Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора Тауелсиздик №99 ул.Казахстанская №№ 106,108
(наименование)

Договор подряда (контракт) №065-к от 27.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

за март 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное освещение двора										
	1.1 Опоры торшерного типа										
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	2701,94	–	9727	–	–	7003	18068
					2701,94	–	9727	–	–	1338	

2	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	36	1782		64152		64152	–	69284
					–		–		–	5132	
3	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	36	4082		146952		146952	–	158708
					–		–		–	11756	
4	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	261		4698		4698	–	5074
					–		–		–	376	
5	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	109		3924		3924	–	4238
					–		–		–	314	
6	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	18	16155		290790		290790	–	314053
					–		–		–	23263	
7	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	18	678		12204		12204	–	13180
					–		–		–	976	
8	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	168503		10616		10616	–	11465
					–		–		–	849	
1.2 Опоры консольного типа											
9	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	2702,08	–	6485	–	–	4669	12046
					2702,08	–	6485	–	–	892	

10	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	808	12120	12120	–
					–	–	–	970
11	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1804	16236	16236	–
					–	–	–	1299
12	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	3056	73344	73344	–
					–	–	–	5868
13	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4351	39159	39159	–
					–	–	–	3133
14	2307-0106-0308	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 185W, 185 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	73637	441822	441822	–
					–	–	–	35346
15	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	261	1566	1566	–
					–	–	–	125
16	2306-0131-0101	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	23968	4314	4314	–
					–	–	–	345
17	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	109	1308	1308	–
					–	–	–	105

13090		
17535		
79212		
42292		
477168		
1691		
4659		
1413		

Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ

18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	60,68	1714,02	–	104007	–	–	74885	193203
					1714,02	–	104007	–	–	14311	
19	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	186,15	617		114855		114855	–	124043
					–		–		–	9188	
20	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,415	284727		118162		118162	–	127615
					–		–		–	9453	

Всего	**1 688 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 356 222
Накладные расходы, тенге	86 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 039
Всего	**1 688 037**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 556
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 112**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 739 705**
НДС (12 %)	208 765
Итого	**1 948 470**

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н. И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган" Шаяхметов Н.Н.

Технадзор: Крутиков В. Авторский надзор: Абдрахманов С.