Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО «Ergo Sum», БИН: 210440009269, г. Жезказган, ул. Есенберлина, 25/2

Субподрядчик: ТОО «Ulytau building», БИН: 050340015760, г. Караганда, ул. Доскея, 7, 2

Стройка: Строительство магазина, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Никольская, №1/1

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023 г.

Наименование объекта - Строительство магазина
на - Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земленые работы									
1	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**10,54**	**221,55**	**221,55**	**2335**	**2335**	**--**	**394**	**2948**
					--	**51,93**	**--**	**547**	**--**	**218**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**1,054**	**3856,81**	**--**	**4065**	**--**	**--**	**2927**	**7551**
					3856,81	**--**	**4065**	**--**	**--**	**559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6400**	**2335**	**--**	**3321**	**10499**
							4065	**547**	**--**	**778**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные работы									
		Монолитная фундаментная плита Фм-1									
3	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,53	5122,38	496,82	38564	3740	--	33109	77407
					4625,56	207,18	34824	1560	--	5734	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2739	130313,16	4103,50	35687	1124	--	32491	73633
					126209,66	1363,22	34563	373	--	5454	
		Монолитный пояс Мн-1									
6	Е11-60201-102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,83	6791,82	818,01	12458	1500	--	10547	24846
					5973,81	345,00	10958	633	--	1840	
7	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08	130313,16	4103,50	11021	347	--	10034	22739
					126209,66	1363,22	10674	115	--	1684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97730	6711	--	86182	198624
							91019	2681	--	14713	
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
11	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	8,44	15064,37	3902,09	127100	32922	--	92682	237365
					11162,28	909,21	94177	7671	--	17583	
		Монолитный пояс Мн-3									
12	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,83	5122,38	496,82	4252	412	--	3650	8534
					4625,56	207,18	3839	172	--	632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	130313,16	4103,50	4933	155	--	4491	10179
					126209,66	1363,22	4778	52	--	754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				136285	33490	--	100824	256077
							102795	7895	--	18969	
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
14	Е11-70504-106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	4298,31	2556,83	8597	5114	--	5501	15225
					1741,48	589,21	3483	1179	--	1128	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01	130313,16	4103,50	782	25	--	712	1613
					126209,66	1363,22	757	8	--	119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9379	5138	--	6212	16838
							4240	1187	--	1247	
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Двери									
28	Е11-100107-101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	2,57	3386,72	1271,95	8709	3271	--	5694	15555
					2114,77	345,64	5438	889	--	1152	
		Окна									
29	Е11-100501-104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,50	2301,48	300,20	3452	450	--	2910	6871
					2001,28	153,95	3002	231	--	509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12161	3721	--	8604	22426
							8440	1120	--	1661	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								504464,29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51396			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13430			
		- Накладные расходы	Тенге							205142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							37368	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**60 535,71**
		ИТОГО	Тенге								**565 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ergo Sum»

Директор **Булдубаев Н. Б.**

Субподрядчик:
ТОО «Ulytau building»

Директор **Каракулова М. Б.**