Генподрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "Абай&С"

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Болашак" г. Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	7 325 304	7 325 304					879 036	8 204 340
Общестроительные работы		7 325 304					879 036	8 204 340
Итого за отчетный месяц:		7 325 304					879 036	8 204 340

Подрядчик
ТОО "Регион-Сервис Актобе" — Жалимбетов Е.Ж.

Субподрядчик
ТОО "Абай&С" — Исмагамбетов С.С

Генподрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе" Форма 2в

Субподрядчик: ТОО "Абай&С"

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Болашак" г. Актобе

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ. Конструкции железобетонные						
20	**11-110101-0205 РСНБ**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**15,1875**		**14335,69**	**217723**	**60,9 / 54521**
		Итого прямые затраты:				**9144,00**	**138875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12733,87	193396	
		НР второго уровня	%	4,24		539,92	8200	
		Накладные расходы	%	--		4129,79	62721	
		Сметная прибыль	%	8		1061,90	16128	
21	**11-060101-0101 РСНБ**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1250**		**4166,84**	**42189**	**48,5 / 5147**
		Итого прямые затраты:				**3192,88**	**32328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3701,25	37475	
		НР второго уровня	%	4,24		156,93	1589	
		Накладные расходы	%	--		665,31	6736	
		Сметная прибыль	%	8		308,65	3125	

22	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,3275**		**16163,85**	**166932**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14357,76**	**148280**	
		НР второго уровня	%	4,24		608,77	6287	
		Накладные расходы	%	--		608,77	6287	
		Сметная прибыль	%	8		1197,32	12365	
23	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9**	**Надбавка 5% к сметной стоимости бетона В7,5 на водонепроницаемость W8**	**м3**	**10,3275**		**135773,16**	**1402197**	
		Итого прямые затраты:				**120602,35**	**1245521**	
		НР второго уровня	%	4,24		5113,54	52810	
		Накладные расходы	%	--		5113,54	52810	
		Сметная прибыль	%	8		10057,27	103866	
24	**11-080101-0303 РСНБ**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола**	**м2 поверхнос**	**101,2500**		**2271,40**	**229980**	**50,8 7823**
		Итого прямые затраты:				**1940,34**	**196460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2017,60	204282	
		НР второго уровня	%	4,24		85,55	8662	
		Накладные расходы	%	--		162,81	16484	
		Сметная прибыль	%	8		168,25	17036	
25	**11-060101-0115 РСНБ**	**Железобетонная плита днища. Устройство**	**м3**	**26,7000**		**3728,55**	**99552**	**48,5 19975**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	47,793	728,05	34796	
		Итого прямые затраты:				**2563,81**	**68454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3311,93	88429	
		НР второго уровня	%	4,24		140,43	3749	
		Накладные расходы	%	--		888,55	23724	
		Сметная прибыль	%	8		276,19	7374	

26	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,5410**	**18485,07**	**176366**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**16419,61**	**156659**	
		НР второго уровня	%	4,24	696,19	6642	
		Накладные расходы	%	--	696,19	6642	
		Сметная прибыль	%	8	1369,26	13064	
27	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9**	**Надбавка 5% к сметной стоимости бетона В15 на водонепроницаемость W8**	**м3**	**9,5410**	**19656,16**	**187539**	
		Итого прямые затраты:			**17459,85**	**166584**	
		НР второго уровня	%	4,24	740,30	7063	
		Накладные расходы	%	--	740,30	7063	
		Сметная прибыль	%	8	1456,01	13892	
28	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,8900**	**192015,07**	**170893**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**170559,99**	**151798**	
		НР второго уровня	%	4,24	7231,74	6436	
		Накладные расходы	%	--	7231,74	6436	
		Сметная прибыль	%	8	14223,34	12659	
29	**11-150207-0201 РСНБ**	**Днище. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**66,6900**	**585,49**	**39046**	**54.8 6452**
		Итого прямые затраты:			**423,32**	**28231**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			520,07	34683	
		НР второго уровня	%	4,24	22,05	1471	
		Накладные расходы	%	--	118,80	7923	
		Сметная прибыль	%	8	43,37	2892	

30	11-150207-0101 РСНБ	**Днище. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**66,6900**		**3101,41**	**206833**	**54,8 33360**
		Итого прямые затраты:				**2254,65**	**150363**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2754,87	183722	
		НР второго уровня	%	4,24		116,81	7790	
		Накладные расходы	%	--		617,03	41150	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	15321	
31	11-080101-0307 РСНБ	**Днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос**	**66,6900**		**337,89**	**22534**	**50,8 5893**
		Итого прямые затраты:				**211,77**	**14123**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				300,13	20016	
		НР второго уровня	%	4,24		12,73	849	
		Накладные расходы	%	--		101,09	6742	
		Сметная прибыль	%	8		25,03	1669	
		Итого по разделу					3085678	

РАЗДЕЛ.Стены

33	11-070501-0102 РСНБ	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**36,0000**		**2196,97**	**79091**	**62,1 17057**
		Итого прямые затраты:				**1477,69**	**53197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1951,49	70254	
		НР второго уровня	%	4,24		82,74	2979	
		Накладные расходы	%	--		556,54	20035	
		Сметная прибыль	%	8		162,74	5859	
34	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2556**		**17601,49**	**4499**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**3996**	
		НР второго уровня	%	4,24		662,91	169	
		Накладные расходы	%	--		662,91	169	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	333	

35	11-070501-0104 РСНБ	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**78,0000**	**4753,45**	**370769**	**62,1 75210**
		Итого прямые затраты:			**3258,08**	**254131**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4222,31	329341	
		НР второго уровня	%	4,24	179,03	13964	
		Накладные расходы	%	--	1143,26	89174	
		Сметная прибыль	%	8	352,11	27464	
36	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,0320**	**24215,76**	**170285**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**21509,98**	**151258**	
		НР второго уровня	%	4,24	912,02	6413	
		Накладные расходы	%	--	912,02	6413	
		Сметная прибыль	%	8	1793,76	12614	
37	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,7760**	**23364,99**	**111591**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**20754,27**	**99122**	
		НР второго уровня	%	4,24	879,98	4203	
		Накладные расходы	%	--	879,98	4203	
		Сметная прибыль	%	8	1730,74	8266	

38	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**42,3540**	**22045,73**	**933725**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**19582,42**	**829394**	
		НР второго уровня	%	4,24	830,29	35166	
		Накладные расходы	%	--	830,29	35166	
		Сметная прибыль	%	8	1633,02	69165	
39	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5538**	**17601,49**	**9748**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**15634,76**	**8659**	
		НР второго уровня	%	4,24	662,91	367	
		Накладные расходы	%	--	662,91	367	
		Сметная прибыль	%	8	1303,81	722	
40	**11-080101-0307 РСНБ**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос**	**118,8000**	**911,12**	**108241**	**50,8 10498**
		Итого прямые затраты:			**720,95**	**85649**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			809,32	96147	
		НР второго уровня	%	4,24	34,32	4077	
		Накладные расходы	%	--	122,68	14575	
		Сметная прибыль	%	8	67,49	8018	
41	**11-080101-0401 РСНБ**	**Стены.Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирую**	**14,2560**	**11040,26**	**157390**	**50,8 36880**
		Итого прямые затраты:			**7219,68**	**102924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9806,66	139804	
		НР второго уровня	%	4,24	415,80	5928	
		Накладные расходы	%	--	3002,78	42808	
		Сметная прибыль	%	8	817,80	11659	

42	11-150207-0201 РСНБ	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатур	104,4000		585,49	61125	54,8 10101
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**44194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				520,07	54295	
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	2302	
		Накладные расходы	%	–		118,80	12403	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	4528	
43	11-150207-0101 РСНБ	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатур	104,4000		3101,41	323788	54,8 52223
		Итого прямые затраты:				**2254,65**	**235386**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2754,87	287609	
		НР второго уровня	%	4,24		116,81	12195	
		Накладные расходы	%	–		617,03	64418	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	23984	
44	11-080101-0307 РСНБ	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхнос	104,4000		911,12	95121	50,8 9225
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**75267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	84493	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	3582	
		Накладные расходы	%	–		122,68	12808	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	7046	
		Итого по разделу					2619321	

		РАЗДЕЛ.Наружные тепловые сети						
16	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	123,0000		2723,74	335020	
		Итого прямые затраты:	м			**2419,40**	**297586**	
		НР второго уровня	%	4,24		102,58	12618	
		Накладные расходы	%	–		102,58	12618	
		Сметная прибыль	%	8		201,76	24816	

17	**23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**	**2400,27**	**14402**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2132,07**	**12792**	
		НР второго уровня	%	4,24	90,40	542	
		Накладные расходы	%	--	90,40	542	
		Сметная прибыль	%	8	177,80	1067	
19	**23-040502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005/дренаж/**	**шт.**	**2,0000**	**3471,77**	**6944**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3083,85**	**6168**	
		НР второго уровня	%	4,24	130,76	262	
		Накладные расходы	%	--	130,76	262	
		Сметная прибыль	%	8	257,17	514	
20	**23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**1098,68**	**4395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**975,92**	**3904**	
		НР второго уровня	%	4,24	41,38	166	
		Накладные расходы	%	--	41,38	166	
		Сметная прибыль	%	8	81,38	326	

21	**21-060802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0351**		**202178,72**	**7096**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**179587,99**	**6304**	
		НР второго уровня	%	4,24		7614,53	267	
		Накладные расходы	%	--		7614,53	267	
		Сметная прибыль	%	8		14976,20	526	
25	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**6,5758**		**29720,37**	**195435**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**26399,52**	**173598**	
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	7361	
		Накладные расходы	%	--		1119,34	7361	
		Сметная прибыль	%	8		2201,51	14477	
27	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0955**		**353630,70**	**33760**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**314117,26**	**29988**	
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	1271	
		Накладные расходы	%	--		13318,57	1271	
		Сметная прибыль	%	8		26194,87	2501	

42	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КО7-1-1/**	**шт.**	**1,0000**		**1584,46**	**1584**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1407,42**	**1407**
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	60
		Накладные расходы	%	--		59,67	60
		Сметная прибыль	%	8		117,37	117
43	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3/КС7-1-1/**	**шт.**	**1,0000**		**3573,53**	**3574**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3174,24**	**3174**
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	135
		Накладные расходы	%	--		134,59	135
		Сметная прибыль	%	8		264,71	265
44	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1/ПП20-1-1/**	**шт.**	**1,0000**		**23785,88**	**23786**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21128,13**	**21128**
		НР второго уровня	%	4,24		895,83	896
		Накладные расходы	%	--		895,83	896
		Сметная прибыль	%	8		1761,92	1762

45	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б/КС20-2-1/**	**шт.**	**1,0000**		**23552,05**	**23552**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20920,43**	**20920**
		НР второго уровня	%	4,24		887,03	887
		Накладные расходы	%	--		887,03	887
		Сметная прибыль	%	8		1744,60	1745
46	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/КС20-2-1/**	**шт.**	**1,0000**		**23552,05**	**23552**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20920,43**	**20920**
		НР второго уровня	%	4,24		887,03	887
		Накладные расходы	%	--		887,03	887
		Сметная прибыль	%	8		1744,60	1745
47	**21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**1268,64**	**7612**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1126,89**	**6761**
		НР второго уровня	%	4,24		47,78	287
		Накладные расходы	%	--		47,78	287
		Сметная прибыль	%	8		93,97	564

48	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**8,0400**	**370,90**	**2982**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**329,46**	**2649**	
		НР второго уровня	%	4,24	13,97	112	
		Накладные расходы	%	--	13,97	112	
		Сметная прибыль	%	8	27,47	221	
58	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-11 17шт,Л6д-11 6шт)**	**м3**	**8,3100**	**45524,50**	**378309**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40437,75**	**336038**	
		НР второго уровня	%	4,24	1714,56	14248	
		Накладные расходы	%	--	1714,56	14248	
		Сметная прибыль	%	8	3372,18	28023	
59	**21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003/П8-11 17шт/**	**м3**	**5,9500**	**45425,74**	**270283**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40350,03**	**240083**	
		НР второго уровня	%	4,24	1710,84	10180	
		Накладные расходы	%	--	1710,84	10180	
		Сметная прибыль	%	8	3364,87	20021	

60	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003/П8д-11 8шт/**	**м3**	**0,7200**	**45425,74**	**32707**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40350,03**	**29052**	
		НР второго уровня	%	4,24	1710,84	1232	
		Накладные расходы	%	--	1710,84	1232	
		Сметная прибыль	%	8	3364,87	2423	

Итого по разделу	1364993
ИТОГО по акту:	**7069992**
оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	106050
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	149262
Итого по сметному расчету	7325304
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	**7325304**
НДС в текущих ценах 12%	879036
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**8 204 340**

Подрядчик
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Жалимбетов Е.Ж.

Субподрядчик
ТОО "Абай&С"
Исмагамбетов С.С.