**Генподрядчик:** ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
**Субподрядчик:** ТОО "Абай&С"
**Наименование объекта:** Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское 1" п Красносельское г. Актобе"
**Договор** №07/19 от 10.01.2019 г.

**Акт №1**
**выполненных работ за август 2019 г.**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **1.1 Оконные** | | | | | | | | | |
| 1 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 7,47 | 510,23 | 23,76 | 3811 | 177 | 2082 | 1,49845 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | 250,39 | 7,73 | 1870 | 58 | 108 | 0,03775 | – |
| 3 | Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 24,21 | 371,23 | 23,59 | 8987 | 571 | 4312 | 0,93898 | 23 |
| | | *м2 проемов* | | 156,91 | 7,99 | 3799 | 193 | 108 | 0,039 | 1 |
| 5 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 81,33 | 379,3 | 23,59 | 30848 | 1919 | 17996 | 1,17691 | 96 |
| | | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 15994 | 669 | 108 | 0,04013 | 3 |
| 10 | Е10-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 | 9,6 | 352,51 | 25,52 | 3384 | 245 | 1574 | 0,85503 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | 142,88 | 8,91 | 1372 | 86 | 108 | 0,0435 | – |
| 11 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 9,6 | 12700 | | 121920 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-1-814 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 2 | 5500 | | 11000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 1-1-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 3 | 2980 | | 8940 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 25 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 6 | 1960 | | 11760 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 26 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 10 | 1500 | | 15000 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 27 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 39 | 1380 | | 53820 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 28 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 54 | 844 | | 45576 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е10-90-2 | Установка алюминиевых дверей внутренних | 4,2 | 379,71 | 40,1 | 1595 | 168 | 1489 | 1,7135 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 313,09 | 15,16 | 1315 | 64 | 108 | 0,074 | – |
| 31 | Е10-91-8 | Установка витражей из ПХВ профилей | 22,17 | 379,3 | 23,59 | 8409 | 523 | 4905 | 1,17691 | 26 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 4360 | 182 | 108 | 0,04013 | 1 |
| 33 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | 3,15 | 392,85 | 24,17 | 1237 | 76 | 573 | 0,95933 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 160,3 | 8,22 | 505 | 26 | 108 | 0,04013 | – |
| | **Раздел 2 Полы** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-27-7 | Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях | 136,59 | 1253,26 | 37,95 | 171183 | 5184 | 24577 | 0,92115 | 95 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 152,78 | 9,32 | 20868 | 1273 | 111 | 0,0475 | 3 |
| 39 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 32,9 | 293,95 | 18,45 | 9671 | 607 | 2455 | 0,41515 | 14 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 60,29 | 6,93 | 1984 | 228 | 111 | 0,03375 | 1 |
| 41 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 46,67 | 1071,63 | 19 | 50013 | 887 | 10802 | 1,2305 | 57 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 199,3 | 9,21 | 9301 | 430 | 111 | 0,04625 | 2 |
| 50 | Е11-27-7 | Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях | 228 | 1253,26 | 37,95 | 285743 | 8653 | 41024 | 0,92115 | 210 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 152,78 | 9,32 | 34834 | 2125 | 111 | 0,0475 | 11 |
| 57 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 47,9 | 1071,63 | 19 | 51331 | 910 | 11086 | 1,2305 | 59 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 199,3 | 9,21 | 9546 | 441 | 111 | 0,04625 | 2 |
| | **Раздел 3 Кровля** | | | | | | | | | |
| 75 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 37,986 | 1911,45 | 17,71 | 72608 | 673 | 14607 | 2,162 | 82 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 349,31 | 6,75 | 13269 | 256 | 108 | 0,0325 | 1 |
| 76 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 106,8 | 1015,76 | 10,25 | 108483 | 1095 | 36310 | 1,9665 | 210 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 313,89 | 3,85 | 33523 | 411 | 107 | 0,01875 | 2 |
| 77 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 6 | 3246,04 | 102,01 | 19476 | 612 | 7431 | 6,992 | 42 |
| | | *слуховое окно* | | | | | | | | |
| | | | | 1107,45 | 39,38 | 6645 | 236 | 108 | 0,1875 | 1 |
| | **Раздел 5 Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 85 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 1000 | 296,51 | 4,93 | 296510 | 4930 | 113326 | 0,63653 | 637 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 117,43 | 1,86 | 117430 | 1860 | 95 | 0,00911 | 9 |
| 86 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 63,635 | 449,46 | 7,65 | 28601 | 487 | 10005 | 0,92644 | 59 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 162,6 | 2,9 | 10347 | 185 | 95 | 0,01415 | 1 |
| 87 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 1413,42 | 125,72 | 2,35 | 177695 | 3322 | 61323 | 0,26565 | 375 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44,77 | 0,9 | 63279 | 1272 | 95 | 0,00438 | 6 |
| 92 | E26-33-1 | Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенополистирола ПСБ-С-35 на сухо | | | | | | | | |
| | | | 27,90 | 4216 | 232,04 | 117634 | 6474 | 96470 | 20,8955 | 583 |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 3754,46 | 87,19 | 104757 | 2433 | 90 | 0,425 | 12 |
| 94 | E15-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит | | | | | | | | |
| | | | 193,6 | 374,77 | 2,76 | 72555 | 534 | 67769 | 2,024 | 392 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 367,43 | 1,04 | 71134 | 201 | 95 | 0,00513 | 1 |
| 96 | E15-37-9 | Облицовка потолков акустическими плитами на металлическом каркасе | | | | | | | | |
| | | | 281,4 | 1530,8 | 3,58 | 430767 | 1007 | 87024 | 1,8745 | 527 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 324,35 | 1,18 | 91272 | 332 | 95 | 0,00575 | 2 |
| | **Раздел 7 Лестничные клетки** | | | | | | | | | |
| 107 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | |
| | | | 0,4647 | 133700 | | 62130 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 109 | 30-21-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) | | | | | | | | |
| | | | 3,6 | 995 | | 3582 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Входы и крыльца** | | | | | | | | | |
| 114 | 2-1-117 | Стойки металлические | | | | | | | | |
| | | | 0,138 | 113100 | | 15608 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 115 | 2-1-118 | Балки металлические | | | | | | | | |
| | | | 0,2072 | 110400 | | 22875 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 117 | 2-1-237 | Каркас для козырька | | | | | | | | |
| | | | 0,12418 | 154400 | | 19173 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 120 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100; | | | | | | | | |
| | | | 33 | 896 | | 29568 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 134 | 8-6-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032; | | | | | | | | |
| | | | 17,1312 | 111 | | 1902 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 8-6-177 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032; | 38,184 | 282 | 10768 |
| | | м | | | |
| 146 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,24 | 67700 | 16248 |
| | | т | | | |
| 149 | 2-1-117 | Стойки металлические | 0,058 | 113100 | 6560 |
| | | т | | | |
| 152 | 8-6-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032; | 15,48 | 111 | 1718 |
| | | м | | | |
| 153 | 8-6-177 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032; | 6,8112 | 282 | 1921 |
| | | м | | | |
| 155 | 2-1-118 | Балки козырька | 0,03 | 110400 | 3312 |
| | | т | | | |
| 159 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100; | 9,02 | 896 | 8082 |
| | | м2 | | | |
| 165 | 8-6-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032; | 33,8393 | 111 | 3756 |
| | | м | | | |
| 166 | 8-6-177 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032; | 12,384 | 282 | 3492 |
| | | м | | | |
| 168 | 2-1-117 | Стойки козырька | 0,2259 | 113100 | 25549 |
| | | т | | | |
| 173 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100; | 16,5 | 896 | 14784 |
| | | м2 | | | |
| 175 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,1 | 67700 | 6770 |

**9.1 Отмостка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | 16,1 | 1539,05 | 126,11 | 24779 | 2030 | 3245 | 0,9775 | 16 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 2291 | 770 | 106 | 0,225 | 4 |
| 191 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 8,05 | 6010,29 | 82,51 | 48383 | 664 | 1960 | 1,5525 | 12 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 225,11 | 31,18 | 1812 | 251 | 95 | 0,15225 | 1 |

| | |
|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **2570735** |
| Накладные расходы, тенге | 622345 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 191585 |
| **Всего** | **3384664** |
| Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8 | 48 739 |
| Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %) | 48 668 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 34 334 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 13 734 |
| **- Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3 530 140** |
| **- Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП тек=1618 тенге** | **7 370 020** |
| **- Итого в договорных ценах** | **6 359 721** |
| **Налог (2 %)** | **127 194** |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **6 486 915** |
| **НДС (12 %)** | **778 430** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12%)** | **7 265 345** |

**Заказчик**
**Директор**
**ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Абай&С"**