Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" декабря 2023г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143, Государственная лицензия № 008519 от 10.04.2002 года, категория II**
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора **Жаманшалова Бакыткерея Шайкемеловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)»**
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Есиль, Есильский район мкр.Северный
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"** в лице руководителя **Болатова А.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй" 010000, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Ауэзова, дом № 114/14, ГСЛ №01807 от 10.06.2022 года, категория I в лице **директора Беспаева Айдоса Ерғалиұлы;**
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвест Строй Group", 010000,Республика Казахстан, г.Астана, ул.101 здание 49Б, ГСЛ № 0014997 от 10.02.2011 года, категория II, в лице **директора Іздікова Еркебұлана Дуйсенбекулы.**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **рабочий проект «Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)»**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Көкше-Құрылыс-Р»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заключение ТОО «ЭЦЛИС» № KZ65VDD00157221 от 18.01.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети теплоснабжения		
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20	шт	**2**
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25	шт	**8**
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40	шт	**4**
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65	шт	**8**
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100	шт	**2**
Установка крана, шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125	шт	**2**
Установка клапана обратного PN 16, DN 40, типа FAF	шт	**2**
Установка клапана обратного PN 16, DN 50, типа FAF	шт	**1**
Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм	мп	**22,5**
Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, D 76х3,5мм,	мп	**439**
Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, D 108х4мм,	мп	**199**
Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, D 133х4,5мм,	мп	**156**
Установка неподвижных опор Ст 76-275х16	шт	**2**
Установка неподвижных опор Ст 133-340х16	шт	**2**
Установка компенсатора П-образный элемент Ст 76-1-ППУ	шт	**4**
Установка компенсатора П-образный элемент Ст 108-1-ППУ	шт	**2**
Установка компенсатора П-образный элемент Ст 108-1-ППУ	шт	**2**
Прокладка ленты маркировочной "Осторожно теплосеть"	мп	**776**
Устройство дренажных колодцев круглых из сборного железобетона.	шт	**9**
Построена Теплофикационная камера тип III	шт	**1**
Построена Теплофикационная камера тип IV	шт	**1**
Построена Теплофикационная камера тип V	шт	**1**
Наружные сети водоснабжения и канализации		
ВОДОПРОВОД В1		
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3мм	мп	**165**

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6мм	мп	**70**
Установка задвижки чугунной PN 10, DN 100	шт	**2**
Установка задвижки чугунной PN 10, DN 65	шт	**4**
Установка задвижки чугунной PN 10, DN 50	шт	**2**
Установка. Гидранты пожарные.	шт	**2**

водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6		
Устройство колодцев круглых из сборного железобетона.	шт	**7**

Канализация напорная (К1н)		
Прокладка труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3мм	мп	**365**
Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 100	шт	**1**
Прокладка труб полиэтиленовых для PE 100 SDR 26 - 225x8,6мм	мп	**14,2**
Прокладка футляра из труб стальных электросварных прямошовных, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мми	мр	**45**
Монтаж комплектной КНС диаметром 2400 мм и высотой 6000 мм. В комплекте с трубной обвязкой насосами Wilo Rexa PRO V05DA(AMV) (1раб,1рез) Шкаф управления двумя насосами уличного монтажа с возможностью передачи данных через GSM/SMS информатор предназначен для дистанционного контроля и управления прибором с помощью SMS-сообщений SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/. Поплавковые выключатели для сточной воды марки MS1 с кабелем 10м(3шт)	шт	**1**
Канализация самотечная (К1)		
Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	мп	**10**
Прокладка труб полиэтиленовых для PE 100 SDR 26 - 225x8,6мм	мп	**10**
Прокладка труб полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 10	мр	**450**
Прокладка труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1	мп	**0,7**
Прокладка труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6	мп	**19,5**
Монтаж задвижки, чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 150	шт	**1**
Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диам 1500мм	шт	**26**
Монтаж колодца-гасителя	шт	**1**
Прокладка трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7	мп	**0,35**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"28 " октября 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **"20" декабря 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, **2** месяца;

фактически, месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)» ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
20 декабря 2023 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)