Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2022 года по объекту

Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС ,тенге	в т.ч оборудование с НДС
1	№02-01-01	1	Общестроительные работы КЖ	12 631 602	
	№02-01-02		Общестроительные работы КМ	26 907 506	
3	№02-01-04	3	Общестроительные работы АР	4 460 892	
			ИТОГО	**44 000 000**	**0**

ТОО "Даулет Серпин 603"

Казакстан Республикасы Алматы обл. Қарасай ауд.Қаскелен қаласы "ДАУЛЕТ-СЕРПІН 603" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Даулет-Серпин 603 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Карасайский район г.Каскелен Республика Казахстан Алматинская обл.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства Алматинской области,Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Даулет-Серпин 603",Республика Казахстан,Алматинская обл., г.Каскелен, ул.10 Лет Независимости №39, тел.: 8(727) 298-35-35, 298-39-03; 8(32771) 2-27-61** — **020440000364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №203/06/21 от 13.07.21г Депо

Номер документа	Дата составления
6	24.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области"			тг	1	44 000 000,00	44 000 000,00	4 714 285,71
				Итого	1	x	44 000 000,00	4 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Донбаев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 24.03.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№203/06/21	13.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
""Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области"	64 000 000,00	39 285 714,29							4 714 285,71	44 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

М.П. (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"

М.П. (при наличии)

С. Кант

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

Наименование стройки -Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта -Депо на 2 автомобиля

АКТ выполненных работ за март 2022 г.

на Общестроительные работы КМ

Основание РП Раздел КМ Альбом 3.5
Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью.
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций	37,27	75625,17	12394,41	2818550	461939	6877	1713753	4894887
			НР - 69%; СП - 8%			63046,25	3594,48	2349734	133966		362584	
2	2	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	27,78	50175,27	12151,03	1393869	337556	221235	650125	2207513
			НР - 69%; СП - 8%			30060,40	3856,43	835078	107132		163519	
3	3	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	тконструкций	4,67	73614,43	23003,90	343779	107428	33013	157902	541816
			НР - 69%; СП - 8%			43541,30	5461,65	203338	25506		40135	
4	4	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	5,24	50976,51	21057,62	267117	110342	42728	101424	398024
			НР - 69%; СП - 8%			21764,60	6287,08	114047	32944		29483	
5	5	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,33	88543,84	14917,31	471939	79509	14578	278020	809956
			НР - 69%; СП - 8%			70891,50	4704,75	377852	25076		59997	
6	6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления. Монтаж	т конструкций	15,2	126816,58	7808,95	1927612	118696	136430	1159427	3334002
			НР - 69%; СП - 8%			110032,00	515,96	1672486	7843		246963	

7	7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и [illegible]олинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,71	86810,52	28459,43	408878	134044	60447	181202	637286
			НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	214387	48224		47206	
8	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	2426,6	169,68	3,87	411745	9391	247828	107711	561013
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	154526	1577		41557	
9	16	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2426,6	4278,28	46,15	10381674	111988	9107078	804376	12080934
			НР - 69%; СП - 8%			479,11	1,30	1162608	3155		894884	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25465431**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7084056				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1470893			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385423			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9870214		
			- Накладные расходы	Тенге							5153940	
			- Сметная прибыль	Тенге							1886328	
			Итого по смете									**25 465 431**
			оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения (1,4 %)									356 516
			Итого с временным									**25 821 947**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									348 596
			Итого с зимними									**26 170 543**
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									523 411
			Итого с непредвиденными затратами									**26 693 954**
			НДС									3 203 275
			Всего по акту									**29 897 229**
			Тендерная скидка									2 989 723
			Всего по акту									**26 907 506**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"

Расценки проверено)

С. кат

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Форма 2

Наименование объекта -Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинской области.

АКТ выполненных работ за март 2022 г.

на Общестроительные работы АР
(наименование работ и затрат)

Основание :АР.Альбом 1.5
Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЕЙ									
		ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-23)										
1	113	222-502-0203 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	267,8192	14596,00	--	3909089	--	3909089	--	4221816
			СП - 8%			--	--	--	--		312727	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3909089**	--	**3909089**	--	**4221816**
								--	--	--	**312727**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4221816**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3909089		
			- Сметная прибыль	Тенге							312727	
			Итого по смете									**4 221 816**
			оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения (1,4 %)									59 105
			Итого с временным									**4 280 921**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									57 792
			Итого с зимними									**4 338 714**
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									86 774
			Итого с непредвиденными затратами									**4 425 488**
			НДС									531 059
			Всего по акту									**4 956 547**

			С понижающим коэффициентом 10%									4 460 892

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"

решении проверено?

С. Кат