Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства Алматинской области,Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "Даулет-Серпин 603",Республика Казахстан,Алматинская обл., г.Каскелен, ул.10 Лет Независимости №39, тел.: 8(727) 298-35-35, 298-39-03; 8(32771) 2-27-61**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020440000364

Договор (контракт) Договор №203/06/21 от 13.07.21г Депо

Номер документа	Дата составления
30	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области"			тг	1	31 391 273,00	31 391 273,00	3 363 350,68
				Итого	1	x	31 391 273,00	3 363 350,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Донбаев Ж.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель управления / /
должность / *подпись* / Нуранов С.С.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№203/06/21	13.07.2021г.					

Наименование пуско-вых комп-лексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
""Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области"	275 391 273,00	28 027 922,32							3 363 350,68	31 391 273,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ГОО "АДС САПА"

М.П. (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Наименование стройки -Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта -Депо на 2 автомобиля

АКТ выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Благоустройство и озеленение территории

Основание:ПС.Альбом 9.4

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ(ГП,лист-4)									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1933,93	65,70	65,70	127059	127060	--	32360	172173
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,24	--	44945		12754	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1933,93	220,75	220,75	426915	426915	--	108735	578502
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,09	--	151021		42852	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах (недостающий пригодный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3197	304,19	292,17	972495	934067	1279	180856	1245619
			НР - 72%; СП - 8%			11,62	66,95	37149	214039		92268	
4	4	412-102-0320 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	57546	33,00	--	1899018	--		--	2050939
			СП - 8%			--	--	--	--		151921	
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	5109,78	74,39	74,39	380117	380117	--	122255	542561
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,23	--	169798		40190	
6	6	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка лишнего плодородного грунта на территории с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	802,02	346,69	346,69	278052	278052	--	39856	343341

			НР - 72%; СП - 8%				--	69,02	--	55355		25433	
7	7	412-J02-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11228,28	46,00	--	516501	--		--	557821
			СП - 8%			--	--	--	--		41320	
8	8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал	м3 грунта	291,98	57,82	57,82	16882	16882	--	4299	22876
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,45	--	5971		1695	
9	9	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение плодородных грунтов 1 группы до 20 м	м3	291,98	63,98	63,98	18681	18681	--	6010	26667
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,59	--	8348		1975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4635720**	**2181774**	**1279**	**494371**	**5540499**
								37149	**649477**	**--**	**410408**	
			РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК, ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК (ГП ,лист-7)									
			ТИП 1									
10	10	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	251,205	8712,34	1666,55	2188583	418646	1703360	189865	2568724
			НР - 108%; СП - 8%			265,03	434,80	66577	109224		190276	
11	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (проектная толщина 6 см)	м2 покрытия	1674,7	1488,00	200,54	2491954	335844	2110223	103040	2802594
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	45887	49521		207600	
12	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1674,7	619,44	0,08	1037376	134	1021098	17436	1139197
			НР - 108%; СП - 8%			9,64	--	16144	--		84385	
13	13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1674,7	1642,55	211,95	2750778	354953	2349938	101738	3080717
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	45887	48315		228201	
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	460	2070,01	34,29	952205	15774	507145	470996	1537057
			НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	429286	6822		113856	
15	15	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ N2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	20,7	77018,16	--	1594276	--	1594276	--	1721818
			СП - 8%			--	--	--	--		127542	
			ТИП 2									
16	16	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,252	8712,34	1666,55	368[illegible]14	70415	286501	31935	432053
			НР - 108%; СП - 8%			265,03	434,80	11[illegible]98	18371		32004	

17	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,084	7444,68	1108,66	104851	15615	86792	6913	120705
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	2444	3957		8941	
18	18	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары мощеные. Устройство	м2	1	1299,67	271,62	1300	271	113	1124	2618
			НР - 108%; СП - 8%			916,03	124,47	916	124		194	
19	19	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ N2	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	352,1	4461,60	--	1570929	--	1570929	--	1696603
			СП - 8%			--	--	--	--		125674	
20	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	444,6	2070,01	34,29	920326	15245	490167	455228	1485598
			НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	414914	6593		110044	
21	21	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ N2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,1136	77018,16	--	547876	--	547876	--	591706
			СП - 8%			--	--	--	--		43830	
			ТИП 3									
22	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,2	6320,96	1150,80	329954	60072	260824	26290	384743
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	9058	15285		28500	
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,75	20251,88	1168,03	440478	25405	381600	36299	514919
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	33473	6416		38142	
24	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	88	2070,01	34,29	182161	3017	97020	90104	294046
			НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	82124	1305		21781	
25	27	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ N2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,408	77018,16	--	108442	--	108442	--	117117
			СП - 8%			--	--	--	--		8675	
			ТИП 4									
26	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0784	6320,96	1150,80	51063	9296	40365	4069	59542
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	1402	2365		4411	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,7712	21742,10	1168,03	234189	12581	205031	17976	272338
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	16577	3177		20173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15874855**	**1337268**	**13361700**	**1553013**	**18822095**
								1175887	**271475**	--	**1394229**	
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ СО-1(ГП лист-8)												
28	53	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	88	4528,62	1060,86	398519	93355	1188	404256	866997
			НР - 118%; СП - 8%			3454,27	438,80	303976	38614		64222	

29	54	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3	17219,00	--	51657	--	51657	--	55790
			СП - 8%			--	--	--	--		4133	
30	55	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,390948	856578,00	--	3761189	--	3761189	--	4062084
			СП - 8%			--	--	--	--		300895	
31	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,8	937,30	20,49	32618	713	20086	11097	47212
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	11819	113		3497	
32	57	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	55,1	1072,05	1,24	59070	68	7675	41089	108172
			НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	51327	34		8013	
			КАЛИТКА									
33	58	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1044,15	35,53	1044	36	41	1148	2367
			НР - 118%; СП - 8%			967,02	5,53	967	6		175	
34	59	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2058	856578,00	--	176284	--	176284	--	190387
			СП - 8%			--	--	--	--		14103	
35	60	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	15502,00	--	5581	--	5581	--	6027
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
36	61	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,7	1072,05	1,24	3967	4	516	2759	7264
			НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	3447	2		538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4489929**	**94176**	**4024217**	**460349**	**5346300**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**371536**	**38769**	**--**	**396022**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**29708896**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1584572				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3613218			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					959721			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17387195		
			- Перевозка грузов	Тенге				2415519				
			- Накладные расходы	Тенге							2507733	
			- Сметная прибыль	Тенге							2200659	
			Итого по смете	**Тенге**								**29 708 896**
			оборудование									
			Временные здания и сооружения (1,4 %)									415 925
			Итого с временным									**30 124 821**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									406 685

			Итого с зимними									30 531 506
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									610 630
			Итого с непредвиденными затратами									31 142 136
			НДС									3 737 056
			Всего по акту									34 879 192
			Тендерная скидка									3 487 919
			Всего по акту	Тенге								31 391 273

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Авторский надзор:
ТОО "ЭлМ"

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"