Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства Алматинской области,Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Даулет-Серпин 603",Республика Казахстан,Алматинская обл., г.Каскелен, ул.10 Лет Независимости №39, тел.: 8(727) 298-35-35, 298-39-03; 8(32771) 2-27-61** — **020440000364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №203/06/21 от 13.07.21г

Номер документа	Дата составления
33	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области"			тг	1	19 103 322,77	19 103 322,77
				Итого	1	x	19 103 322,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Донбаев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. управления / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика застройщика

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№203/06/21	13.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
""Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области"	294 494 595,77	17 056 538,19							2 046 784,58	19 103 322,77

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "ЭЛМ"

М.П. (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Наименование стройки -Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с Нарынкол, Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта -Депо на 2 автомобиля

АКТ выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Общестроительные работы АР

Основание: НВК
Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			РАЗДЕЛ 9. КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК. ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ (АР,лист-21)									
			КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
1	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,9160835	998330,83	7846,05	1912885	15034	1754426	173030	2252788
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	143425	3211		166873	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1912885**	**15034**	**1754426**	**173030**	**2252788**
								143425	**3211**	--	**166873**	
			РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЕЙ									
			УСТРОЙСТВО СТЕН (АР,лист-23)									
2	99	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	1020,48	2948,46	1023,75	3008844	1044716	1512678	514565	3805282
			НР - 69%; СП - 8%			442,39	288,39	451450	294296		281873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КРОВЛЯ (АР,лист-23)									
3	100	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	834	2007,64	495,53	1674372	413272	760400	468171	2313947
			НР - 69%; СП - 8%			600,36	213,20	500700	177809		171403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-23)									

4	101	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	651,75	2948,46	1023,75	1921659	667229	966102	328637	2430320
			НР - 69%; СП - 8%			442,39	288,39	288328	187958		180024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	102	222-502-0203 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	12,1588	14596,00	--	177470	--	177470	--	191668
			СП - 8%			--	--	--	--		14198	
6	103	222-502-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	112	15737,00	--	1762544	--	1762544	--	1903548
			СП - 8%			--	--	--	--		141004	
			ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ (АР,лист-23)									
7	104	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	395,75	891,86	152,75	352954	60451	24113	197171	594135
			НР - 69%; СП - 8%			678,18	43,88	268390	17366		44010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	105	222-502-0301 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	м2	395,75	10734,00	--	4247980	--	4247980	--	4587818
			СП - 8%			--	--	--	--		339838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**13145823**	**2185668**	**12485818**	**1508544**	**15826718**
								1508868	**677429**		**1172350**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18079505**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1652293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2200702			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					680640			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11205714		
			- Накладные расходы	Тенге							1681574	
			- Сметная прибыль	Тенге							1339223	
			Итого по смете									**18 079 504,53**
			оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения (1,4 %)									253 113
			Итого с временным									**18 332 618**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									247 490
			Итого с зимними									**18 580 108**
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									371 602
			Итого с непредвиденными затратами									18 951 710
			НДС									2 274 205
			Всего по акту									21 225 915

			Тендерная скидка									2 122 592
			Всего по акту									19 103 323,77

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Авторский надзор:
ГСПИ ЭлМ"
БИН 950840000611
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подрядчик:
ТОО "Даулет-Серпин 603"