Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства биотермической ямы (скотомогильника) в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Биотермическая камера с навесом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **10.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2023 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Биотермическая камера с навесом. Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 1: Биотермическая камера с навесом									
1	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	9,2	66943,59	4371,59	615881,00	40219,00	458811,00	120313,00	795090,00
						12701,27	1669,65	116852,00	15361,00		58896,00	
2	11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,8	78476,72	7668,93	141258,00	13804,00	83591,00	44815,00	200959,00
						24368,49	2991,02	43863,00	5384,00		14886,00	
3	15	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,4	95609,00	2918,78	516289,00	15761,00	355702,00	134917,00	703302,00
						26819,52	636,14	144825,00	3435,00		52096,00	
4	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,36	55934,07	1403,28	20136,00	505,00	17283,00	2316,00	24248,00
						6522,12	548,08	2348,00	197,00		1796,00	
5	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг /МН-1,2/.Установка	т	0,01783	1069002,30	2001,42	19060,00	35,00	17110,00	1756,00	22481,00
						107378,88	854,72	1915,00	15,00		1665,00	
6	24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,07506	156147,42	9092,98	11720,00	683,00	810,00	7090,00	20315,00
						136260,10	638,88	10228,00	48,00		1505,00	
7	25	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273/250х4,0 мм	м	3,5	11153,00		39036,00		39036,00		42159,00
											3123,00	
8	26	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00064	486747,00		312,00		312,00		337,00
											25,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00124	399352,00		495,00		495,00		535,00
				т							40,00	
10	28	1120-0701-0302 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		1	5071,06	63,45	5071,00	63,00	4333,00	680,00	6211,00
				зонт		674,34	20,02	674,00	20,00		460,00	
11	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		2,23126	95,59	2,34	213,00	5,00	125,00	58,00	293,00
				$м^2$		37,32	0,38	83,00	1,00		22,00	
12	30	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж		0,04372	147907,75	7136,53	6467,00	312,00	100,00	4264,00	11589,00
				т конструкций		138479,71	2880,73	6054,00	126,00		858,00	
13	35	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм		0,9	1368,85	19,21	1232,00	17,00		929,00	2334,00
				$м^2$ поверхности		1349,64	8,66	1215,00	8,00		173,00	
14	37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,21972	35938,10	15800,58	7896,00	3472,00	552,00	3409,00	12209,00
				т конструкций		17624,38	4860,23	3872,00	1068,00		904,00	
15	38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,201	1018274,00		204673,00		204673,00		221047,00
				т							16374,00	
16	39	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,01872	973520,00		18224,00		18224,00		19682,00
				т							1458,00	
17	40	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м		0,17635	59504,18	26919,89	10494,00	4747,00	993,00	4227,00	15899,00
				т конструкций		26954,93	7787,35	4754,00	1373,00		1178,00	
18	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1168	973588,00		113715,00		113715,00		122812,00
				т							9097,00	
19	42	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05955	1018274,00		60638,00		60638,00		65489,00
				т							4851,00	
20	43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи ираспорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м.Монтаж		0,03306	131584,70	29636,07	4350,00	980,00	96,00	2459,00	7354,00
				т конструкций		99033,20	8760,36	3274,00	290,00		545,00	
21	44	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0282	1018274,00		28715,00		28715,00		31012,00
				т							2297,00	
22	45	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00486	973520,00		4731,00		4731,00		5110,00
				т							379,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3 кладки		6395,42	886,55	81414,00	11286,00		22001,00	
47	зам.71	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	914	390,00		356460,00		356460,00	28517,00	384977,00
48	доб	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	37,83	1779,00 1165,14	44,00 38,31	67300,00 44077,00	1664,00 1449,00	21558,00	36421,00 8298,00	112019,00
49	доб	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	37,83	228,70 112,15	2,17 0,95	8652,00 4243,00	82,00 36,00	4327,00	3423,00 966,00	13041,00
50	72	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	2	3590,35 1425,02	2084,62 435,21	7181,00 2850,00	4169,00 870,00	161,00	4390,00 926,00	12497,00
51	73	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,052	163879,00		8522,00		8522,00	682,00	9204,00
52	74	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м^2 перекрытия	9	2997,46 1530,77	328,84 137,81	26977,00 13777,00	2959,00 1240,00	10241,00	13515,00 3239,00	43731,00
53	75	261-103-0133 РСНБ РК 2022	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м^2	9	6168,00		55512,00		55512,00	4441,00	59953,00
54	76	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м^3	0,24	125144,00		30035,00		30035,00	2403,00	32438,00
55	77	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	0,9	58760,00		52884,00		52884,00	4231,00	57115,00
56	78	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м^2 поверхности покрытия изоляции	10	3273,73 1681,64	11,17 5,04	32737,00 16816,00	111,00 50,00	15809,00	12819,00 3645,00	49201,00
57	79	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка		0,294	29642,06	2046,08	8715,00	601,00	2262,00	5498,00	15350,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1753,17	0,00	3506,00	0,00		496,00	
37	60	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,00076	380647,00		289,00		289,00		312,00
				т							23,00	
38	61	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00094	973520,00		915,00		915,00		988,00
				т							73,00	
39	62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,0493	1236,61	1,53	61,00	0,00	7,00	43,00	112,00
				$м^2$ окрашиваемой		1091,50	0,73	54,00	0,00		8,00	
40	63	1109-0301-0501 РСНБ РК 2022	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж		12	8140,31	2833,84	97684,00	34006,00	2127,00	51810,00	161454,00
				м рельса в одну нитку		5129,24	1128,05	61551,00	13537,00		11960,00	
41	64	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014№ 18М-45М		0,3276	631240,00		206794,00		206794,00		223338,00
				т							16544,00	
42	65	1303-0110-0102 РСНБ РК 2022	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования		1	13612,16	2415,68	13612,00	2416,00		7504,00	22805,00
				шт.		11196,48	1104,78	11196,00	1105,00		1689,00	
43	66	516-301-0103 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		1	59729,00		59729,00				59729,00
				шт.						59729,00		
			Итого по разделу 1: Биотермическая камера с навесом					2488459,00	123252,00	1839532,00	433620,00	3151067,00
								465945,00	43915,00	59729,00	228988,00	
			Раздел 2: Подсобное помещение									
44	68	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство		6,9	53951,75	2141,19	372267,00	14775,00	324041,00	33323,00	438037,00
				$м^3$		4848,14	458,93	33452,00	3167,00		32447,00	
45	69	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/		47,6	2855,80	10,76	135936,00	512,00	119777,00	14672,00	162657,00
				$м^2$ поверхности		328,71	2,73	15647,00	130,00		12049,00	
46	зам.70	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		12,73	14831,54	4246,46	188806,00	54058,00	53334,00	86210,00	297017,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ кладки		6395,42	886,55	81414,00	11286,00		22001,00	
47	зам.71	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	914	390,00		356460,00		356460,00	28517,00	384977,00
48	доб	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	37,83	1779,00 1165,14	44,00 38,31	67300,00 44077,00	1664,00 1449,00	21558,00	36421,00 8298,00	112019,00
49	доб	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37,83	228,70 112,15	2,17 0,95	8652,00 4243,00	82,00 36,00	4327,00	3423,00 966,00	13041,00
50	72	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	2	3590,35 1425,02	2084,62 435,21	7181,00 2850,00	4169,00 870,00	161,00	4390,00 926,00	12497,00
51	73	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	163879,00		8522,00		8522,00	682,00	9204,00
52	74	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия	9	2997,46 1530,77	328,84 137,81	26977,00 13777,00	2959,00 1240,00	10241,00	13515,00 3239,00	43731,00
53	75	261-103-0133 РСНБ РК 2022	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	$м^2$	9	6168,00		55512,00		55512,00	4441,00	59953,00
54	76	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,24	125144,00		30035,00		30035,00	2403,00	32438,00
55	77	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	0,9	58760,00		52884,00		52884,00	4231,00	57115,00
56	78	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	10	3273,73 1681,64	11,17 5,04	32737,00 16816,00	111,00 50,00	15809,00	12819,00 3645,00	49201,00
57	79	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка		0,294	29642,06	2046,08	8715,00	601,00	2262,00	5498,00	15350,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ древесины в конструкции		19903,30	874,87	5852,00	257,00		1137,00	
58	80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,294	11828,48	89,05	3478,00	26,00	3057,00	365,00	4150,00
				$м^3$ древесины в конструкции		1340,98	38,56	394,00	11,00		307,00	
59	81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка		0,1	182338,44	1673,29	18234,00	168,00	14402,00	3363,00	23325,00
				$м^3$ древесины в конструкции		36640,80	725,36	3664,00	73,00		1728,00	
60	82	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,1	11828,48	89,05	1183,00	9,00	1040,00	124,00	1412,00
				$м^3$ древесины в конструкции		1340,98	38,56	134,00	4,00		105,00	
61	83	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		20	3617,06	122,79	72341,00	2456,00	55307,00	14102,00	93358,00
				$м^2$ кровли		728,94	37,50	14579,00	750,00		6915,00	
62	зам.84	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		1,89	4238,37	68,92	8011,00	130,00	1216,00	4638,00	13661,00
				$м^2$		3526,29	30,30	6665,00	57,00		1012,00	
63	зам.85	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		1,89	27378,00		51744,00		51744,00		55884,00
				$м^2$							4140,00	
64	84	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		1	2760,00		2760,00		2760,00		2981,00
				шт.							221,00	
65	зам.87	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		1,36	5165,19	254,06	7025,00	345,00	3573,00	2946,00	10769,00
				$м^2$		2283,89	122,87	3106,00	167,00		798,00	
66	зам.88	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		1,36	31468,00		42796,00		42796,00		46220,00
				$м^2$							3424,00	
67	89	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		9	404,94	48,22	3644,00	434,00	2266,00	1030,00	5048,00
				$м^2$ площади уплотнения		104,96	16,78	945,00	151,00		374,00	
68	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,9	53471,68	12,21	48125,00	11,00	43292,00	4533,00	56871,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5357,73	0,00	4822,00	0,00		4213,00	
69	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		9	1353,08	35,09	12178,00	315,00	7420,00	4347,00	17847,00
				$м^2$ стяжки		493,59	20,27	4442,00	182,00		1322,00	
70	92	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство		9	6681,40	27,14	60133,00	245,00	39449,00	19307,00	85795,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		2271,03	11,08	20439,00	100,00		6355,00	
71	93	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах		9	4031,76	20,67	36286,00	186,00	19510,00	14998,00	55387,00
				м² потолка		1843,31	8,32	16590,00	75,00		4103,00	
72	94	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		9	921,65	2,37	8295,00	21,00	1554,00	5381,00	14770,00
				м² отделываемой поверхности		746,58	0,78	6719,00	7,00		1094,00	
73	95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		9	1069,69	7,28	9627,00	65,00	1970,00	6098,00	16983,00
				м² окрашиваемой поверхности		843,51	3,37	7592,00	30,00		1258,00	
74	96	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		36	1730,65	101,24	62303,00	3644,00	17658,00	35247,00	105354,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		1138,92	84,93	41001,00	3057,00		7804,00	
75	97	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойосновe		14,4	792,55	6,12	11413,00	89,00	4389,00	5574,00	18346,00
				м² отделываемой поверхности		481,67	2,19	6936,00	32,00		1359,00	
76	98	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		14,4	878,28	6,86	12647,00	99,00	2881,00	7771,00	22051,00
				м²		671,36	3,18	9668,00	46,00		1633,00	
77	99	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		21,6	5966,43	24,48	128875,00	529,00	51278,00	61894,00	206030,00
				м² поверхности облицовки		3567,96	13,88	77068,00	300,00		15261,00	
78	100	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,82	4607,35	53,17	8385,00	97,00	2377,00	4777,00	14215,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		3248,35	32,89	5912,00	60,00		1053,00	
79	101	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		1,82	2363,93	27,60	4302,00	51,00	1621,00	2119,00	6935,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		1445,55	9,67	2631,00	18,00		514,00	
80	102	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1,82	878,28	6,86	1598,00	13,00	364,00	982,00	2786,00
				м² окрашиваемой поверхности		671,36	3,18	1222,00	6,00		206,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	103	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		54,6	1779,00	44,00	97133,00	2403,00	31114,00	52567,00	161676,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		1165,14	38,31	63617,00	2092,00		11976,00	
82	104	1115-0212-0202 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм		49	1562,27	13,83	76551,00	678,00	22386,00	43029,00	129146,00
				м² отделываемой поверхности		1091,58	6,10	53487,00	299,00		9566,00	
83	105	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		49	228,70	2,17	11206,00	107,00	5605,00	4434,00	16891,00
				м² окрашиваемой поверхности		112,15	0,95	5495,00	47,00		1251,00	
84	106	1115-0402-0301 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кузбасслак		5,6	150,80	0,89	844,00	5,00	462,00	303,00	1239,00
				м² фасада		67,35	0,38	377,00	2,00		92,00	
			Итого по разделу 2: Подсобное помещение					2153101,00	91057,00	1486414,00	510200,00	2876367,00
								575633,00	26051,00	0,00	213066,00	
			ИТОГО по 2-1-1					4641560,00	214309,00	3325946,00	943820,00	6027434,00
								1041578,00	69966,00	59729,00	442054,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							59729,00		
			Локальная смета № 2-1-2 Технологическое оборудование									
1	1	522-101-1216001 СпрСЦ 09.2022	Вскрывочный стол	шт.	1	78432,00		78432,00		78432,00		78432,00
2	2	ТТОО "АРиАН"	Бак эмалированный(для дезраствора) емк.10л	шт	3	23041,07		69123,00		69123,00		69123,00
3	3	ТТОО "АРиАН"	Бак эмалированный(для грязной спецодежды) емк.40л	шт	1	32076,79		32077,00		32077,00		32077,00
4	4	522-101-1208002 СпрСЦ 09.2022	Стол	шт.	1	46082,00		46082,00		46082,00		46082,00
5	5	522-101-1219001 СпрСЦ 09.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00		10512,00		10512,00		10512,00
			ИТОГО по 2-1-2					236226,00	0,00	0,00	0,00	236226,00
								0,00	0,00	236226,00	0,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							236226,00		
			Локальная смета № 2-1-3 Электроосвещение									
1	1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	3771,36	30,79	3771,00	31,00	1810,00	1390,00	5574,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1930,39	0,00	1930,00	0,00		413,00	
2	2	ТТОО"Электрокомплект"	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 1,6А		1	5500,71		5501,00		5501,00		5941,00
				шт.							440,00	
3	3	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		1	826,52	5,78	827,00	5,00	93,00	526,00	1461,00
				шт.		728,16	2,45	728,00	2,00		108,00	
4	4	ТТОО"Электрокомплект"	Светильники потолочные,тип НПП1302-60(18),IP44		1	1639,29		1639,00		1639,00		1770,00
				шт							131,00	
5	5	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /Mini Full Spiral/		1	1107,00		1107,00		1107,00		1196,00
				шт.							89,00	
6	6	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		30	288,75	2,55	8663,00	77,00	688,00	5689,00	15500,00
				м		263,27	0,09	7898,00	3,00		1148,00	
7	7	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,03	371741,00		11152,00		11152,00		12044,00
				км							892,00	
8	8	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		30,3	88,00		2666,00		2666,00		2879,00
				м							213,00	
9	9	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/		1	778,00		778,00		778,00		840,00
				шт.							62,00	
10	10	ТТОО "Masternet"	Генератор 6,0кВа FPG8800E2		1	461359,05		461359,00				461359,00
				шт.						461359,00		
			ИТОГО по 2-1-3					497463,00	113,00	25434,00	7605,00	508564,00
								10556,00	5,00	461359,00	3496,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							461359,00		
			Локальная смета № 2-2. Дезинфекционный барьер. Общестроительные работы									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		39,67	2507,86	0,00	99487,00	0,00		71631,00	184807,00
				$м^3$ грунта		2507,86	0,00	99487,00	0,00		13689,00	
2	2	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 $м^3$		14,3406	196,53	196,53	2818,00	2818,00		425,00	3502,00
				$м^3$ грунта		0,00	41,15	0,00	590,00		259,00	
3	3	411-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км		350,805	91,00		31923,00				34477,00
				т·км							2554,00	
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки		15,42	739,74	737,31	11407,00	11369,00	2,00	2453,00	14969,00
				$м^3$ грунтовой подушки		2,30	218,67	35,00	3372,00		1109,00	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		29,44	47,88	47,88	1410,00	1410,00		295,00	1841,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,00	13,92	0,00	410,00		136,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		29,44	247,68	120,19	7292,00	3538,00		3823,00	12004,00
				м³ уплотненного грунта		127,49	52,89	3753,00	1557,00		889,00	
7	7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство		5,82	64996,82	4371,59	378281,00	25442,00	278917,00	76111,00	490743,00
				м³		12701,27	1669,65	73921,00	9717,00		36351,00	
8	8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,67704	481766,00		326175,00		326175,00		352269,00
				т							26094,00	
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01008	399352,00		4025,00		4025,00		4347,00
				т							322,00	
10	10	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные		7,2	4459,00		32105,00		32105,00		34673,00
				м³							2568,00	
11	11	ТТОО"КазМедимПорт"	Лидл /4700 тг на 5л/		1440	4280,36		6163718,00		6163718,00		6656817,00
				литр							493099,00	
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		25,2	1204,24	29,55	30347,00	745,00	19006,00	9949,00	43520,00
				м2поверхности		420,50	4,03	10597,00	102,00		3224,00	
			ИТОГО по 2-2					7088988,00	45322,00	6823948,00	164687,00	7833969,00
								187793,00	15748,00	0,00	580294,00	
			Локальная смета № 7-1 Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕСТИТЬ НА 15м		51,1	68,19	68,19	3485,00	3484,00		730,00	4552,00
				м³ грунта		0,00	19,83	0,00	1013,00		337,00	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта		51,1	31,56	31,56	1613,00	1613,00		338,00	2107,00
				м³ грунта		0,00	9,18	0,00	469,00		156,00	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯВ ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ ЗОНЫ		41,02	47,88	47,88	1964,00	1964,00		411,00	2565,00
				м³ грунта		0,00	13,92	0,00	571,00		190,00	
4	4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта.Группа грунтов 1		41,02	80,45	80,45	3300,00	3300,00		691,00	4310,00
				м³ грунта		0,00	23,39	0,00	959,00		319,00	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мнасыпи		113,4	79,69	79,69	9037,00	9036,00		1892,00	11803,00
				м³ грунта		0,00	23,17	0,00	2627,00		874,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		113,4	247,68	120,19	28087,00	13630,00		14727,00	46239,00
				м³ уплотненного грунта		127,49	52,89	14457,00	5998,00		3425,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	м² спланированной площади	272,5	10,03 0,00	10,03 2,42	2733,00 0,00	2733,00 659,00		474,00 256,00	3463,00
8	8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	3875050,16 1893764,32	1746018,22 582442,56	15500,00 7575,00	6984,00 2330,00	941,00	9806,00 2024,00	27330,00
9	9	261-301-0196 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бетонолитные инвентарные,наружный диаметр 530 мм,толщина стенки 6 мм	м	4,016	42888,00		172238,00		172238,00	13779,00	186017,00
			ИТОГО по 7-1					237957,00 22032,00	42744,00 14626,00	173179,00 0,00	29069,00 21360,00	288386,00
			Локальная смета № 7-2 Покрытие									
1	4	1101-0105-0702 РСНБ РК 2022	Канавы продольные водоотводные и нагорные.Разработка.Группа грунтов 2	м³ грунта	23,6	1899,26 1737,32	161,94 38,15	44823,00 41001,00	3821,00 900,00		30169,00 5999,00	80991,00
2	5	1137-0401-0212 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /жб плита3600х1200х220мм-1шт/	м³ сборных конструкций	0,52	11296,23 5673,73	3943,27 1567,83	5874,00 2950,00	2050,00 815,00	873,00	3427,00 744,00	10045,00
3	6	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	м³	0,52	85030,00		44216,00		44216,00	3537,00	47753,00
			ИТОГО по 7-2					94913,00 43951,00	5871,00 1715,00	45089,00 0,00	33596,00 10280,00	138789,00
			Локальная смета № 7-4 Ограждение									
			Раздел 1: Ограждение									
1	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,36	45447,69 1905,12	1755,90 365,30	16361,00 686,00	633,00 132,00	15043,00	744,00 1368,00	18473,00
2	4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	2,88	55859,97 6427,01	3128,47 628,14	160877,00 18510,00	9010,00 1809,00	133357,00	18490,00 14349,00	193716,00
3	6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки привысоте этажа до 4 м	м³ кладки	38,869507	14831,54 6395,42	4246,46 886,55	576495,00 248587,00	165058,00 34460,00	162850,00	263233,00 67179,00	906906,00
4	7, доб	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	2773,944507	390,00		1081838,00		1081838,00	86548,00	1168386,00
5	8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,114414	586060,16	3604,37	67053,00	412,00	55121,00	10830,00	84114,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т металлических изделий		100689,79	1088,04	11520,00	124,00		6231,00	
6	9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Поиск в опалубке.Устройство		10,668	71432,26	7409,25	762039,00	79042,00	522916,00	159888,00	995681,00
				$м^3$		15005,76	1464,20	160081,00	15620,00		73754,00	
7	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,075606	481766,00		36424,00		36424,00		39338,00
				т							2914,00	
8	11	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022	Натягивание колючей проволоки		120	47,15	0,45	5658,00	54,00	149,00	5424,00	11969,00
				м		45,46	0,20	5455,00	24,00		887,00	
9	12	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		9,6	566,00		5434,00		5434,00		5869,00
				кг							435,00	
			Итого по разделу 1: Ограждение					2712179,00	254209,00	2013132,00	458609,00	3424452,00
								444839,00	52169,00	0,00	253663,00	
			Раздел 2: Ворота									
10	13	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	45152,13	7215,77	45152,00	7216,00	1394,00	46521,00	99007,00
				шт.		36542,69	2881,83	36543,00	2882,00		7334,00	
11	14	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,45	43603,00		19621,00		19621,00		21191,00
				$м^3$							1570,00	
12	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,21322	973520,00		207574,00		207574,00		224180,00
				т							16606,00	
13	16	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,12246	430960,00		52775,00		52775,00		56997,00
				т							4222,00	
14	17	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,102	449500,00		45849,00		45849,00		49517,00
				т							3668,00	
15	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /ШАРНИР/		0,00332	1142973,15	9669,96	3795,00	32,00	3455,00	371,00	4499,00
				т стальных элементов		92682,91	2075,33	308,00	7,00		333,00	
16	19	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		2	4001,00		8002,00		8002,00		8642,00
				шт.							640,00	
17	20	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011		1	5075,00		5075,00		5075,00		5481,00
				шт.							406,00	
18	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА РАЗА		14,7	229,63	6,41	3376,00	94,00	1404,00	1303,00	5053,00
				$м^2$		127,71	0,76	1877,00	11,00		374,00	
19	22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		14,7	1236,61	1,53	18178,00	23,00	2111,00	12845,00	33505,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1091,50	0,73	16045,00	11,00		2482,00	
			Итого по разделу 2: Ворота					**409397,00**	**7365,00**	**347260,00**	**61040,00**	**508072,00**
								54773,00	**2911,00**	**0,00**	**37635,00**	
			ИТОГО по акту					**3121576,00**	**261574,00**	**2360392,00**	**519649,00**	**3932524,00**
								499612,00	**55080,00**	**0,00**	**291298,00**	

			ИТОГО									**18965892,00**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**757314**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения				**2,9%**		**528048,76**			
			Итого с временными									**19493940,76**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**1,89%**		**354122,25**			
			Итого с зимними удорожаниями									**19848063,01**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**381814,98**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20229877,99**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**19218385,24**
			НДС				**12 %**		**2306206,23**			
			Итого по акту с НДС									**21524591,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор **Самадинов А.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Койшибаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора **ТОО "ПГС Компания":**

Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Astana Technical Supervision Group":**

Ибраев Ж.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

Наименование объекта (работ): «Строительства биотермической ямы (скотомогильника) в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области (корректировка)»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
период: декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 48	**10.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**32 390 162,45**								**2 306 206,23**	**32 390 162,45**
в том числе:										
Всего за отчетный период		**19 218 385,24**							**2 306 206,23**	**21 524 591,47**
Удержание аванса 30%		**5 765 515,57**							**691 861,87**	**6 457 377,44**
Итого к оплате:		**13 452 869,67**							**1 614 344,36**	**15 067 214,03**
Итого к оплате:	15 067 214,03 (Пятнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч двести четырнадцать) тенге 03 тиын									

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Койшибаев А.Т.**

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Astana Technical Supervision Group" : _____ **Ибраев Ж.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)