Генподрядчик: ТОО «Comfort construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «AlemServise»

Объект: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенным помещением
и паркингом, расположенный:г.Астана, район пересечения улиц Кордай и Тайказан»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
				1,66	7,2	199	864	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	130,66	30,62	28,79	4001	3762	1235	0,01	2
				1,83	7,92	239	1035	97	0,03	4
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	84,53	288,99	-	24428	-	27604	2,03	172
				288,99	-	24428	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
4	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 256	7,51	7,51	1922	1922	510	-	-
				-	2,05	-	526	97	0,01	2
5	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 256	25,65	5,38	6565	1376	5033	0,13	33
				20,27	-	5189	-	97	-	-
6	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /КОЛОДЦЫ/	м3 75,3	27,84	26,18	2096	1971	647	0,01	1
				1,66	7,2	125	542	97	0,03	2
7	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 309,29	30,62	28,79	9470	8905	2924	0,01	4
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	565	2450	97	0,03	9
8	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/ КОЛОДЦЫ	м3 77,23	6,83	6,83	527	527	140	-	-
				-	1,87	-	144	97	0,01	-
9	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 8,385	288,99	-	2423	-	2738	2,03	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1			288,99	-	2423	-	113	-	-
10	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов	м3 245	7,51	7,51	1840	1840	488	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м /песком/		-	2,05	-	503	97	0,01	2
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	245	21,55	4,52	5279	1106	4047	0,11	26
				17,03	-	4172	-	97	-	-
12	Е0101-17-13	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	139	32,51	30,98	4518	4306	1421	0,01	1
				1,53	9,01	213	1252	97	0,03	4
13	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	243,25	35,53	35,53	8643	8643	1729	-	-
				-	7,11	-	1729	100	0,15	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75052	37499			258
			Тенге			37553	9044			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46597	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54029	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			132076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54029	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительная часть								
14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1782	147942,61	97234,98	26363	17327	16537	296	53
				49950	21436,6	8901	3820	130	91,71	16
			км							
15	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	119,079	2327	-	277097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
16	С130804-108-Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 250х41,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	60,903	6102 -	- -	371630 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			675090	17327			53
			Тенге			8901	3820			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26363	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12721	-		-
	Местные материалы -		Тенге			105	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2481	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2574	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15202	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			648727	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			648727	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38924	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			687651	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			733125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15202	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты Колодец д=1500 - 6 шт								
17	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	13,565	11277,94 1867,05	1686,97 631,8	152985 25327	22884 8570	44066 130	11,16 3,09	151 42
18	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.6)	4,4	4350 -	- -	19140 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м								
19	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.9)	9,79	8730 -	- -	85467 -	- -	- -	- -	- -
		м								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15, 1ПП15-2,ПД-6)	4,56	27300 -	- -	124488 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
21	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	6	13400 -	- -	80400 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
22	Е0113-13-1	-Гидроизоляция битумной грунтовки бетонных и поверхностей	170	8,48 8,06	0,07 0,02	1442 1370	12 3	1236 90	0,04 -	7 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			463922	22896			158

			Тенге			26697	8574			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383522	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35271	-		-
	Местные материалы -		Тенге			280511	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6795	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25729	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		223
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42066	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85224	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			539777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42066	-		-
		РАЗДЕЛ 4.								
23	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	8	849,44 488,46	360,98 138,6	6795 3908	2888 1109	5217 104	2,7 0,56	22 4
24	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	183,8	831,44 49,84	781,34 63,92	152818 9161	143609 11749	21746 104	0,28 0,3	51 55
25	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	183,8	1089,57 64,08	1024,24 86,68	200264 11778	188256 15933	28819 104	0,36 0,41	66 75
26	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	8	676,53 425,14	251,39 96,53	5412 3401	2011 772	4340 104	2,35 0,39	19 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	44,5	1823,56	1713,61	81148	76256	11698	0,6	27
				106,8	145,97	4753	6496	104	0,68	30
28	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	183,8	5063,58	4756,84	930686	874307	133482	1,68	309
				299,04	399,26	54964	73384	104	1,87	344
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1377123	1287327			494

			Тенге			87963	109442			512
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1377123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197406	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1677371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1677371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228201	-		-
		РАЗДЕЛ 5.								
29	E0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	183,8	391,72	0,6	71997	110	38118	0,91	167
				159,3	0,23	29279	42	130	-	-
30	E0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей м	2	3705,28	83,18	7411	166	7453	16,84	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сети в сухих грунтах		2835	31,5	5670	63	130	0,15	-
		врезка								
31	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	46,28	6372	-	294896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-14-10-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	1071733,23	154581,1	47692	6879	7036	368	16	
			0,0445	63225	58394,25	2814	2599	130	285,2	13
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			421996	7155			217
			Тенге			37763	2704			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127100	-	-		-
	Материалы -		Тенге			81085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40467	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1097	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52607	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7891	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10782	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		256
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48358	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			294896	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294896	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17694	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312590	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			503079	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		256
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48358	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3013184	1372205			1179
			Тенге			198877	133584			645
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989161	-	-		-
	Материалы -		Тенге			136365	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	332461	-		-
	Местные материалы -		Тенге			281714	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			369296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		185
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55394	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			141507	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387856	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1024023	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1024023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1085464	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3585428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387856	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

Итого прямых затрат			3013183,078
Накладные расходы			369295,7
Ненормируемые и непредвиденные затраты			202948,76
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3585427,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	3585427,542 X 1,2 %	43025,131	3628452,7
Итого с зимними удорожаниями	3628452,673 X 2,31 %	83817,257	3712269,9
Итого с затратами на выслугу лет	3628452,673 X 1 %	36284,527	3748554,5
Итого с затратами на доп. отпуска	3628452,673 X 0,4 %	14513,811	3763068,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2018	3763068,268 X 3,103		11676801
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11289,205 X 2 %	225,784	11910337
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12		1429240
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13 339 577

Субподрядчик: ТОО «AlemService»

Генподрядчик: ТОО «Comfort construction KZ»

Представитель ТОО «Астанатехнадзор»

Генподрядчик : ТОО «Comfort construction KZ»
Субподрядчик: ТОО «AlemService»

форма 3 КС

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г.Астана, район пересечения улиц Тайказан и Кордай"

Договор строительного подряда №24-05/АС-1 от 24.05.18г.

Акт приемки выполненных работ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	Номер	Дата
		АС-05/АС-1	24.05.2018			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных базовых ценах	Из графы 2					
					Из них		Ст-ть проч. затрат не входящих в СМР в сметных базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы согласно акта формы 2В	42 535 577	13 339 577							1 429 240
	Всего по стройке	**42 535 577**	**13 339 577**							**1 429 240**

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: Акешов Б.Ч.

Генподрядчик : ТОО «Comfort construction KZ»
Субподрядчик: ТОО «AlemService»

форма 2В

Наименование строительства и его адрес:

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г.Астана, район пересечения улиц Тайказан и Кордай"

Акт приемки выполненных работ за август 2018г.

№ п/п/	Наименование работ	Сумма по договору	Выполнение в 2018 г.			
			С начало года		За отчетный период	
			Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
1	2	6	9	10	11	12
1.	Сети бытовой канализации (К-1)					
1.1	Материалы для сети бытолвой канализации (Ø 250 трубы × 115м, кольца, днищ и др.)	1 770 035	100%	1 770 035	0%	0
1.2	Услуги строительно-монтажных работ	1 399 922	100%	1 399 922	0%	0
2.	Сети водопровода (В-1)					
2.1	Материалы для сети водопровода	5 440 651	100%	5 440 651	0%	0
2.2	Услуги строительно-монтажных работ	1 879 273	100%	1 879 273	0%	0
3.	Сети ливневой канализации (К-2)					
3.1	Материалы для сети ливневой канализации	2 062 097	100%	2 062 097	0%	0
3.2	Услуги строительно-монтажных работ	2 647 784	100%	2 647 784	0%	0
4.	Прокол (К2)					
4.1	Материалы	621 970	100%	621 970	0%	0
4.2	Услуги строительно-монтажных работ прокола	2 063 268	100%	2 063 268	0%	0
4.3	Материалы для устройства временной ливневой канализации	66 000	100%	66 000	0%	0
5.	Замена технических условий на подключение объекта к сетям канализации (разрешение)	1 344 000	100%	1 344 000	0%	0
6.	Врезка в сети водопровода, хлорирование и гидравлическое испытание, промывка сетей водопровода, отключение и подключение водоснабжения, а также полный пакет документации на подключение объекта к сетям водопровода (разрешение)	6 720 000	90%	6 048 000	0%	0
7.	Вывоз мусора 350 м³ Засыпка песка 63 м³ Засыпка щебня 40 м³	872 100	100%	872 100	0%	0
8.	Дефектный акт на колодцы К-1 и К-2	380 000	100%	380 000	0%	0
9.	Вывоз мусора 255 м³ Засыпка песка 80 м³	550 900	100%	550 900	0%	0
10.	Ввод К-1 и К-2 (от колодцев) к объекту	2 050 000	100%	2 050 000	0%	0
11.	Укладка трубы с врезкой в существующую сеть К1, демонтаж ранее действующей сети К1 (Ø 250 трубы × 118м, Ø 426 трубы стальной × 26м, Ø 426 трубы футляр × 20 кольца, днищ и др.)	14 056 200	90%	13 339 577	90%	13 339 577
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**43 924 200**		**42 535 577**		**13 339 577**

Генподрядчик:

представитель
ТОО "Астанатехнадзор"

Субподрядчик: