АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Дата август 2019 г.

Основание: Договор подряда №10-09/АС-1-1

Генодрядчик:ТОО «Даса-Недвижимость»

Субподрядчик: ТОО "Alem Service"

Объект: «Административно-жилой комплекс со встроенным помещением и паркингом в районе пересечения улиц Байтурсынова и

Наименование работ: Комплекс работ по устройству наружного водопровода и канализации

№	Наименование видов работ	Ед. изм	Выполнено за весь период				
				Материалы		Работа	
			Кол-во	стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)
	СЕТИ К-1						
1	Разработка траншей	м3	948,70	-	-	1 000,00	948 696,00
2	Подсыпка песком	м3	34,40	1 500,00	51 600,00	1 000,00	34 400,00
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	152,90	1 500,00	229 350,00	1 000,00	152 900,00
4	Обратная засыпка грунтом	м3	761,40	-	-	1 000,00	761 396,00
5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	мп	42,34			6 995,84	296 204,00
6	Труба Корсис Д 250	мп	161,62	1 758,16	284 172,00	915,32	147 942,61
7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	мп	42,51	6 439,99	273 760,00	2 720,20	115 634,00
8	Кольцо КС 15,6	шт	10,00	3 767,00	37 670,00	1 000,00	10 000,00
9	Кольцо КС 15,9	шт	9,00	5 459,00	49 131,00	1 000,00	9 000,00
10	Кольцо КС 10,3	шт	8,00	1 842,00	14 736,00	1 000,00	8 000,00
11	Кольцо КО 6	шт	17,00	1 171,00	19 907,00	1 000,00	17 000,00
12	Плита 3 ПП15-1	шт	7,00	3 900,00	27 300,00	1 000,00	7 000,00
13	Плита ПН 15	шт	7,00	3 900,00	27 300,00	1 000,00	7 000,00
14	Люк чугунный тип Т (С250)	шт	8,00	13 400,00	107 200,00	1 000,00	8 000,00
15	Кольцо КС 20,9	шт	3,00	8 927,00	26 781,00	1 000,00	3 000,00
16	Плита ПН20	шт	1,00	13 650,00	13 650,00	1 000,00	1 000,00
17	Плита 2 ПП20-2	шт	1,00	13 650,00	13 650,00	1 000,00	1 000,00
18	Врезка в существующую сеть	шт	1,00			11 500,00	11 500,00
	Итого К1				**1 176 207,00**		**1 590 976,61**
	СЕТИ К-2						
19	Разработка траншей	м3	368,04	-	-	1 000,00	368 040,00
20	Подсыпка песком	м3	9,80	1 500,00	14 700,00	1 000,00	9 800,00
21	Засыпка зашитного слоя песком	м3	51,53	1 500,00	77 287,50	1 000,00	51 525,00
22	Обратная засыпка грунтом	м3	306,72	-	-	1 000,00	306 715,00
23	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	мп	40,13			6 995,81	280 742,00
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	мп	40,29	8 979,00	361 763,91	2 720,20	109 596,86
25	Труба Корсис Д 315	мп	85,60	2 374,00	203 214,40	915,32	78 351,39
26	Кольцо КС 15,6	шт	4,00	3 767,00	15 068,00	1 000,00	4 000,00
27	Кольцо КС 15,9	шт	2,00	5 459,00	10 918,00	1 000,00	2 000,00
28	Кольцо КС 10,3	шт	2,00	1 842,00	3 684,00	1 000,00	2 000,00
29	Кольцо КО 6	шт	2,00	1 171,00	2 342,00	1 000,00	2 000,00
30	Плита 3 ПП15-1	шт	2,00	3 900,00	7 800,00	1 000,00	2 000,00
31	Плита ПН 15	шт	2,00	3 900,00	7 800,00	1 000,00	2 000,00
32	Люк чугунный тип Т (С250)	шт	2,00	13 400,00	26 800,00	1 000,00	2 000,00
	Итого К2				**731 377,81**		**1 220 770,25**
	СЕТИ В-1						
33	Разработка траншей	м3	873,11			1 000,00	873 110,00
34	Подсыпка песком	м3	26,03	1 500,00	39 045,00	1 000,00	26 030,00
35	Обратная засыпка грунтом	м3	847,08			1 000,00	847 080,00
36	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	мп	81,80			8 808,14	720 506,00
37	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	мп	92,37	2 963,80	273 760,00	1 251,88	115 634,00
38	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	мп	192,87	2 203,00	424 891,73	803,43	154 956,75

39	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	64 296,00	128 592,00	4 000,00	8 000,00
40	Задвижка фланцевая с обрезным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокачественного чугуна с шаровидным графитои PN10DN400, тип Belgicast	шт	1,00	708 891,00	708 891,00	4 000,00	4 000,00
41	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм	шт	1,00	193 739,00	193 739,00	2 000,00	2 000,00
42	Гидрант пожарный подземный Н 4000 мм	шт	1,00	229 679,00	229 679,00	2 000,00	2 000,00
43	Тройник фланцевый ТФ400х200	шт	2,00	142 000,00	284 000,00	3 000,00	6 000,00
44	Кольцо КС 15,6	шт	4,00	3 767,00	15 068,00	1 000,00	4 000,00
45	Кольцо КС 15,9	шт	3,00	5 459,00	16 377,00	1 000,00	3 000,00
46	Кольцо КС 10,3	шт	4,00	1 842,00	7 368,00	1 000,00	4 000,00
47	Кольцо КО 6	шт	8,00	1 171,00	9 368,00	1 000,00	8 000,00
48	Плита 3 ПП15-1	шт	4,00	3 900,00	15 600,00	1 000,00	4 000,00
49	Плита ПН 15	шт	4,00	3 900,00	15 600,00	1 000,00	4 000,00
50	Люк чугунный тип Т (С250)	шт	4,00	13 400,00	53 600,00	1 000,00	4 000,00
51	Сдаточные работы, дезинфекция, прмывка, опрессовка	усл	1			3 396 782,85	3 396 782,85
	Итого В1				**2 415 578,73**		**6 187 099,60**
	Итого материалы К1, К2, В1				**4 323 163,54**	**-**	
	Итого Работа						**8 998 846,46**
	ВСЕГО стоимость					**13 322 010,00**	

Генодрядчик:ТОО «Даса-Недвижимость» **Субподрядчик: ТОО "Alem Service"**

Форма КС3

Подрядчик: ТОО Даса-Недвижимость

Субподрядчик: ТОО "Alem Service"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Административно-жилого комплекса со встроенными помещ-ми и паркингом в районе пересеч-я ул-ц № 41 и Мирзояна "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование		код	
ТОО ASR Investment	ТОО «AlemService»	Договор субподряда №10-09/АС-1-1 от 10.09.2018г	19.12.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	13 322 010,00	11 894 651,79							1 427 358,21	13 322 010,00

Генподрядчик : Директор _____/_____/

Субподрядчик: Директор _____/_____/

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100840003757

160940014945

Заказчик **Даса-Недвижимость ТОО,Республика Казахстан, г.Астана, Коргальжинское шоссе, дом № 21/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Астана, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №10-09/АС-1-1 от 10.09.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000055	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Административно-жилого комплекса со встроенными помещ-ми и паркингом в районе пересеч-я ул-ц № 41 и Мирзояна "			усл.	1	13 322 010,00	13 322 010,00	1 427 358,21
				Итого	1	x	13 322 010,00	1 427 359,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акешов Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.