Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"** — **050140002454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Султан Бейбарыс, дом № 87 Б** — **070540008808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор №42 от 31.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000074	12.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство отводящей сети и площадки водопроводных сооружений в селе Ильич Тайыншынского района Северо-Казахстанской области			работа	1	20 198 154,50	20 198 154,50	2 164 087,98
				Итого	1	x	20 198 154,50	2 164 087,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Руденко Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2023

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Акмешит Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство отводящей сети и площадки водопроводных сооружений в с. Ильич, Тайыншинского района СКО"

Договор: №42 от 31.05.2023 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от «___» декабрь 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42	31.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: "Строительство отводящей сети и площадки водопроводных сооружений в с. Ильич, Тайыншинского района СКО"	207 937 478,50	185 658 463						22 279 016	20 198 154,50
Удержание аванса 30%	62 381 244	55 697 539						6 683 705	6 059 446
За отчетный период:	**145 556 235**	**129 960 924**						**15 595 311**	**14 138 708**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Руководитель _____ **Руденко Д.В.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит Мелиоратор"
Руководитель _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор
ТОО "ГеоСтрой-Север"
Инженер- эксперт _____ Ковалева Е.В.

Технический надзор
ТОО "Ascona"
Инженер-эксперт _____ Казиякбар Н.М.

Форма 4

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Акмешит Мелиоратор"

Наименование строительства: "Строительство отводящей сети и площадки водопроводных сооружений в с. Ильич, Тайыншинского района СКО"

Акт выполненных работ №3

от «___» декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
6	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колонки водоразборные. Установка**	шт.	1		73252,67	596,24	73253	596	59839	12944	93092
		НР - 99%; СП - 8%				12818,33	256,13	12818	256		6896	
7	1122-0601-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0024		590957,54	90031,94	1418	216	754	523	2096
		НР - 99%; СП - 8%				186620,67	33489,11	448	80		155	
8	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00026		270186,76	68972,36	70	18	14	44	123
		НР - 99%; СП - 8%				146241,98	25318,73	38	7		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					74741	830	60607	13511	95311
								13304	343		7060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74741				
	Материалы		Тенге					60606				
	Всего заработная плата		Тенге						13647			
		Накладные расходы	Тенге					13511				
		Сметная прибыль	Тенге					7060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					95312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						13647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					95312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						13647			
		РАЗДЕЛ 5.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										

11	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	319436,34	69596,37	128	28	42	68	212
		НР - 99%; СП - 8%			146241,98	25500,07	58	10		16	
12	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00158	270186,76	68972,36	427	109	87	268	751
		НР - 99%; СП - 8%			146241,98	25318,73	231	40		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				555	137	129	336	963
							289	50		72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				555				
	Материалы		Тенге				128				
	Всего заработная плата		Тенге					339			
		Накладные расходы	Тенге				336				
		Сметная прибыль	Тенге				72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				963				
		Сметная заработная плата	Тенге					339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				963				
		Сметная заработная плата	Тенге					339			
		РАЗДЕЛ 24.КРЫЛЬЦО									
179	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	0,84	153,25	48,22	129	40	1	96	243
		НР - 94%; СП - 8%			104,96	16,78	88	14		18	
180	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,08	8475,74	1550,95	678	124	457	136	879
		НР - 93%; СП - 8%			1206,44	615,76	97	49		65	
181	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,08	10045,47	2688,31	804	216	483	181	1064
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	105	90		79	
182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная (бетон класса В7,5). Устройство	$м^3$	0,13	41846,07	1755,90	5440	228	4964	269	6165
		НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	248	47		457	
183	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00092	22868,23	2116,98	21	2	--	18	42
		НР - 91%; СП - 8%			20709,25	903,64	19	1		3	
184	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00092	455717,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
185	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01124	113843,34	26257,95	1280	295	22	982	2442
		НР - 91%; СП - 8%			85632,40	10334,37	963	116		181	

186	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0098	479350,00	–	4698	–	4698	–	5074
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
187	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	376202,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				14011	905	11586	1682	16947
							1520	317		1256	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14011				
		Материалы	Тенге				5926				
		Всего заработная плата	Тенге					1837			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5659				
		Накладные расходы	Тенге				1682				
		Сметная прибыль	Тенге				1256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				16949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1837			
		РАЗДЕЛ 27.РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 100 М3-2ШТ/АВТОМАТИЗАЦИЯ-70120									
196	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6.(Стоимость учтена в НС ТХ в комплекте с задвижкой) Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	1045,46	–	2091	–	55	1527	3908
		НР - 75%; СП - 8%			1018,06	–	2036	–		289	
197	1311-0201-0101	Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1. Приборы,	шт	2	2147,22	–	4294	–	100	3146	8035
		НР - 75%; СП - 8%			2097,20	–	4194	–		595	
198	Ком. предложение	Поплавковый датчик ПДУ-2,1	комплект	4	27107,14	–	108429	–		–	108429
					–	–	–	–	108429	–	
198.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*107142,84*		
198.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*1285,72*		
199	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8894,41	58,65	35578	235	12558	16405	56142
		НР - 72%; СП - 8%			5696,34	–	22785	–		4159	
200	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	33372,00	–	133488	–	133488	–	144167
		СП - 8%			–	–	–	–		10679	

201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	376202,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
202	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00471	497505,00	--	2343	--	2343	--	2530
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				287559	235	149880	21078	324654
							29015		108429	16016	
	Стоимость оборудования		Тенге				107143				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				108429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41963				
	Материалы		Тенге				12713				
	Всего заработная плата		Тенге					29015			
		Накладные расходы	Тенге				21078				
		Сметная прибыль	Тенге				5043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29015			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137167				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137167				
		Сметная прибыль	Тенге				10973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				324653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29015			
		РАЗДЕЛ 32.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ И АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ									
219	252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	121060,00	--	121060		121060		130745
		СП - 8%			--	--				9685	
220	243-603-0102 РСНБ РК 2022	**Проводник В10**	км	0,01	120038,00	--	1200		1200		1296
		СП - 8%			--	--				96	
221	252-207-0410 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа SAL1/27 болтовой со срывной головкой**	шт.	1	2674,00	--	2674		2674		2888
		СП - 8%			--	--				214	
222	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0003081	813201,00	--	251		251		271
		СП - 8%			--	--				20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				125185	0	125185	0	135200
							0	0	0	10015	0
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8184				
	Материалы		Тенге				766				
	Всего заработная плата		Тенге					7016			
		Накладные расходы	Тенге				5051				
		Сметная прибыль	Тенге				1060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14295				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7016			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1536560				
		Сметная прибыль	Тенге				122925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				135200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7016			
РАЗДЕЛ 36.ВЛИ-0,23КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
286	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,27	55178,17 30347,86	23198,20 8946,07	14898 8194	6263 2415	441	8487 1871	25256
287	243-701-0703 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,2781	436003,00 –	– –	121252 –	– –	121252	– 9700	130952
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР											
288	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтж контура заземленя** *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	42,04	407,58 297,96	106,27 20,15	17135 12526	4467 847	142	10699 2227	30061
289	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04326	376202,00 –	– –	16274 –	– –	16274	– 1302	17576
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				169559 20720	10730 3262	138109	19186 15100	203845
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169559				
	Материалы		Тенге				582				
	Всего заработная плата		Тенге					23982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137526				
		Накладные расходы	Тенге				19186				
		Сметная прибыль	Тенге				15100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				203845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23982			
РАЗДЕЛ 38.АРМАТУРА ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ НА ОПОРУ ВЛИ-0,23КВ ОТ ЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ											
301	252-207-3110 РСНБ РК 2022	**Фиксатор дистанционный типа SO70** *СП - 8%*	шт.	1	483,00 –	– –	483 –	– –	483	– 39	522
302	252-207-1109 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	1268,00	–	2536	–	2536	–	2739

		СП - 8%			--	--	--	--		203	
303	252-207-2335 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT28.2 плоский**	шт.	1	3382,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
304	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				10595		10595		11444
										849	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10595				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10595				
		Сметная прибыль	Тенге				849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				11444				

РАЗДЕЛ 40.АРМАТУРА ДЛЯ ВЛИ-0,23КВ -НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ОПОРА ВЛИ-0,4 кВ КОНЦЕВА-2 ШТ

326	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсми) одостоечные с одним подкосом (А10-1). Установка**	опора	2	23147,57	11837,95	46295	23676	1656	25426	77459
		НР - 80%; СП - 8%			10481,74	5409,60	20963	10819		5738	
327	225-204-0302 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95**	шт.	4	58692,00	--	234768	--	234768	--	253549
		СП - 8%			--	--	--	--		18781	
328	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ Установка**	шт.	4	4052,06	2182,19	16208	8729	--	8856	27070
		НР - 80%; СП - 8%			1869,87	897,76	7479	3591		2005	
329	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н**	шт.	4	5738,00	--	22952	--	22952	--	24788
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
330	217-103-0205 РСНБ РК 2022	**Анкер М8Х80**	шт.	4	1488,00	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
331	252-207-2314 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.1 сквозной**	шт.	2	2967,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
332	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
333	252-207-1015 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24**	шт.	2	2895,00	--	5790	--	5790	--	6253
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
334	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
335	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
336	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	359,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

337	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	–	2954	–	2954	–	3190
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
338	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954,00	–	5908	–	5908	–	6381
		СП - 8%			–	–	–	–		473	
339	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	–	21240	–	21240	–	22939
		СП - 8%			–	–	–	–		1699	
340	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	4	410,00	–	1640	–	1640	–	1771
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
341	Прайс лист	Корпус для предохранителя SV 29.252	шт	2	3029,04	–	6058	–	6058	–	6543
		СП - 8%			–	–	–	–		485	
342	Прайс лист	Предохранитель 25 А SVV 10.25	шт	2	542,79	–	1086	–	1086	–	1173
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				385609	32405	324762	34282	453483
							28442	14410		33591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385609				
	Материалы		Тенге				1656				
	Всего заработная плата		Тенге					42852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323106				
		Накладные расходы	Тенге				34282				
		Сметная прибыль	Тенге				33591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				453482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42852			
		РАЗДЕЛ 45.ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ/ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР									
		ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ И КОЛОДЦЕВ									
375	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	13,84	1653,17	219,31	22880	3035	14278	6968	32236
		НР - 108%; СП - 8%			402,25	63,95	5567	885		2388	
376	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	13,84	2236,00	4,58	30946	64	27061	4151	37904
		НР - 108%; СП - 8%			276,11	1,58	3821	22		2808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714 0,988176	25599,00				25296		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				53826	3099	41339	11119	70140
							9388	907		5196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53826				

	Материалы		Тенге					41338				
	Всего заработная плата		Тенге						10295			
		Накладные расходы	Тенге					11119				
		Сметная прибыль	Тенге					5196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге					70141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10295			
		РАЗДЕЛ 46.ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР										
377	1313-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	т	0,764	288203,09	19642,02	220187	15006	18510	115880	362952
		НР - 61%; СП - 8%			244334,40	4313,29	186671	3295		26885	
378	Ком. предложение	**Дизель-генератор Wilson P33, 26,4 кВт, 380 В, 50 Гц, в кожухе**	комплект	1	8554339,29	--	8554339	--		--	8554339
					--	--	--	--	8554339	--	
378.1		*Отпускная цена -*			*8469642,86*				*8469642,86*		
378.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1%*	*84696,43*				*84696,43*		
379	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	3,24	2554,27	--	8276	--	--	5959	15373
		НР - 72%; СП - 8%			2554,27	--	8276	--		1139	
380	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,16	1308,54	--	2826	--	--	2035	5250
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	2826	--		389	
381	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	1,08	7555,22	264,17	8160	285	6171	1762	10716
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	1704	76		794	
382	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,024	228510,24	--	5484	--	200	4016	10260
		НР - 76%; СП - 8%			220162,88	--	5284	--		760	
383	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	24	445,74	192,35	10698	4616	1376	4560	16479
		НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	4706	1627		1221	
384	1308-0201-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка скрепленнем накладными скобами**	м кабеля	21	2059,95	1288,02	43259	27048	3034	17535	65658
		НР - 72%; СП - 8%			627,49	532,26	13177	11177		4864	
385	241-201-0606 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	м	24	371,00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	

386	243-116-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,0309	5185302,00	--	160226	--	160226	--	173044
		СП - 8%			--	--	--	--		12818	
387	243-116-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,01545	1064687,00	--	16449	--	16449	--	17765
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
388	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечени еодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26454,79	18537,24	105819	74149	295	47629	165724
		НР - 72%; СП - 8%			7843,64	8694,38	31375	34778		12276	
389	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-HF-в-10/25	шт.	4	17473,00	--	69892	--	69892	--	75483
		СП - 8%			--	--	--	--		5591	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
390	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в рчную в траншеях глбиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,52	2507,86	--	6320	--	--	4550	11740
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	6320	--		870	
391	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручну ю Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,52	1308,54	--	3298	--	--	2374	6126
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	3298	--		454	
392	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	15	1286,31	147,84	19295	2218	125	13561	35485
		НР - 80%; СП - 8%			1130,10	--	16952	--		2628	
393	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05655	479350,00	--	27107	--	27107	--	29276
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
394	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой с еением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14,4	989,64	32,01	14251	461	9962	2865	18485
		НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	3828	151		1369	
395	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из ст ан круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2	703,22	23,01	1406	46	752	447	2001
		НР - 72%; СП - 8%			303,80	6,67	608	13		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				9286196	123829	323003	223173	9585772
							285025	51117	8554339	76403	
	Стоимость оборудования		Тенге				8469643				
	Заготов.складские расходы		Тенге				84696				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8554339				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				395620				
	Материалы		Тенге				33928				
	Всего заработная плата		Тенге					291406			
		Накладные расходы	Тенге				188916				
		Сметная прибыль	Тенге				46763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				631299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					291406			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336237				
	Материалы		Тенге				6496				
	Всего заработная плата		Тенге					44736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282578				
		Накладные расходы	Тенге				34257				
		Сметная прибыль	Тенге				29640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				9585772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					336142			
		РАЗДЕЛ 50.ОБОРУДОВАНИЕ									
417	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Постамент для преобразователя. Монтаж**	т конструкций	0,04024	76958,16	36811,54	3097	1481	319	1299	4748
		НР - 69%; СП - 8%			32232,82	14557,85	1297	586		352	
418	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01008	490233,00	--	4942	--	4942	--	5337
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
419	214-201-0202 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,03016	541355,00	--	16327	--	16327	--	17633
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
420	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	**Шкаф высота и ширина 1100х650 мм. Установка на постаменте**	шт.	1	17808,20	3557,40	17808	3557	8143	5426	25093
		НР - 72%; СП - 8%			6108,36	1428,34	6108	1428		1859	
421	247-201-0807 РСНБ РК 2022	**Щкаф ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	62318,00	--	62318	--	62318	--	67303
		СП - 8%			--	--	--	--		4985	
422	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонка контрольно-измерительный пункт на трубопроводе. Установка**	шт	5	47095,96	5994,12	235480	29971	26723	174998	443316
		НР - 91%; СП - 8%			35757,12	2703,97	178786	13520		32838	
423	Ком. предложение	**Электрод стационарный ЭНЕС-1**	шт	5	13660,71	--	68304	--	68304	--	73768
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	

424	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Контактное устройство. Установка	шт	5	52488,17	5994,12	262441	29971	53684	174998	472434
		НР - 91%; СП - 8%			35757,12	2703,97	178786	13520		34995	
425	Ком. предложение	Электрод стационарный ЭНЕС-1	шт	5	13660,71	--	68304	--	68304	--	73768
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
426	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Коверы газовые. Монтаж	ковер	1	8823,70	980,86	8824	980	3681	4559	14454
		НР - 99%; СП - 8%			4162,84	442,47	4163	442		1071	
427	245-403-0102 РСНБ РК 2022	Ковер газовый 219 Н250	шт	1	54404,00	--	54404	--	54404	--	58756
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
428	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка КМТ-1	шт	1	33370,00	--	33370	--	33370	--	36040
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
429	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром более 12 мм. Монтаж оборудования	м	4	357,11	23,01	1428	92	121	894	2508
		НР - 72%; СП - 8%			303,80	6,67	1215	27		186	
430	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1492	356318,00	--	53163	--	53163	--	57416
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
431	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00656	490233,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
432	1125-0129-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычка земляющая.Присоединение	м	10	9567,19	91,85	95672	918	87502	6852	110726
		НР - 91%; СП - 8%			725,16	27,81	7252	278		8202	
433	Ком. предложение	Электрод стационарный ЭНЕС-1	шт	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
434	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0393	490233,00	--	19266	--	19266	--	20807
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1022025	66970	577448	369026	1502334
							377607	29801		111283	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				169505				
	Материалы		Тенге				8263				
	Всего заработная плата		Тенге					8778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150269				
		Накладные расходы	Тенге				6320				
		Сметная прибыль	Тенге				14066				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				189891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

		Сметная заработная плата	Тенге					8778			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849423				
	Материалы		Тенге				171591				
	Всего заработная плата		Тенге					396747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247006				
		Накладные расходы	Тенге				361407				
		Сметная прибыль	Тенге				96865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					396747			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3097				
	Материалы		Тенге				318				
	Всего заработная плата		Тенге					1883			
		Накладные расходы	Тенге				1299				
		Сметная прибыль	Тенге				352				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1502334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					407408			
РАЗДЕЛ 54.ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ И КОЛОДЦЕВ											
443	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Дорожное корыто глубиной до 100 мм. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 100 м)**	**м³ грунта**	**4,28**		**88,53**	**88,53**	**379**	**379**	**--**	**494**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,32**	**--**	**108**		**78**
444	**1127-0701-0201**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см.**	**м² покрытия**	**37,1**		**1653,17**	**219,31**	**61333**	**8137**	**38273**	**86414**
		НР - 108%; СП - 8%				**402,25**	**63,95**	**14923**	**2373**		**18680**
445	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**37,1**		**2236,00**	**4,58**	**82956**	**170**	**72542**	**101609**
		НР - 108%; СП - 8%				**276,11**	**1,58**	**10244**	**59**		**11127**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**7526**
445.1	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0714**	**2,64894**	**25599,00**				**67810**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54		**Тенге**					**144668**	**8686**	**110815**	**29885**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25167**	**2540**		**188517**
	Материалы		Тенге					**144668**			**13964**
	Всего заработная плата		Тенге					**110815**			
		Накладные расходы	Тенге						**27707**		
		Сметная прибыль	Тенге					**29885**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13964**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**188517**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге						**27707**		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**188517**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
									27707		
РАЗДЕЛ 55.ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР											

446	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	уплотненного	0,81	247,68	120,19	201	98	--	105	331
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	103	43		24	
447	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,405	8475,74	1550,95	3433	628	2316	686	4449
		НР - 93%; СП - 8%			1206,44	615,76	489	249		330	
448	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	10045,47	2688,31	4520	1210	2718	1019	5982
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	592	504		443	
449	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	41846,07	1755,90	8369	351	7637	413	9485
		НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	381	73		703	
450	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	4,8	5095,29	1597,56	24457	7668	2603	20202	48232
		НР - 118%; СП - 8%			2955,44	611,31	14186	2934		3573	
451	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под стойки. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,06	14616,53	2623,67	877	157	435	327	1300
		НР - 94%; СП - 8%			4742,91	1048,82	285	63		96	
452	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,05	114,81	3,21	1269	35	528	490	1899
		НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	706	4		141	
453	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	11,05	158,91	4,15	1756	46	1400	218	2132
		НР - 69%; СП - 8%			28,04	0,57	310	6		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				44882	10193	17637	23460	73810
							17052	3876		5468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44882				
	Материалы		Тенге				17638				
	Всего заработная плата		Тенге					20928			
		Накладные расходы	Тенге				23460				
		Сметная прибыль	Тенге				5468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				73810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20928			
		РАЗДЕЛ 56.ОГРАЖДЕНИЕ									
454	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,93	10045,47	2688,31	29433	7877	17704	6633	38951
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	3852	3280		2885	
455	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8,16	43510,71	1755,90	355047	14328	325173	16859	401659
		НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	15546	2981		29753	

456	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	300,5	4606,57	1597,56	1384274	480067	16097	1264732	2860928
		НР - 118%; СП - 8%			2955,44	611,31	888110	183699		211922	
457	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	45142,01	7215,77	45142	7216	1383	46521	98996
		НР - 118%; СП - 8%			36542,69	2881,83	36543	2882		7333	
458	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1295,38	42,86	1295	43	54	1421	2934
		НР - 118%; СП - 8%			1197,57	6,85	1198	7		217	
459	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	172	114,81	3,21	19747	552	8213	7623	29560
		НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	10982	65		2190	
460	1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 (за 2 раза)	$м^2$	172	878,69	5,52	151135	949	141868	5874	169570
		НР - 69%; СП - 8%			48,36	1,14	8318	196		12561	
		НАСАДКА МС-15									
461	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции насадки МС-15. Монтаж	т конструкций	0,08415	147933,13	7136,53	12449	600	196	8208	22309
		НР - 69%; СП - 8%			138479,71	2880,73	11653	242		1653	
462	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разматывание и натягивание колючей проволоки	м проволоки	1530	45,91	0,45	70242	689	--	69156	150552
		НР - 99%; СП - 8%			45,46	0,20	69554	306		11154	
463	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	145,5	114,81	3,21	16705	467	6948	6449	25006
		НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	9290	55		1852	
464	1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 (за 2 раза)	$м^2$	145,5	878,69	5,52	127849	803	120010	4969	143444
		НР - 69%; СП - 8%			48,36	1,14	7036	166		10626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				2213318	513591	637646	1438445	3943909
							1062082	193879		292146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2200869				
	Материалы		Тенге				637452				
	Всего заработная плата		Тенге					1244066			
		Накладные расходы	Тенге				1430237				
		Сметная прибыль	Тенге				290493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3921599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1244066			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12449				
	Материалы		Тенге				195				
	Всего заработная плата		Тенге					11895			
		Накладные расходы	Тенге				8208				
		Сметная прибыль	Тенге				1653				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				3943909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
		Сметная заработная плата	Тенге					1255961			
		РАЗДЕЛ 57.УСТРОЙСТВО КАНАЛА									
465	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения водосбросные из лотков. Устройство**	м лотка	1,35	5209,53	2669,10	7033	3604	--	5280	13298
		НР - 108%; СП - 8%			2540,43	1081,16	3430	1460		985	
466	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под лоток песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	1,2	7555,22	264,17	9066	317	6856	1958	11906
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	1893	85		882	
467	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Крепление откосов щебенем. Устройство**	$м^3$ основания	7,65	8428,83	384,93	64481	2945	49467	12727	83384
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	102,76	12069	786		6177	
468	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,34	41088,21	1755,90	13970	597	12725	702	15846
		НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	648	124		1174	
469	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки ЛК300.60.45-1 объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,35	71459,00	--	96470	--	96470	--	104188
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**				191020	7463	165518	20667	228622
							18040	2455		16936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191020				
	Материалы		Тенге				69048				
	Всего заработная плата		Тенге					20495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96470				
		Накладные расходы	Тенге				20667				
		Сметная прибыль	Тенге				16936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				228623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				14023749	779073	2694259	2205850	16834952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1887651	302957	8662768	605355	0
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1887651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					779073			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2694259		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8662768		
		- Накладные расходы	Тенге							2205850	
		- Сметная прибыль	Тенге							605355	
	ИТОГО:						16 834 951,81				
	Оборудования						8 662 768,00				

	Временные здания и сооружения - 2,6%		2,6%				212 477			
	Итого с временными						8 384 661			
	Доп. Затраты при произзводстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 3,69%		3,69%				309 394			
	Итого с доп.затраты						17 356 823			
	Затраты связанные с командированием рабоччих для выполнения строительных , монтажных и специальных работ						62 649			
	Итого зат.связанные с командированием раб						17 419 472			
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%				173 881			
	ИТОГО						17 593 353			
	ИТОГО сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год - 100% ,К=1,079.		1,079				18 983 228			
	Понижающий коэф К=0,950000001037272	0,950000000137060					18 034 067			
	НДС-12%		12%				2 164 088			
	ИТОГО с НДС						20 198 154,50			
	Удержание аванса 30%		30%				6 059 446			
	ИТОГО ПО АКТУ						14 138 708			

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Руководитель _____ Руденко Д.В.

Авторский надзор
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Инженер- эксперт _____ Ковалева Е.В.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит Мелиоратор"

Руководитель _____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор
ТОО "Ascona"

Инженер-эксперт _____ Казиякбар Н.М.