Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского с/о "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Standart Story Invest""
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство арки при въезде в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство арки при въезде в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №60 от 23.08.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент ФСМ-1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	114,84		171,60	164,77	19707	18922	--	2995	24518
		НР - 72%; СП - 8%				6,83	29,39	784	3375		1816	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4452		1966,58	--	6775	--	--	4878	12585
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	6775	--		932	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4452		1026,43	--	3536	--	--	2546	6569
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	3536	--		487	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,78		19,43	19,43	1667	1667	--	530	2373
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,58	--	736		176	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,6		34,81	34,81	891	891	--	283	1268
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,37	--	393		94	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	85,78		181,70	81,69	15586	7007	--	8739	26271
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	8579	3558		1946	
		ФСМ-1										
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,017		12793,81	1851,96	51393	7439	39812	7131	63206
		НР - 93%; СП - 8%				1031,05	877,84	4142	3526		4682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,017	34190,05	1155,22	137341	4641	126697	6510	155359
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	6003	1151		11508	
9	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	24,04	44369,34	1597,05	1066639	38393	921700	105833	1266269
		НР - 91%; СП - 8%			4432,05	405,70	106546	9753		93798	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19542	325908,00	--	63689	--	63689	--	68784
		СП - 8%			--	--	--	--		5095	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1446	307964,00	--	352496	--	352496	--	380696
		СП - 8%			--	--	--	--		28200	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,47	1022,59	20,22	55700	1101	36631	16870	78376
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	17968	172		5806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1775420	80061	1541025	156315	2086274
								22664	--	154540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент ФСМ-2									
		Земляные работы									
13	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,4	171,60	164,77	7447	7151	--	1132	9265
		НР - 72%; СП - 8%			6,83	29,39	296	1276		686	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,302	1966,58	--	2560	--	--	1844	4756
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	2560	--		352	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,302	1026,43	--	1336	--	--	962	2482
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	1336	--		184	
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,15	19,43	19,43	625	625	--	199	889
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	276		66	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,79	34,81	34,81	271	271	--	86	386
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,37	--	120		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	32,15	181,70 100,01	81,69 41,48	5842 3215	2627 1334	--	3275 729	9847
				ФСМ-2							
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,25	12793,81 1031,05	1851,96 877,84	15992 1289	2315 1097	12388	2219 1457	19668
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,25	34190,05 1494,45	1155,22 286,45	42738 1868	1444 358	39426	2026 3581	48345
21	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,34	44369,34 4432,05	1597,05 405,70	547518 54691	19707 5006	473120	54325 48147	649990
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0605	325908,00 --	-- --	19717 --	-- --	19717	-- 1577	21294
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,62842	307964,00 --	-- --	193531 --	-- --	193531	-- 15482	209013
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	27,68	1022,59 329,87	20,22 3,16	28305 9131	559 87	18615	8573 2950	39828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				865882	34699	756797	74641	1015763
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9554	--	75240	
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Вертикальная планировка									
		Подраздел 1.Растительный слой									
25	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,4	28,12 --	28,12 12,41	1698 --	1699 750	--	540 179	2417
26	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	220	34,81 --	34,81 15,37	7658 --	7658 3381	--	2435 807	10900
27	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	220	27,55 --	27,55 12,17	6061 --	6061 2677	--	1928 639	8628
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15418			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6808			
	Накладные расходы		Тенге							4903	
	Сметная прибыль		Тенге							1625	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								21945
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3123982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2656718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2297822		
		- Накладные расходы	Тенге							235859	
		- Сметная прибыль	Тенге							231405	

Итого прямые затраты ,тенге	**2 656 718**
Накладные расходы , тенге	235859
Сметная прибыль (8 %), тенге	231405
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**3 123 982**
ИТОГО	**3 123 982**
Временные здания и сооружения (1,3%)	**40 612**
Итого	**3 164 594**
Дополнительные затратыв зимнее время 1,35%	**42 722**
ИТОГО:	**3 207 316**
Непредвиденные расходы (2%)	**64 146**
Итого	**3 271 462**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**3 107 889**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3 107 889,0**

Заказчик: "Акимат Миялинского с/о"

Руководитель_____ **Салыков С.А**

Подрядчик: ТОО "Standart Story Invest"

Руководитель _____ **Мухамеджанов Г.У**

Авторский надзор ТОО "Айтаба проект"

Руководитель_____Каимова А.Б

Технический надзор ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Руководитель _____Танатаров С.К