Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского с/о "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Standart Story Invest""
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Работы по установке арки в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование, адрес)

Объект : Работы по установке арки в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №60 от 23.08.2022 г

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	9,28		86040,77	14732,75	798458	136720	22927	470037	1369975
		НР - 69%; СП - 8%				68837,40	4569,19	638811	42402		101480	
2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	9,28		192228,05	43152,34	1783876	400453	49145	1020921	3029181
		НР - 69%; СП - 8%				143780,00	15659,20	1334278	145317		224384	
3	214-101-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,7488		339258,00	--	254036	--	254036	--	274359
		СП - 8%				--	--	--	--		20323	
4	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,2288		346354,00	--	79246	--	79246	--	85586
		СП - 8%				--	--	--	--		6340	
5	214-205-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более**	т	3,3904		370498,00	--	1256136	--	1256136	--	1356627
		СП - 8%				--	--	--	--		100491	
6	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,0816		369084,00	--	399201	--	399201	--	431137
		СП - 8%				--	--	--	--		31936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,248	374036,00	--	466797	--	466797	--	504141
		СП - 8%			--	--	--	--		37344	
8	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,7664	368728,00	--	1020049	--	1020049	--	1101653
		СП - 8%			--	--	--	--		81604	
9	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,208	365820,00	--	76091	--	76091	--	82178
		СП - 8%			--	--	--	--		6087	
10	ТЕХНИЧЕСКАЯ часть п14	К сметной цене на 1 тонну конструкции на применение стали С245 по проекту вместо С235 (базовая)	т	9,1	7420,00	--	67522	--	67522	--	72924
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
11	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	269,12	3234,86	36,62	870566	9856	758695	70567	1016424
		НР - 69%; СП - 8%			379,07	0,95	102015	256		75291	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	269,12	167,83	3,84	45166	1034	27484	11604	61312
	К=2	*НР - 69%; СП - 8%*			61,86	0,63	16648	170		4542	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9385497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7117144				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4477329		
		- Накладные расходы	Тенге							1573129	
		- Сметная прибыль	Тенге							695224	

Итого прямые затраты ,тенге	**7 117 144**
Накладные расходы , тенге	1573129
Сметная прибыль (8 %), тенге	695224
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**9 385 497**
ИТОГО	**9 385 497**
Временные здания и сооружения (1,3%)	**122 011**
Итого	**9 507 508**
Дополнительные затратыв зимнее время 1,35%	**128 351**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО:					**9 635 860**					
	Непредвиденные расходы (2%)					**192 717**					
	Итого					**9 828 577**					
	Коэффициент договорной цены К=0,95					**9 310 300**					
	ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**9 310 300**					

Заказчик: "Акимат Мугалжинского с/о"

Подрядчик: ТОО " Standart Story Invest"

Руководитель_____ **Салыков С.А**

Руководит _____ **Мухамеджанов Г.У**

Авторский надзор ТОО "Айтаба проект"

Руководитель_____ Кажимова А.Б

Технический надзор ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Руководитель _____ Танатаров С.К