Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского с/о "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Standart Story Invest""
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Работы по установке арки в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование, адрес)

Объект : Работы по установке арки в селе Миялы Кызылкогинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №60 от 23.08.2022 г

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Облицовкка панелью										
1	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м2		160	1749,79	14,90	279966	2384	68587	167665	483441
		НР - 80%; СП - 8%				1306,22	3,66	208995	586		35810	
2	222-529-0501 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м		480	464,00	--	222720	--	222720	--	240538
		СП - 8%				--	--	--	--		17818	
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		160	829,37	2,87	132699	459	55648	61430	209659
		НР - 80%; СП - 8%				478,70	1,22	76592	195		15530	
4	ТПРАЙС	**Панель Berg**	м2		160	6733,04	--	1077286	--	--	--	1163469
						--	--	--	--		86183	
5	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		1,20434	84459,54	27871,99	101718	33567	14899	45007	158463
		НР - 69%; СП - 8%				44217,00	9943,60	53252	11975		11738	
6	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций		1,20434	207462,33	12566,62	249855	15135	6377	160254	442917
		НР - 69%; СП - 8%				189600,00	3245,70	228343	3909		32809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7743	369084,00	--	285782	--	285782	--	308645
		СП - 8%			--	--	--	--		22863	
8	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,165	485363,00	--	80085	--	80085	--	86492
		СП - 8%			--	--	--	--		6407	
9	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,242	485363,00	--	117458	--	117458	--	126855
		СП - 8%			--	--	--	--		9397	
10	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02304	365820,00	--	8428	--	8428	--	9102
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,92586	99,53	2,70	3476	94	1534	1283	5140
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	1848	11		381	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,92586	167,83	3,84	5862	134	3567	1506	7957
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	2161	22		589	
13	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	19,8	10150,52	49,58	200980	981		160187	390061
		НР - 80%; СП - 8%			10100,94	11,89	199999	235		28893	
14	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	19,8	18487,00	--	366043	--	366043	--	395326
		СП - 8%			--	--	--	--		29283	
		Надписи и карта на солнечной батарейки									
15	ТПРАЙС	Надписи и карта на солнечной батареи	шт	2	1234821,43	--	2469643	--	--	--	2667214
					--	--	--	--		197571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5602001	52754	4778057	597332	6695279
								16933	--	495946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					490644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6695279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5602001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52754			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4778057		
		- Накладные расходы	Тенге							597332	
		- Сметная прибыль	Тенге							495946	

Итого прямые затраты ,тенге	**5 602 001**
Накладные расходы , тенге	597332
Сметная прибыль (8 %), тенге	495946
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**6 695 279**
ИТОГО	**6 695 279**
Временные здания и сооружения (1,3%)	**87 039**
Итого	**6 782 318**
Дополнительные затратыв зимнее время 1,35%	**91 561**
ИТОГО:	**6 873 879**
Непредвиденные расходы (2%)	**137 478**
Итого	**7 011 356**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**6 687 640**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6 687 640**

Заказчик: "Акимат Миялинского с/о"

Руководитель_____ **Сальков С.А**

Подрядчик: ТОО " Standart Story Invest"

Руководит _____ Мухамеджанов Г.У

Авторский надзор ТОО "Айтаба проект"

Руководитель_____ Каимова А.Б

Технический надзор ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Руководитель _____ Танатаров С.К