ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

ПОДРЯДЧИК:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Договор: № 11 от 08.04.2022 года ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети теплоснабжения, СN 6-1-1

А К Т № 3
Приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 годв

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		Земляные работы												
1.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,8904	228,68	218,1	2262	2157	1	515				2999
					10,47	61,89	104	612	--	222				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,000396		2646		1						
2.				18,989568	44	--	836	--	--	--				903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0102 -0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		--	--	--	--	--	67	
3.				15,6795301	171,39	161,94	2687	2540	--	579	3528
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		9,45	41,87	148	657	--	261	
4.				0,4849339	2371,72	--	1150	--	--	828	2136
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		2371,72	--	1150	--	--	158	
5.				6,405936	30,49	30,49	195	195	--	53	267
	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	11,4	--	73	--	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.				0,8082232	896,18	--	724	--	--	522	1345
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		896,18	--	724	--	--	100	
7.					35,56		546		--		749
				15,3562408		35,56		546		147	
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,3	--	204	--	55	
8.					164,57		2527		--		4205
				15,3562408		77,2		1185		1366	
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,37	36,22	1342	556	--	311	
		Подземная бесканальная прокладка									
9.				0,07	823386,13	283808,51	57637	19867	501	42782	108452
	1124-0108 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб		532410,21	84929,89	37269	5945	--	8033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			14,36	1,0052							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг			90		90			
9.2.			0,019	0,00133							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211191		281			
9.3.			0,0018	0,000126							
	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т			713547		90			
10.				0,08	1040825,8	372347,81	83266	29788	966	60677	155459
	1124-0108 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков	км труб		656401,66	109725,11	52512	8778	--	11515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2113-0803-1001	Ветошь	23,65 кг	1,892		90		170			
10.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0332 т	0,002656		211191		561			
10.3.	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0029 т	0,000232		713547		166			
11.	2301-0402 -0217 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	70	5809	--	406630	--	406630	--	439160
					--	--	--	--	--	32530	
12.	2301-0402 -0124 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80	10673	--	853840	--	853840	--	922147
					--	--	--	--	--	68307	
13.	1124-0108 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	14725,21	3525,26	29450	7050	336	24085	57818
					11032,17	1132,04	22064	2264	--	4283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2113-0803-1001	Ветошь	0,34 кг	0,68		90		61			
13.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00045 т	0,0009		211191		190			
13.3.	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,00004 т	0,00008		713547		57			
14.	1124-0108 -0205 РСНБ РК 2015	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с	шт.	2	19511,85	5210,1	39024	10420	576	30910	75529
					14014,16	1597,19	28028	3194	--	5595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2113-0803-1001		Ветошь	0,56 кг	1,12		90		101			
14.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00079 т	0,00158		211191		334			
14.3. 2204-0601-0101		Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,00007 т	0,00014		713547		100			
		Теплофикационная камера тип III (1шт)									
15.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,6	4152,24 567,56	305,74 105,52	27405 3746	2017 696	21642 --	4176 2526	34107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0368 м3	0,24288		3266		793			
15.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0596 м3	0,39336		2791		1098			
15.3. 2113-0104-0201		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	0,0248 т	0,16368		118315		19366			
16.	1111-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,6	371,93 308,37	4,53 1,38	2455 2035	30 9	390 --	1922 350	4727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,000173 т	0,001138		166601		190			
16.2. 2113-0703-0201		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,000518 т	0,003416		53700		183			
17.				6,6	416,02	--	2746	--	--	2581	5753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015 К=3	-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия		416,02	--	2746	--	--	426	
18.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	21,2	782,62 357,42	29,77 14,67	16592 7577	631 311	8384 --	7415 1921	25928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,43248		19334		8362			
19.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,64	24325,06 2067,45	1704,36 402,97	15568 1323	1091 258	13154 --	1439 1361	18367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,6496		19944		12956			
20.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805	246697 --	-- --	19859 --	-- --	19859 --	-- 1589	21448
21.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	22759,13 1305,45	1108,93 250,19	6145 352	300 68	5493 --	382 522	7049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,2754		18247		5025			
22.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,55	2506,09 959,22	68,9 53,82	86585 33141	2380 1859	51064 --	28000 9167	123752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,026 м3	0,8983		21297		19131			
22.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,053 м2	1,83115		16701		30582			
23.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	882,74 288,11	19,89 2,76	9710 3169	218 30	6323 --	2976 1015	13700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	26,4		223		5887			
24.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,5	2080,35 232,16	44,5 9,66	78013 8706	1668 362	67639 --	8433 6916	93362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	2,2 м2	82,5		226		18645			
24.2.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	4,2 кг	157,5		223		35123			
25.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,4	31721,94 6527,15	2195,28 496,8	107855 22192	7464 1689	78199 --	22210 10405	140470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,4	1,36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103-0101-0103		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			47234		64238			
26.				11,7	10255,03	1687,22	119984	19741	21838	81626	217739
1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015		-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		6701,31	800,4	78405	9365	--	16129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,15	13,455							
2101-0102-0101		Глина	м3			1618		21770			
27.				12,258	32618,88	1206,51	399842	14789	266320	144738	588146
1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		9686,16	320,3	118733	3926	--	43566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,906	11,105748							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			19217		213419			
27.2.			1,8	22,0644							
2701-0101-0105		Щиты из досок, толщина 40 мм	м2			1477		32589			
28.				2	2886	--	5772	--	5772	--	6234
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015		-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	462	
29.				0,1986	66028	--	13113	--	13113	--	14162
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015		-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1049	
30.				1,22	52340	--	63855	--	63855	--	68963
2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015		-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	5108	
31.				2	20559	--	41118	--	41118	--	44407
2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015		-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3289	
32.				6,66	347	--	2311	--	2311	--	2496
2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015		-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ :			тенге								3205508
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				425466				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				124077				
в том числе зарплата машинистов			тенге					40856			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				1949319				
Перевозка грузов			тенге				836				
Накладные расходы			тенге				468362				
Сметная прибыль			тенге				237443				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	**Тенге**	**3205508**
Временные здания и сооружения К-1,0%	**Тенге**	**32055**
ИТОГО	**Тенге**	**3237563**
Затраты на производство работ в зимнее время-2,04%	**Тенге**	**66046**
ИТОГО	**Тенге**	**3303609**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**66072**
ИТОГО	**Тенге**	**3369682**
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	**Тенге**	**3538287**
НДС 12%	**Тенге**	**424594**
ИТОГО	**Тенге**	**3962881**
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95	**Тенге**	**3764738**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13

БИН/ИИН **180440041829**

ИИК **KZ13070103KSN0318000**

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИК **KKMFKZ2A**

Руководитель

Тойшыбеков Б.Ж.

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Кенжебаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143

БИН/ИИН **020140003447**

ИИК **KZ 238562203116321379**

АО "Банк Центр Кредит"

БИК **KCJBKZKX**

Директор

Жаманшалов Б.Ш.