ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Доп.соглашение № 11-2 от 07.02.2023 года к договору № 11 от 08.04.2022 г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети теплоснабжения, С№ 6-1-1

А К Т № 1
Приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2023 годв

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная бесканальная прокладка									
1.	2302-0201 -4905 РСНБ РК 2015	-Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	32654	--	65308	--	65308	--	70533
					--	--	--	--	--	5225	
2.	2302-0201 -4908 РСНБ РК 2015	-Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55246	--	110492	--	110492	--	119331
					--	--	--	--	--	8839	
3.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,33	75919,79	1150,92	25054	380	16665	6226	33782
					24270,8	552	8009	182	--	2502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,34056	34368		11704			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2. 2105-0104-0303		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,039 т	0,01287		328880		4233			
4.	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3	1045,73	25,88	10771	267	4777	4403	16388
					556,02	6,49	5727	67	--	1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	1,8 кг	18,54		223		4134			
5.	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011845	460527	--	5455	--	5455	--	5891
					--	--	--	--	--	436	
		Разгрузочная плита									
6.	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	8,92	4821,18	2808,3	43005	25050	2690	25809	74319
					1711,36	967,71	15265	8632	--	5505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 2102-0101-1101		Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	0,0042 м3	0,037464		23213		870			
6.2. 2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,0072 м3	0,064224		21297		1368			
7.	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плиты разгрузочные П27-8/	м3	8,92	52340	--	466873	--	466873	--	504223
					--	--	--	--	--	37350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опоры неподвижные									
8.	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,58	30729,42 / 10134,35	645,56 / 132,8	17823 / 5878	374 / 77	11571 / --	7027 / 1988	26838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,914 м3	0,53012		19217		10187			
9.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29817	246697 / --	-- / --	73558 / --	-- / --	73558 / --	-- / 5885	79443
10.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	269675 / --	-- / --	777 / --	-- / --	777 / --	-- / 62	839
11.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	269675 / --	-- / --	1618 / --	-- / --	1618 / --	-- / 129	1747
		Дренажный колодец ДК1, ДК2, ДК3									
12.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	43,2	347 / --	-- / --	14990 / --	-- / --	14990 / --	-- / 1199	16189
13.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,6178584	31721,94 / 6527,15	2195,28 / 496,8	19600 / 4033	1356 / 307	14211 / --	4036 / 1891	25527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	0,4 1000 шт.	0,247143		47234		11674			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
14.				0,10872	595583,51	9206,22	64752	1001	58127	5578	75957
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		51732,9	3436,2	5624	374	--	5626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	0,10872							
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			497898		54131			
15.				0,72	25472,84	7,68	18340	6	15541	2626	22643
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3879,6	--	2793	--	--	1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1,02	0,7344							
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			19217		14113			
		Теплофикационная камера тип IV (1шт)									
16.				6,5	4152,24	305,74	26990	1987	21314	4113	33591
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		567,56	105,52	3689	686	--	2488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0368	0,2392							
	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3			3266		781			
16.2.			0,0596	0,3874							
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2791		1081			
16.3.			0,0248	0,1612							
	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т			118315		19072			
17.				6,5	371,93	4,53	2418	29	385	1893	4655
	1111-0101-1901 РСНБ РК	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм.	м2 покрытия		308,37	1,38	2004	9	--	345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,000173 т	0,001121		166601		187			
17.2. 2113-0703-0201		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,000517 т	0,003364		53700		181			
18.	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015 К=3	-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	6,5	416,02	--	2704	--	--	2542	5666
					416,02	--	2704	--	--	420	
19.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	20,95	782,62	29,77	16396	623	8285	7328	25621
					357,42	14,67	7488	307	--	1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,42738		19334		8263			
20.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,64	24325,06	1704,36	15568	1091	13154	1439	18367
					2067,45	402,97	1323	258	--	1361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,6496		19944		12956			
21.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0747	246697	--	18428	--	18428	--	19902
					--	--	--	--	--	1474	
22.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	22759,13	1108,93	6145	300	5493	382	7049
					1305,45	250,19	352	68	--	522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 2102-0101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,2754		18247		5025			
23.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,04	2506,09	68,9	87813	2414	51788	28398	125507
					959,22	53,82	33611	1886	--	9297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,026 м3	0,91104		21297		19402			
23.2. 2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,053 м2	1,85712		16701		31016			
24.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,82	882,74	19,89	9551	215	6219	2927	13476
					288,11	2,76	3117	30	--	998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	25,968		223		5791			
25.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36,97	2080,35	44,5	76911	1645	66683	8314	92043
					232,16	9,66	8583	357	--	6818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	2,2 м2	81,334		226		18381			
25.2. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	4,2 кг	155,274		223		34626			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
26.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,04	31721,94	2195,28	128157	8869	92918	26390	166911
					6527,15	496,8	26370	2007	--	12364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	1,616		47234		76330			
27.	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,7	10255,03	1687,22	119984	19741	21838	81626	217739
					6701,31	800,4	78405	9365	--	16129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2101-0102-0101	Глина	1,15 м3	13,455		1618		21770			
28.	1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,644	32618,88	1206,51	379814	14049	252979	137488	558686
					9686,16	320,3	112786	3730	--	41384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,906 м3	10,549464		19217		202729			
28.2.	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	1,8 м2	20,9592		1477		30957			
29.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2886	--	5772	--	5772	--	6234
					--	--	--	--	--	462	
30.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,054	66028	--	3566	--	3566	--	3851
					--	--	--	--	--	285	
31.	2104-0106	-Прогоны железобетонные	м3	0,21	100605	--	21127	--	21127	--	22817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92			--	--	--	--	--	1690	
32.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,04	52340	--	54434	--	54434	--	58789
					--	--	--	--	--	4355	
33.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20559	--	41118	--	41118	--	44407
					--	--	--	--	--	3289	
34.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	6,66	347	--	2311	--	2311	--	2496
					--	--	--	--	--	185	
		Теплофикационная камера тип V (1шт)									
35.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,6	4152,24	305,74	31557	2324	24920	4808	39275
					567,56	105,52	4313	802	--	2909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0368 м3	0,27968		3266		913			
35.2.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0596 м3	0,45296		2791		1264			
35.3.	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	0,0248 т	0,18848		118315		22300			
36.	1111-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	7,6	371,93	4,53	2827	34	449	2213	5443
					308,37	1,38	2344	10	--	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,000172 т	0,001311		166601		218			
36.2. 2113-0703-0201		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,000517 т	0,003933		53700		211			
37.	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015 К=3	-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	7,6	416,02 416,02	-- --	3162 3162	-- --	-- --	2972 491	6625
38.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	24,52	782,62 357,42	29,77 14,67	19190 8764	730 360	9696 --	8576 2221	29988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,500208		19334		9671			
39.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	24325,06 2067,45	1704,36 402,97	18974 1613	1329 314	16032 --	1754 1658	22386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,7917		19944		15790			
40.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	246697 --	-- --	24053 --	-- --	24053 --	-- 1924	25977
41.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,335	22759,13 1305,45	1108,93 250,19	7624 437	372 84	6815 --	474 648	8746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.			1,02	0,3417							
2102-0101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3			18247		6235			
42.				40,65	2506,09	68,9	101873	2801	60080	32944	145602
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		959,22	53,82	38992	2188	--	10785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,026	1,0569							
2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			21297		22509			
42.2.			0,053	2,15445							
2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2			16701		35981			
43.				12,82	882,74	19,89	11317	255	7368	3468	15968
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,11	2,76	3694	35	--	1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			2,4	30,768							
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		6861			
44.				41,99	2080,35	44,5	87354	1869	75737	9443	104541
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		232,16	9,66	9748	406	--	7744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			2,2	92,378							
2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2			226		20877			
44.2.			4,2	176,358							
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		39328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				3,6	31721,94	2195,28	114199	7903	82798	23516	148732
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		6527,15	496,8	23498	1788	--	11017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	1,44		47234		68017			
46.				11,7	10255,03	1687,22	119984	19741	21838	81626	217739
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		6701,31	800,4	78405	9365	--	16129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2101-0102-0101	Глина	1,15 м3	13,455		1618		21770			
47.				13,67	32618,88	1206,51	445900	16493	296997	161410	655895
	1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		9686,16	320,3	132410	4379	--	48585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,906 м3	12,38502		19217		238003			
47.2.	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	1,8 м2	24,606		1477		36343			
48.				4	2886	--	11544	--	11544	--	12468
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	924	
49.				0,13	66028	--	8584	--	8584	--	9271
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	687	
50.				0,24	100605	--	24145	--	24145	--	26077
	2104-0106 -9901	-Прогоны железобетонные для гражданского	м3		--	--	--	--	--	1932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92									
51.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,48	52340	--	77463	--	77463	--	83660
					--	--	--	--	--	6197	
52.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20559	--	82236	--	82236	--	88815
					--	--	--	--	--	6579	
53.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	6,66	347	--	2311	--	2311	--	2496
					--	--	--	--	--	185	
		Система ОДК									
54.	1124-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	3	579,24	0,56	1738	2	33	1687	3699
					567,76	0,28	1703	1	--	274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	0,01 100 шт.	0,03		1092		33			
55.	1124-0108 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	720,98	0,56	1442	2	21	1405	3075
					709,5	0,28	1419	1	--	228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	0,01 100 шт.	0,02		1092		22			
56.				1	11336	--	11336	--	11336	--	12243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-1204 -1206 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	907	
57.	2305-1204 -1205 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	1	11004	--	11004	--	11004	--	11884
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	880	
58.	2305-1204 -1208 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	1	22351	--	22351	--	22351	--	24139
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1788	
59.	2305-1204 -1204 РСНБ РК 2015	-Терминал коммутационный КТ-13 системы ОДК	шт.	2	13387	--	26774	--	26774	--	28916
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2142	
60.	1124-0108 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	8459,81	128,69	16920	257	12809	3842	22422
					---	---	---	---	---	---	
					1927,2	12,97	3854	26	--	1661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2306-1709-0103	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект 1	2		6161		12322			
61.	1124-0108 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	6	6562,41	61,99	39374	372	30467	8451	51651
					---	---	---	---	---	---	
					1422,5	0,28	8535	2	--	3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2306-1709-0102	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект 1	6		4777		28662			
62.	1124-0108 -0501	-Коверы наземные системы ОДК при прокладке	ковер	3	31491,4	609,83	94474	1829	84086	9373	112155
					---	---	---	---	---	---	
					2852,88	303,05	8559	909	--	8308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 2305-1204-0102		Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	3	26247		78741			
63.	1124-0108 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	25161,62 / 325,68	12,02 / 3,59	50323 / 651	24 / 7	49648 / --	652 / 4078	55053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 2305-1204-0103		Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	2	24813		49626			
64.	2307-0218 -1506 РСНБ РК 2015 прим	-Индикатор уровня	шт.	544	606 / --	-- / --	329664 / --	-- / --	329664 / --	-- / 26373	356037
65.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	2022 / --	-- / --	80880 / --	-- / --	80880 / --	-- / 6470	87350
66.	2308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Детектор повреждений ПикконДПС-2АМ	шт.	1	106289 / --	-- / --	106289 / --	-- / --	106289 / --	-- / 8503	114792
67.	1310-0408 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф распределения синхроимпульсов. Монтаж оборудования	шт.	1	90368,2 / 74520	14002,55 / 4209	90368 / 74520	14003 / 4209	1845 / --	48025 / 11071	149464
68.	5104-0202 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Импульсный рефлектометр	шт.	1	962565 / --	-- / --	962565 / --	-- / --	-- / 962565	-- / --	962565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ :			тенге								6146617
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			тенге				734382				
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				149737				
в том числе зарплата машинистов			тенге					53228			
Материалов, изделий и конструкций			тенге				3150735				
Оборудование, инвентарь			тенге				962565				
Накладные расходы			тенге				765184				
Сметная прибыль			тенге				384002				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	**Тенге**	**6146617,00**
Временные здания и сооружения К-1,0%	**Тенге**	**51840,52**
ИТОГО	**Тенге**	**6198457,52**
Затраты на производство работ в зимнее время-2,04%	**Тенге**	**106812,21**
ИТОГО	**Тенге**	**6305269,73**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**106854,09**
ИТОГО	**Тенге**	**6412123,82**
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	**Тенге**	**6732960,80**
НДС 12%	**Тенге**	**807955,30**
ИТОГО	**Тенге**	**7540916,10**
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95	**Тенге**	**7163870,29**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13

БИН/ИИН **180440041829**

ИИК **KZ13070103KSN0318000**

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИК **KKMFKZ2A**

Руководитель **Тойшыбеков Б.Ж.**

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Кенжебаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143

БИН/ИИН **020140003447**

ИИК **KZ KZ238562203116321379**

АО "Банк Центр Кредит"

БИК **KCJBKZKX**

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**