форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за апрель 2015г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аша-А"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта - **«Строительство сетей газопровода по улице Байбосын ата Кабылов в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО»**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	61 446 607	68 820 200	1 447 901	1 621 650
	в том числе оборудование:				
	Выплачен аванс				
	Удержание аванса				
	Удержание 5%	3 072 330	3 441 010	72 395	81 082
	Возврат 5%				
	Услуги инженера (зак.), 1,351%	19 561	21 908	19 561	21 908
	Авторский надзор, 0,2%	2 896	3 243	2 896	3 243
	Всего:	64 541 394	72 286 361	1 542 753	1 727 884
	Сумма к оплате:	**58 374 276**	**65 379 190**	**1 375 506**	**1 540 567**

Подрядчик
Директор
ТОО "Аша-А"

_____ **Мадиев К.П.**

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «Шалхар Бастау»

_____ **Джуматаев А.**

Подрядчик: ТОО "АшА-А"

Субподрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование стройки: Строительство сетей газопровода по улице Байбосын ата и Кабылов в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД АВТОДОРОГАМИ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ								
1	Е0122-46-2 /прим/	Продавливание грунта ПВХ трубами диам. 140 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	32	992,48	560,65	31759	17941	51 980	2,05	66
		м		371,25	359,23	11880	11495	130	1,16	37
2	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	7	849,44	360,98	5946	2527	335	2,7	19
		установ.		488,46	138,6	3419	970	104	0,56	4
3	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	7	676,53	251,39	4736	1760	279	2,35	16
		установ.		425,14	96,53	2976	676	104	0,39	3
4	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	60	831,44	781,34	49886	46880	521	0,28	17
		м		49,84	63,92	2990	3835	104	0,3	18
5	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=0,784	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 196 мм /первое расширение/	60	854,23	803,01	51254	48180	541	0,28	17
		м		50,24	67,96	3014	4078	104	0,32	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е 04-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	60	5063,58	4756,84	303815	285410	3 198	1,68	101
		м		299,04	399,26	17942	23956	104	1,87	112
		Всего прямые затраты:				447 396				
		Всего накладных расходов:				56 855				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30 255				
		ИТОГО:				534 506				
		СМР				534 506				
		Оборудование				0				
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%		8 018				
		ИТОГО с временными, 1,5%				542 524				
		Зимнее удорожание, 1,3.0,7%				4 937				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		0,40%		2 170				
		Затраты на выслугу лет, 1%		1%		5 425				
		Итого в ценах 2001г.				555 056				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,55742		2,55742		1 419 511				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2%		28 390				
		ИТОГО:				1 447 902				
		НДС 12%		12%		173 748				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА АПРЕЛЬ				1 621 650				

Подрядчик
Директор
ТОО "Аша-А"

Мадиев К.П.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «Шалхар Бастау»

Джу[illegible]