Ген.подрядчик ТОО "СКБ Констракшн" Форма N 2в

Субподрядчик ТОО "Уралдомнаремонт-Л"

Договор №13 от 11.10.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: 60-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БЛОК-СЕКЦИЙ 1-2-3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

(общестроительные работы - КЖ)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1016,52927	39,74 1,87	37,82 11,00	40393 1901	38441 11180	0,01 0,04	13 38
2.	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	19,1282391	423,90 423,90	-- --	8108 8108	-- --	2,80 --	53 --
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,1282391	39,74 1,87	37,82 11,00	760 36	723 210	0,01 0,04	0 1
4.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2492,13628	19,70 --	19,70 3,94	49095 --	49095 9819	-- 0,08	-- 206
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1093,04223	3,77 0,48	3,24 1,12	4125 525	3546 1224	0,00 0,00	4 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	207,941427	32,54 1,53	30,98 9,01	6767 318	6441 1873	0,01 0,03	2 6
7.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	474,106454	19,70 --	19,70 3,94	9340 --	9340 1868	-- 0,08	-- 39
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	176,750213	21,55 17,03	4,52 --	3808 3010	798 --	0,11 --	19 --
		Итого по разделу: Земляные работы								122397
		Раздел: Фундаменты								
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжолого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	38,10	4159,03 195,75	66,01 24,93	158459 7458	2515 950	1,35 0,12	51 5
13.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона тяжолого класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	173,868	6208,35 425,25	208,34 78,71	1079434 73937	36224 13685	2,60 0,38	452 67
14.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,2634	52102,00 --	-- --	170030 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,19712	52400,00 --	-- --	62729 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,255	51000,00 --	-- --	166005 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,5808	50900,00 --	-- --	487663 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,3949	48300,00 --	-- --	115674 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								2239993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
		Узел 1 – стыковка сборных колонн с фундаментом								
27.	С143015-3	Колонны сборно-железобетонные 5К9сН-Т1-4.4: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 /В30/	м3	13,20	13000,00 ---	-- ---	171600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	13,20	112,00 ---	-- ---	1478 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	13,20	122,00 ---	-- ---	1610 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	13,20	139,00 ---	-- ---	1835 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,048	53000,00 ---	-- ---	2544 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,891	52400,00 ---	-- ---	46688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0456	51000,00 ---	-- ---	2326 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С143015-31	Деталь сборно-монолитного ригеля 5ДРСх-5,4.2,9: прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5 /В30/, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	6,24	15000,00 ---	-- ---	93600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,24	112,00 ---	-- ---	699 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	6,24	122,00 ---	-- ---	761 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 25 до 27,5								
41.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	6,24	139,00 ---	--- ---	867 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Дополнительное армирование ригелей								
43.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3024	72000,00 ---	--- ---	21773 ---	--- ---	--- ---	--- ---
44.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,504	64400,00 ---	--- ---	32458 ---	--- ---	--- ---	--- ---
45.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1476	52102,00 ---	--- ---	7690 ---	--- ---	--- ---	--- ---
46.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,624	58600,00 ---	--- ---	36566 ---	--- ---	--- ---	--- ---
47.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,6927	48300,00 ---	--- ---	33457 ---	--- ---	--- ---	--- ---
48.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,3984	45800,00 ---	--- ---	18247 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Каркас								474200
		Раздел: Стены, перегородки								
		Стены монолитные								
51.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,524	55620,00 ---	--- ---	84765 ---	--- ---	--- ---	--- ---
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2517	53000,00 ---	--- ---	13340 ---	--- ---	--- ---	--- ---
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,23799	52400,00 ---	--- ---	12471 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 12 мм								
54.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	10,68609	51000,00 -- --	-- -- --	544991 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,0942	50900,00 -- --	-- -- --	4795 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	7,083	48300,00 -- --	-- -- --	342109 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Стены, перегородки								1002470
		Раздел: Перекрытие								
100.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 /13/ см	м2	544,68	2250,00 -- --	-- -- --	1225530 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
101.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	544,68	90,00 -- --	-- -- --	49021 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
102.	С143017-6 1-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	237,24	183,00 -- --	-- -- --	43415 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
103.	С143017-6 5-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	39,90	426,00 -- --	-- -- --	16997 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
104.	С143017-6 1-25	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1960-2050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	71,46	145,00 -- --	-- -- --	10362 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	С143017-6 1-24	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,	м2	22,92	132,00	--	3025	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1860-1950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м			--	--	--	--	--	--
106.	С143017-6 5-27	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	15,96	404,00 ---	-- --	6448 --	-- --	-- --	-- --
107.	С143017-6 1-23	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	98,34	120,00 ---	-- --	11801 --	-- --	-- --	-- --
108.	С143017-6 5-25	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1960-2050 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	26,58	357,00 ---	-- --	9489 --	-- --	-- --	-- --
109.	С143017-6 2-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	32,28	233,00 ---	-- --	7521 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47286	55620,00 ---	-- --	26300 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26394	52102,00 ---	-- --	13752 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,22479	58600,00 ---	-- --	13173 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,663	52400,00 ---	-- --	191941 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	3,37008	48300,00	--	162775	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								1791551
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел: Каркас								
		Узел 1 - стыковка сборных колонн								
145.	С143015-3	Колонны сборно-железобетонные 5К9сН-Т1-4.4: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 /В30/	м3	70,20	13000,00 -- --	-- -- --	912600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
146.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	70,20	112,00 -- --	-- -- --	7862 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
147.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	70,20	122,00 -- --	-- -- --	8564 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
148.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	70,20	139,00 -- --	-- -- --	9758 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
149.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,63	53000,00 -- --	-- -- --	33390 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,684	51000,00 -- --	-- -- --	34884 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
155.	С143015-31	Деталь сборно-монолитного ригеля 5ДРСх-5,4.2,9: прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5 /В30/, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	82,80	15000,00 -- --	-- -- --	1242000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
156.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	82,80	112,00 -- --	-- -- --	9274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
157.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	82,80	122,00	--	10102	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5			--	--	--	--	--	--
158.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	82,80	139,00 --	-- --	11509 --	-- --	-- --	-- --
		Дополнительное армирование ригелей								
160.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	41,157	72000,00 --	-- --	2963304 --	-- --	-- --	-- --
161.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	56,9376	64400,00 --	-- --	3666781 --	-- --	-- --	-- --
162.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	10,3632	62100,00 --	-- --	643555 --	-- --	-- --	-- --
163.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,4192	41200,00 --	-- --	99671 --	-- --	-- --	-- --
164.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9984	52102,00 --	-- --	52019 --	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	5,40	58600,00 --	-- --	316440 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,28476	48300,00 --	-- --	158654 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,2906	45800,00 --	-- --	333909 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								10514276
		Раздел: Стены, перегородки								
		Монолитная диафрагма жесткости Дм1; Дм1н								
170.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2184	55620,00 --	-- --	12147 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,59132	52102,00 --	-- --	82911 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,70924	53000,00 --	-- --	143590 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,12188	52400,00 --	-- --	215987 --	-- --	-- --	-- --
174.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,0752	50900,00 --	-- --	54728 --	-- --	-- --	-- --
		Балка Бм1								
210.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0816	55620,00 --	-- --	4539 --	-- --	-- --	-- --
211.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,298368	52400,00 --	-- --	15634 --	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03528	49502,00 --	-- --	1746 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены, перегородки								531282
		Раздел: Перекрытие **********								
217.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 /13/ см	м2	2689,23	2250,00 --	-- --	6050768 --	-- --	-- --	-- --
218.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	2689,23	90,00 --	-- --	242031 --	-- --	-- --	-- --
219.	С143017-6 1-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	1186,20	183,00 --	-- --	217075 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	С143017-6 5-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	219,45	426,00 -- --	-- --	93486 -- --	-- --	-- --	-- --
221.	С143017-6 1-25	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1960-2050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	357,30	145,00 -- --	-- --	51808 -- --	-- --	-- --	-- --
222.	С143017-6 1-24	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1860-1950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	114,60	132,00 -- --	-- --	15127 -- --	-- --	-- --	-- --
223.	С143017-6 5-27	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	63,84	404,00 -- --	-- --	25791 -- --	-- --	-- --	-- --
224.	С143017-6 1-23	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	491,70	120,00 -- --	-- --	59004 -- --	-- --	-- --	-- --
225.	С143017-6 5-25	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1960-2050 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	122,28	357,00 -- --	-- --	43654 -- --	-- --	-- --	-- --
226.	С143017-6 5-23	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	40,32	313,00 -- --	-- --	12620 -- --	-- --	-- --	-- --
227.	С143017-6 8-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	м2	77,04	657,00 -- --	-- --	50615 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	С143017-6 5-26	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	16,50	380,00 -- --	-- -- --	6270 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
230.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	2,09298	55620,00 -- --	-- -- --	116412 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
231.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,75192	52102,00 -- --	-- -- --	39177 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
232.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,8529	58600,00 -- --	-- -- --	49980 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
233.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,85112	52400,00 -- --	-- -- --	568599 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
234.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,27732	48300,00 -- --	-- -- --	448095 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Перекрытие								8090510
	ИТОГО:						24766680 95293	147123 40809		595 366

Накладные расходы :

На общестроительные работы	141350
Всего накладных расходов:	141350
Итого с накладными	24908030

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1494482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26402512
Итого с временными, 1,2 %	26719342
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	27007911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27114788
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27381981
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	70027209
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1400544
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71427753
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8571330
Итого с НДС	79999083
Итого с понижающим коэффициентом 0,96650593	77319588

Ген.подрядчик

Директор

ТОО «СКБ Констракшн» Саркулов Е.Н.

Субподрядчик

Директор

ТОО «Уралдомнаремонт-Л» Навроцкая Г.Н.