Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик Отделом «Жкх и пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций» **Разработчик (Генпроектировщик)** ТОО "Энергосервис ЭТЛ" **Источник финансирования** Государственный бюджет **Место расположения** поселок Индерборский Индерского района, Атырауской области	**Наименование проекта (рабочего проекта)** Разработка проектно-сметной документации «Разработка проектно-сметной документаций на строительство электроснабжения в поселке Индерборский»	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам Задание на проектирование Технических условий на электроснабжение АО "Атырау-Жарык" за N27-3567, N27-3566 от 28.05.21г, N27-3618, N27-3620 от 01.06.21г, N27-3940 от 11.06.21г, N27-3941 от 11.06.21г.
Графические материалы основных сооружений Ситуационный план (схема трассы) Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)		
Общая площадь выделенной территории. **Протяженность трассы (трубопроводов)** (общая протяженность водоводов и сетей) 10 581м. **Общая протяженность провод алюминиевый** СИП-3 –581м. **Общая протяженность провод алюминиевый** СИП-2, СИП-4 –12 000м. **Общая численность работающих**. - чел	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах** _2022 года, в том числе СМР. – 94904973 тенге **Продолжительность строительства.** – 6 мес	

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта;

Для обеспечения коммуникациями индивидуально – жилищного строительства п.Индерборский.

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

- Климатический район территории для строительства – IV г;
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха в январе – -10°С;
- Среднегодовое количество осадков – 172 мм;
- Ветровое давление – 48 кгс/см²;
- Снеговая нагрузка – 80 кгс/см²;
- Сейсмичность строительства – 6 баллов;

- Наиболее жаркий месяц – июль;
- Наиболее холодный месяц – январь;
- Абсолютный максимум температуры воздуха в холодный месяц – -38°С
- Абсолютный максимум температуры воздуха в жаркий месяц - +45°С
- Глубина сезонного промерзания грунта – 1,25 м.

- конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей.

Сети электроснабжения ~10кВ выполняются проводом марки СИП-3, а магистральные сети ~0,4кВ проводом СИП-2, СИП-4.

Главный инженер проекта Дарбичев Е_____ подпись.

М.П.

Ответственный за составление паспорта Базылов С.Б _____ подпись.

_____ дата составления.