Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

**Заказчик** **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

**Подрядчик** **ТОО "B-grass"**

**Объект** **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Жасоркен в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области"**

**Договор подряда** **Договор о госзакупках №238 от 21.04.2021г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 03.08.2021 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 21 201 435,36 | 10 481 187,40 | | | | 1 122 984,36 | 10 481 187,40 |
| 2 | Удержание аванса 30% | 6 360 430,61 | 3 144 356,22 | | | | | 3 144 356,22 |
| 3 | Удержание 5% | 1 060 071,77 | 524 059,37 | | | | | 524 059,37 |
| **4** | **Итого к оплате** | **13 780 932,98** | **6 812 771,81** | | | | | **6 812 771,81** |

**Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

**И.О. Руководителя** _____ **Бахытұлы К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "B-grass"**

**Директор** _____ **Абуов Д.Д.**

**Технадзор: ТОО "Амиреев"**

**Эксперт** _____ **Амиреев А.**

Форма 4

**Заказчик** КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

**Подрядчик** ТОО "B-grass"

**Объект** "Капитальный ремонт здания средней школы им. Жасоркен в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области"

**Договор подряда** Договор о госзакупках №238 от 21.04.2021г.

## Акт приемки выполненных работ №2 от 03 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | | | |
| | | **Блок 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 37,6 | | 8955,88 | 71,23 | 336741 | 2678 | 296761 | 27697 | 393594 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 992,08 | 31,02 | 37302 | 1166 | | 29155 | |
| 2 | С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,00684 | | 239950,00 | – | 1641 | – | 1641 | – | 1773 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 131 | |
| 3 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 578,094 | | 312,38 | 3,30 | 180587 | 1910 | 156930 | 16257 | 212591 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 37,62 | 1,44 | 21747 | 832 | | 15748 | |
| 4 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 1030,88 | | 4087,61 | 26,40 | 4213832 | 27217 | 3401129 | 572715 | 5169470 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 761,96 | 9,65 | 785486 | 9951 | | 382924 | |
| 5 | С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015 | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 60 | | 1274,00 | – | 76440 | – | 76440 | – | 82555 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6115 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | слуховое окно | 6 | 20443,02<br>7586,32 | 1050,84<br>432,85 | 122658<br>45518 | 6305<br>2597 | 70835 | 34643<br>12584 | 169885 |
| 7 | С121-090101-6801<br>2109-0101-6801<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99<br>*СП - 8%* | м2 | 3 | 26964,00<br>-- | --<br>-- | 80892<br>-- | --<br>-- | 80892 | --<br>6471 | 87363 |
| 8 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 500,00<br>-- | --<br>-- | 6000<br>-- | --<br>-- | 6000 | --<br>480 | 6480 |
| 9 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т конструкций | 0,029 | 85938,73<br>41709,93 | 32300,18<br>10197,71 | 2492<br>1210 | 937<br>296 | 345 | 1084<br>286 | 3862 |
| 10 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009<br>*СП - 8%* | т | 0,029 | 614958,00<br>-- | --<br>-- | 17834<br>-- | --<br>-- | 17834 | --<br>1427 | 19260 |
| 11 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м ограждения | 180,12 | 114,15<br>77,96 | 29,21<br>7,73 | 20561<br>14042 | 5261<br>1392 | 1258 | 11113<br>2534 | 34207 |
| 12 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 1,431954 | 234691,00<br>-- | --<br>-- | 336067<br>-- | --<br>-- | 336067 | --<br>26885 | 362952 |
| 13 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 43,8 | 97,75<br>49,94 | 3,00<br>0,32 | 4282<br>2187 | 132<br>14 | 1963 | 1585<br>469 | 6336 |
| 14 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 43,8 | 158,20<br>58,35 | 4,25<br>0,65 | 6929<br>2556 | 186<br>28 | 4187 | 1860<br>703 | 9493 |
| | | **Блок 2** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 15,39 | 8955,88<br>992,08 | 71,23<br>31,02 | 137831<br>15268 | 1096<br>477 | 121467 | 11337<br>11933 | 161101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(скрутки)<br>*СП - 8%* | т | 0,00633 | 234691,00<br>-- | -- | 1486<br>-- | -- | 1486 | --<br>119 | 1604 |
| 17 | С121-050301-3501<br>2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80<br>*СП - 8%* | т | 0,00855 | 239950,00<br>-- | -- | 2052<br>-- | -- | 2052 | --<br>164 | 2216 |
| 18 | Е11-090501-0301<br>1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | болт | 112 | 164,00<br>162,99 | 1,01<br>0,49 | 18368<br>18255 | 113<br>54 | -- | 13183<br>2524 | 34074 |
| 19 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,014896 | 633838,00<br>-- | -- | 9442<br>-- | -- | 9442 | --<br>755 | 10197 |
| 20 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 236,4428 | 312,38<br>37,62 | 3,30<br>1,44 | 73861<br>8895 | 781<br>340 | 64185 | 6649<br>6441 | 86951 |
| 21 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 395 | 4087,61<br>761,96 | 26,40<br>9,65 | 1614605<br>300973 | 10429<br>3813 | 1303203 | 219446<br>146724 | 1980774 |
| 22 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | слуховое окно | 2 | 20443,02<br>7586,32 | 1050,84<br>432,85 | 40886<br>15173 | 2102<br>866 | 23611 | 11548<br>4195 | 56628 |
| 23 | С121-090101-6801<br>2109-0101-6801<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99<br>*СП - 8%* | м2 | 1 | 26964,00<br>-- | -- | 26964<br>-- | -- | 26964 | --<br>2157 | 29121 |
| 24 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 500,00<br>-- | -- | 2000<br>-- | -- | 2000 | --<br>160 | 2160 |
| 25 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т конструкций | 0,058 | 85938,73<br>41709,93 | 32300,18<br>10197,71 | 4984<br>2419 | 1873<br>591 | 692 | 2168<br>572 | 7724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**<br>*СП - 8%* | т | 0,058 | 614958,00<br>– | –<br>– | 35668<br>– | –<br>– | 35668 | –<br>2853 | 38521 |
| 27 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 1,74 | 97,75<br>49,94 | 3,00<br>0,32 | 170<br>87 | 5<br>1 | 78 | 63<br>19 | 252 |
| 28 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 1,74 | 158,20<br>58,35 | 4,25<br>0,65 | 275<br>102 | 7<br>1 | 166 | 74<br>28 | 377 |
| 29 | Е11-100102-0204<br>1110-0102-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство фронтонов**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 71,1 | 3468,99<br>848,47 | 35,46<br>17,01 | 246645<br>60326 | 2521<br>1209 | 183798 | 44306<br>23276 | 314227 |
| 30 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 22,62 | 3855,96<br>1784,28 | 30,52<br>14,58 | 87222<br>40360 | 690<br>330 | 46172 | 29297<br>9321 | 125840 |
| 31 | Е11-150403-0301<br>1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 93,72 | 937,81<br>728,65 | 2,96<br>1,43 | 87892<br>68289 | 278<br>134 | 19325 | 49265<br>10973 | 148130 |
| | | **Блок 3(между 1 и 2 блоком)** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 1,97 | 8955,88<br>992,08 | 71,23<br>31,02 | 17643<br>1954 | 140<br>61 | 15549 | 1451<br>1528 | 20622 |
| 33 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 99215,95<br>27117,00 | 1283,69<br>583,20 | 3969<br>1085 | 51<br>23 | 2833 | 798<br>381 | 5148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е11-460101-0803<br>1146-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Заполнение бетоном** | м3 | 0,01 | 83774,90 | 1260,13 | 838 | 13 | 563 | 193 | 1113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26209,65 | 531,44 | 262 | 5 | | 82 | |
| 35 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 30,1 | 6635,71 | 123,82 | 199735 | 3727 | 130542 | 47864 | 267406 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2174,95 | 33,61 | 65466 | 1012 | | 19808 | |
| 36 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 4,376 | 3377,27 | 17,36 | 14779 | 76 | 9396 | 3835 | 20103 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1212,81 | 4,37 | 5307 | 19 | | 1489 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 8034268 | 68529 | 6451474 | 1108431 | 9874110 |
| | | | | | | | 1514269 | 25215 | – | 731414 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7946922 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5853948 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1516659 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 534983 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1091994 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 723113 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9762030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1305 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1516659 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 87346 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1038 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22825 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 61501 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16434 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8302 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 112082 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22825 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9874112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1323 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1539484 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 9874110 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1514269 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 68529 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25215 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6451474 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1108431 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 731414 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 9874114 |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | **2,32%** | **229079** | **10 103 193** | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | **0,9%** | **90929** | **10 194 122** | | | | | |
| | **Итого с непредвиденными работами** | **Тенге** | | **2%** | **203882** | **10 398 005** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с НДС** | | **Тенге** | | **12%** | **1247761** | **11 645 765** | | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | | **Тенге** | | | | **10 481 187,40** | | | | | |

**Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

**И.О.Руководителя** _____ **Бахытұлы К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "B-grass"**

**Директор** _____ **Абуов Д.Д.**

**Технадзор: ТОО "Амиреев"**

**Эксперт** _____ **Амиреев А.**