Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "B-grass"**

Объект **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Жасоркен в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области"**

Договор подряда **Договор о госзакупках №238 от 21.04.2021г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 28.07.2021 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	10 720 247,96	10 720 247,96				1 148 598,00	10 720 247,96
2	Удержание аванса 30%	3 216 074,39	3 216 074,39					3 216 074,39
3	Удержание 5%	536 012,40	536 012,40					536 012,40
4	**Итого к оплате**	**6 968 161,17**	**6 968 161,17**					**6 968 161,17**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О. Руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор: ТОО "Амиреев"

Эксперт _____ **Амиреев А.**

Форма 4

Заказчик КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "B-grass"

Объект "Капитальный ремонт здания средней школы им. Жасоркен в селе Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области"

Договор подряда Договор о госзакупках №238 от 21.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 28 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Блок 1										
1	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**936,72**		**162,21**	**19,25**	**151945**	**18033**	**--**	**100438**	**272573**
		НР - 72%; СП - 8%				**142,96**	**5,96**	**133912**	**5584**		**20191**	
2	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**936,72**		**233,95**	**12,14**	**219143**	**11369**	**--**	**152132**	**400977**
		НР - 72%; СП - 8%				**221,81**	**3,76**	**207774**	**3521**		**29702**	
3	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**936,72**		**262,66**	**1,61**	**246041**	**1511**	**--**	**176062**	**455872**
		НР - 72%; СП - 8%				**261,05**	**--**	**244531**	**--**		**33768**	
4	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**142**		**60,46**	**0,89**	**8585**	**126**	**--**	**6090**	**15849**
		НР - 72%; СП - 8%				**59,57**	**--**	**8458**	**--**		**1174**	
5	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,08236**		**384657,06**	**2786,91**	**31680**	**230**	**--**	**22714**	**58746**
		НР - 72%; СП - 8%				**381870,15**	**1178,15**	**31451**	**97**		**4352**	
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08236**		**234691,00**	**--**	**19329**	**--**	**19329**	**--**	**20875**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1546**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	37,6	100807,94 26177,45	1755,61 703,65	3790378 984272	66011 26457	2740095	727725 361448	4879552
8	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1030,88	627,69 184,73	12,02 5,93	647073 190438	12389 6118	444246	141520 63087	851680
		Блок 2									
9	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	395	162,21 142,96	19,25 5,96	64073 56469	7604 2355	--	42353 8514	114940
10	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	395	233,95 221,81	12,14 3,76	92409 87615	4794 1485	--	64152 12525	169086
11	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	395	262,66 261,05	1,61 --	103752 103115	637 --	--	74243 14240	192234
12	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	40	60,46 59,57	0,89 --	2418 2383	36 --	--	1716 331	4464
13	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,04545	384657,06 381870,15	2786,91 1178,15	17483 17356	127 54	--	12535 2401	32419
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04545	234691,00 --	-- --	10667 --	-- --	10667	-- 853	11520
15	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	15,39	100807,94 26177,45	1755,61 703,65	1551434 402871	27019 10829	1121544	297864 147944	1997242
16	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	395	627,69 184,73	12,02 5,93	247937 72970	4747 2344	170220	54226 24173	326336
		Блок 3(между 1 и 2 блоком)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	27,35	162,21 142,96	19,25 5,96	4436 3910	527 163	--	2933 590	7958
18	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	27,35	233,95 221,81	12,14 3,76	6398 6067	332 103	--	4442 867	11708
19	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	27,35	262,66 261,05	1,61 --	7184 7140	44 --	--	5141 986	13310
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,97	100807,94 26177,45	1755,61 703,65	198592 51570	3459 1386	143563	38128 18938	255657
21	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	13,32	96,00 --	-- --	1279 --	-- --		-- 102	1381
22	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	13,32	344,00 --	-- --	4582 --	-- --		-- 367	4949
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7426818 2612301	158992 60495	4649664 --	1924414 748099	10099328
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7426818				
		Материалы	Тенге				4619669				
		Всего заработная плата	Тенге					2672796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29996				
		Транспортные расходы	Тенге				5861				
		Накладные расходы	Тенге				1924413				
		Сметная прибыль	Тенге				748099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10099330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
		Сметная заработная плата	Тенге					2672796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10099330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
		Сметная заработная плата	Тенге					2672796			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								10099328
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2612301				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4649664		
		- Перевозка грузов	Тенге				5861				
		- Накладные расходы	Тенге							1924414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							748099	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10099328
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%	234304	10 333 632					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	0,9%	93003	10 426 635					
		Итого с непредвиденными работами	Тенге	2%	208533	10 635 168					
		Итого с НДС	Тенге	12%	1276220	11 911 388					
		Итого с пересчетным коэффициентом	Тенге			10 720 247,96					

Заказчик: КГУ "Отдел образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.О.руководителя _____ **Бахытұлы К.**

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор ТОО "Амиреев"

Эксперт _____ **Амиреев А.**