Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги 7 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №18 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	145	110	15950
2	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	470	110	51700
3	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	470	174	81780
4	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	665	18	11970
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
5	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	982	817	802294
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	130	426	55380
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,688	1 536	19489
	Раздел 4.	**Обустройство**				
8	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	35334
9	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 026	20052
10	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	13470
11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	62 947	10072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1117491
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					74872
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			120683
	Итого		Тенге			1313046

	Сметная прибыль - 5%	Тенге			**59618**
	Непредвиденные работы и затраты-3%				**39391**
	Итого в сметных ценах	Тенге			**1412056**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	Тенге			**1517960**
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			**182155**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			**1700115**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Аким_____Ержан.О

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт_____Сисенбеков К.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.