Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к жилому дому по пр.Алашахана 34Ж г.Жезказган (электроснабжение). Корректировка»

ДОГОВОР №22/23 от 28.03.2023г. Доп согл. №1 от 20.12.2023г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№22/23	28.03.2023г.				
		1	20.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ (электроснабжение) к жилому дому по пр.Алашахана 34Ж г.Жезказган	15 100 809,92	**13 482 866,00**		-	-	-	-	-	1 617 943,92	15 100 809,92
Удержание аванса 30%	4 530 242,98	4 044 859,80		-	-	-	-	-	485 383,18	4 530 242,98
Обеспечение исполнения 5 %	755 040,50	674 143,30		-	-	-	-	-	80 897,20	755 040,50
Итого к оплате	9 815 526,45	8 763 862,90		-	-	-	-	-	1 051 663,55	9 815 526,45

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Al-Ganybayit»

Эксперт _____ Есентуреев О.Ж.
Аттестат KZ02VJE00023635 от
ИИН 610131301038

Принял
Заказчик:
ГУ ""Отдел строительства города Жезказгана"
Руководитель _____ Келмаганбетова М.К.
БИН 131040000187

Заведующий сектором _____ Анасова А.Д.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

ДОГОВОР №22/23 от 28.03.2023г. Доп согл. №1 от 20.12.2023г.

Наименование стройки: «Строительство ИКИ к жилому дому по пр.Алашахана 34Ж г.Жезказган (электроснабжение). Корректировка»

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1-01 Суммарная смета для объекта - 1-01 работы

			Смета Э9019053: Вынос объектов в натуру [1-01-01-01]									
1	1	**ССЦН** *РК 8.03-04-2022 Р1 т.1601-0204-04 п.2 К=1,4 прим*	**Проложение ходов теодолитных, II категория сложности /КЛ-0,4кВ/**	км	0,162	26 095,0	0,0	4 227,0	0,0			4 227,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
2	2	**ССЦИ** *РК 8.03-04-2022 Р1 т.1601-0204-03 п.33*	**Изготовление и установка (закладка) геодезических знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др, III категория грунта**	шт	8,1	937,0	0,0	7 590,0	0,0			7 590,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э9019053: Вынос объектов в натуру [1-01-01-01]					11 817,0	0,0	0,0	0,0	11 817,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					11 817,0	0,0	0,0	0,0	11 817,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

Суммарная смета для объекта - 4-01 работы

			Смета Э9019023: Электроснабжение [4-01-01-01]									
1	1	**6124-0303-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	м	0,8	291 072,0	48 949,0	232 858,0	39 159,0	81 706,0		232 858,0
						139 991,0	12 676,0	111 993,0	10 141,0			
2	2	**515-301-0706** *РСНБ РК 2022*	**Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07)**	шт.	1	1 598 085,0		1 609 591,0				1 609 591,0
										1 598 085,0		
3	3	**6124-0201-0407** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2**	шт.	32	2 494,0	0,0	79 808,0	0,0			79 808,0
						2 494,0	0,0	79 808,0	0,0			
4	4	**6124-0302-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А**	шт.	4	28 672,0	372,0	114 688,0	1 488,0	24 512,0		114 688,0
						22 172,0	80,0	88 688,0	320,0			
5	5	**247-204-3430** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА**	шт.	4	49 339,0		197 356,0		197 356,0		197 356,0

6	6	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	6 390,0 6 089,0	261,0 80,0	12 780,0 12 178,0	522,0 160,0	80,0		12 780,0
7	7	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	79 615,0		159 230,0		159 230,0		159 230,0
8	8	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	2	262 453,0 262 453,0	0,0 0,0	524 906,0 524 906,0	0,0 0,0			524 906,0
9	9	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	12	16 778,0 13 480,0	1 263,0 373,0	201 336,0 161 760,0	15 156,0 4 476,0	24 420,0		201 336,0
10	10	247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	12	5 336,0		64 032,0		64 032,0		64 032,0
11	11	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования /динрейка/	м	0,4	786,0 565,0	87,0 26,0	314,0 226,0	34,0 10,0	54,0		314,0
12	12	261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	691,0		1 382,0		1 382,0		1 382,0
13	13	6124-0103-2002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	шт.	2	8 886,0 6 740,0	2 086,0 638,0	17 772,0 13 480,0	4 172,0 1 276,0	120,0		17 772,0
14	14	ОО *VEKTOR6 Актобе*	УЗИП РИФ-Э-I+II 255/25 с (3+0)	шт.	2	194 873,25		389 746,0		389 746,0		389 746,0
15	15	6101-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	43,74	799,0 0,0	799,0 233,0	34 948,0 0,0	34 948,0 10 191,0			34 948,0
16	16	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	162	914,0 405,0	509,0 164,0	148 068,0 65 610,0	82 458,0 26 568,0			148 068,0
17	17	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	162	281,0 135,0	146,0 47,0	45 522,0 21 870,0	23 652,0 7 614,0			45 522,0
18	18	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	14,58	6 590,0		96 082,0		96 082,0		96 082,0
19	19	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	28,2852	128,0 0,0	128,0 32,0	3 621,0 0,0	3 620,0 905,0			3 621,0
20	20	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8748	6 503,0 6 503,0	0,0 0,0	5 689,0 5 689,0	0,0 0,0			5 689,0
21	21	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	28,2852	863,0 529,0	334,0 105,0	24 410,0 14 963,0	9 447,0 2 970,0			24 410,0

22	22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную вытесняемого грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,58	4 546,0	0,0	66 281,0	0,0			66 281,0
						4 546,0	0,0	66 281,0	0,0			
23	23	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,2	92 269,0	52 484,0	18 454,0	10 497,0			18 454,0
						39 785,0	10 755,0	7 957,0	2 151,0			
24	24	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	204	1 118,0		228 072,0		228 072,0		228 072,0
25	25	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	100	626,0	25,0	62 600,0	2 500,0	400,0		62 600,0
						597,0	0,0	59 700,0	0,0			
26	26	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	102	3 093,0		315 486,0		315 486,0		315 486,0
27	27	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью /кабели в трубе/	футляр	2	9 794,0	1 008,0	19 588,0	2 016,0	5 086,0		19 588,0
						6 243,0	21,0	12 486,0	42,0			
28	28	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	2 817,0	1 132,0	281 700,0	113 200,0	6 700,0		281 700,0
						1 618,0	305,0	161 800,0	30 500,0			
29	29	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	246	2 244,0	977,0	552 024,0	240 342,0	13 284,0		552 024,0
						1 213,0	267,0	298 398,0	65 682,0			
30	30	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.*	м	136	4 266,0	2 332,0	580 176,0	317 152,0	22 440,0		580 176,0
						1 769,0	693,0	240 584,0	94 248,0			
31	31	6124-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	4	3 456,0	1 274,0	13 824,0	5 096,0	368,0		13 824,0
						2 090,0	336,0	8 360,0	1 344,0			
32	32	243-113-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,4957	8 514 909,0		4 220 840,0		4 220 840,0		4 220 840,0
33	33	6124-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	8	104 554,0	64 039,0	836 432,0	512 312,0	592,0		836 432,0
						40 441,0	20 945,0	323 528,0	167 560,0			
34	34	243-903-2085 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1НН-4х150/240-А-М	шт.	8	57 826,0		462 608,0		462 608,0		462 608,0
35	35	6124-0201-1503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	13 873,0	261,0	110 984,0	2 088,0	1 056,0		110 984,0
						13 480,0	80,0	107 840,0	640,0			
36	36	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	4	2 628,0	11,0	10 512,0	44,0	292,0		10 512,0
						2 544,0	2,0	10 176,0	8,0			
37	37	243-602-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 35 мм2	км	0,0041	2 470 603,0		10 129,0		10 129,0		10 129,0

			ИТОГО по акту					**11 753 849,0**	**1 419 903,0**	**6 326 073,0**	**0,0**	**11 753 849,0**
								2 398 281,0	**426 806,0**	**1 609 591,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1 609 591,0**		
			Всего по объекту									**11 765 666**
			в том числе оборудования									**1 609 591**
			прочие затраты									11 817
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									760 819
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									32 715
			Итого									**12 559 200**
			Сметная прибыль 5%									**546 890**
			Непредвиденные работы изатраты 3%									**376 776**
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1:									**13 482 866**
			Итого									**13 482 866,00**
			НДС (12 %)									1 617 943,92
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**15 100 809,92**

Принял
Заказчик:
ГУ ""Отдел строительства города Жезказгана"
Руководитель _____ Келмаганбетова М.К.
БИН 131040000187

Заведующий сектором _____Анасова А.Д.

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____Самуратов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Аква-Рем»

Эксперт _____ Ахметова Л.С.
Приказ № 4-2023АН от 20.04.2023г.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Al-Ganybayit»

Эксперт _____Есентуреев О.Ж.
Аттестат KZ02VJE00023635 от
ИИН 610131301038