Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Управление строительства города Шымкент",г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17** **060240010563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) №288 от 22.11.2021 года

Номер документа	Дата составления
86	16.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительно - монтажные работы			шт	1	370 596 296,00	370 596 296,00	39 706 746,00
				Итого	1	x	370 596 296,00	39 706 746,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 16.09.2022

М.П.

:азчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
дрядчик: ТОО "BiGlobal"
:ический надзор: ТОО "Raiymbek & company"
горский надзор: ТОО "Конструктор 80"
именование объекта: Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)
говор подряда: №288 от 22.11.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 16 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
оительство дворца льников в г. Шымкент в мкр. сат (Общеобразовательная ла)	3 279 410 175	330 889 550		370 596 296					39 706 746	370 596 296
го к оплате	**3 279 410 175**	**330 889 550**		**370 596 296**					**39 706 746**	**370 596 296**

:азчик:
оводитель ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
_____ Баимбетов М.С.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ Рустем И.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Тлеубергенов Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Конструктор 80"
_____ Ториев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)

(наименование, адрес)

Здание дворца школьников

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы**

а) в текущих ценах на 15.09.2022

ации лете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37)									
	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	171,64	8922,77	512,75	1531504	88009	342616	1044860	2782473
					6413,89	131,82	1100880	22626		206109	
	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500/D600/	м3	168,2072	22124		3721416		3721416		4019129
										297713	
	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,172	485604,72	2430,92	83524	418	70233	12101	103275
					74842,8	808,92	12873	139		7650	
	Е11-080401-0401 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1372,373	2336,88	204,85	3207071	281131	848511	1994906	5618135
					1513,75	49,28	2077430	67631		416158	
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	84,4537231	46609		3936304		3936304		4251208
										314904	
		Итого по разделу: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37)									16774220
		Раздел: 2. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45) Обрамление дверного проема (АР 43)									
0	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Усиление стен и перегородок/	т конструкций	8,06	110306,33	5210,57	889069	41997	17267	584476	1591429
					102953,4	2141,65	829804	17262		117884	
1	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,06	818975		6600938		6600938		7129013
										528075	
2	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,26	992695,52	8146,04	258101	2118	238064	21617	302095
					68917,8	1542,94	17919	401		22377	
3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,53	408331		216415		216415		233728
										17313	
		Итого по разделу: 2. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45) Обрамление дверного проема (АР 43)									9256265
		Раздел: 3. Кровля (АР 15) Основная									
6	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка/Пароизоляция/	м2 поверхности покрытия изоляции	2200	596,08	7,86	1311376	17292	882442	319101	1760915
					187,11	3,74	411642	8228		130438	
ОП	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2200	1006,03	54,49	2213266	119878	785664	1230875	3719672
					594,42	13,72	1307724	30184		275531	
ОП	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	110	23746		2612060		2612060		2821025
										208965	
7	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	540	15478,98	1881,96	8358649	1016259	5807284	1665328	10825895
					2842,79	509,32	1535107	275033		801918	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	E11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка/Разделительный слой/		2200	596,08	7,86	1311376	17292	882442	319101	1760915
			м2 поверхности покрытия изоляции		187,11	3,74	411642	8228		130438	
	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		2198	574,33	112,07	1262377	246330	455755	574233	1983539
			м2 стяжки		254,91	29,06	560292	63874		146929	
	E11-120101-1702 К=60	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2198	155,6	99,2	342009	218042	0	168567	551422
			м2 стяжки		56,4	26,96	123967	59258		40846	
	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		6,046905	16950,26	1525,7	102497	9225	190	88401	206170
			т		15393,2	671,8	93081	4062		15272	
	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		6,046905	408331		2469139		2469139		2666670
			т							197531	
	E11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		2431,65	314,77	10,85	765410	26384	444360	274539	1123145
			м2 изолируемой поверхности		121,18	1,54	294667	3745		83196	
	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		2431,65	546,32	15,66	1328459	38079	898446	373397	1838005
			м2 кровли		161,18	5,73	391933	13933		136149	
	C1235-103-0408	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли,марки ЭПП-5.0		2796,398	1067		2983757		2983757		3222458
			м2							238701	
		Итого по разделу: 3. Кровля (АР 15) Основная									32479831
		Раздел: 4. Полы (АР 32,33)Тип 2 на отм.0,000									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		216	801,91	32,87	173213	7100	82374	81949	275575
			м2 стяжки		387,68	15,93	83739	3441		20413	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		216	1054,94	55,84	227867	12061	205459	15072	262374
			м2 стяжки		47,9	26,33	10346	5687		19435	
		Итого по разделу: 4. Полы (АР 32,33)Тип 2 на отм.0,000									537949
		Раздел: 5. Тип 1 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		450,17	801,91	32,87	360996	14797	171677	170792	574331
			м2 стяжки		387,68	15,93	174522	7171		42543	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		450,17	1054,94	55,84	474902	25138	428202	31411	546818
			м2 стяжки		47,9	26,33	21563	11853		40505	
		Итого по разделу: 5. Тип 1 на отм.+4,800									1121149
		Раздел: 6. Тип 2 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		239,56	801,91	32,87	192106	7874	91359	90887	305632
			м2 стяжки		387,68	15,93	92873	3816		22639	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		239,56	1054,94	55,84	252721	13377	227869	16716	290992
			м2 стяжки		47,9	26,33	11475	6308		21555	
		Итого по разделу: 6. Тип 2 на отм.+4,800									596624
		Раздел: 7. Тип 3 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		569,46	801,91	32,87	456656	18718	217169	216049	726521
			м2 стяжки		387,68	15,93	220768	9071		53816	
	E11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		569,46	1160,43	61,42	660818	34976	595837	43712	760892
			м2 стяжки		52,69	28,97	30005	16497		56362	
		Итого по разделу: 7. Тип 3 на отм.+4,800									1487413
		Раздел: 8. Тип 4 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		105,16	801,91	32,87	84329	3456	40104	39897	134164
			м2 стяжки		387,68	15,93	40768	1675		9938	
	E11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		105,16	1160,43	61,42	122031	6458	110031	8072	140511
			м2 стяжки		52,69	28,97	5541	3046		10408	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу: 8. Тип 4 на отм.+4,800									274675
		Раздел: 9. Тип 5 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		294,8	801,91	32,87	236403	9690	112425	111845	376108
			м2 стяжки		387,68	15,93	114288	4696		27860	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		294,8	1054,94	55,84	310996	16462	280414	20570	358091
			м2 стяжки		47,9	26,33	14121	7762		26525	
		Итого по разделу: 9. Тип 5 на отм.+4,800									734199
		Раздел: 10. Тип 6 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		251,68	801,91	32,87	201825	8272	95981	95486	321096
			м2 стяжки		387,68	15,93	97571	4009		23785	
	E11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		251,68	1160,43	61,42	292057	15458	263338	19319	336286
			м2 стяжки		52,69	28,97	13261	7291		24910	
		Итого по разделу: 10. Тип 6 на отм.+4,800									657382
		Раздел: 11. Тип 7 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		42	801,91	32,87	33680	1380	16017	15935	53584
			м2 стяжки		387,68	15,93	16283	669		3969	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		42	1054,94	55,84	44307	2345	39950	2931	51017
			м2 стяжки		47,9	26,33	2012	1106		3779	
		Итого по разделу: 11. Тип 7 на отм.+4,800									104601
		Раздел: 12. Тип 8 на отм.+4,800									
	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		23	801,91	32,87	18444	756	8771	8726	29344
			м2 стяжки		387,68	15,93	8917	366		2174	
	E11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		23	1054,94	55,84	24264	1285	21878	1605	27938
			м2 стяжки		47,9	26,33	1102	606		2069	
		Итого по разделу: 12. Тип 8 на отм.+4,800									57282
		Раздел: 13. Витражи (АР 25, 26)Наружные									
	E11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		540,43	8284,03	528,67	4476938	285709	3502	2985448	8059377
			м2		7748,88	257,22	4187727	139009		596991	
	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-1 900х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		32,13	125937,5		4046372		4046372		4370082
			м2							323710	
	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-1,1 900х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		18,22	125937,5		2294581		2294581		2478147
			м2							183566	
	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-2 1800х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		28,74	125937,5		3619444		3619444		3909000
			м2							289556	
	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-2,1 1800х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		12,73	125937,5		1603184		1603184		1731439
			м2							128255	
	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-3 2700х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		43,24	125937,5		5445538		5445538		5881181
			м2							435643	

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-3,1 2700х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	8,52	125937,5		1072988		1072988	85839	1158827
7	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-3,2 2700х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	21,8	125937,5		2745438		2745438	219635	2965073
8	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-4 3600х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	15,02	125937,5		1891581		1891581	151326	2042907
9	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-4,1 3600х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	29,6	125937,5		3727750		3727750	298220	4025970
1	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-6 6300х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	25,49	125937,5		3210147		3210147	256812	3466959
3	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-7 900х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	41,79	125937,5		5262928		5262928	421034	5683962
4	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-7,1 900х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	29,7	125937,5		3740344		3740344	299228	4039572
5	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-8 1800х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	44,28	125937,5		5576512		5576512	446121	6022633
6	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-8,1 1800х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	20,4	125937,5		2569125		2569125	205530	2774655
7	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-9 2700х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	22,47	125937,5		2829816		2829816	226385	3056201
8	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-9,1 2700х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	23,01	125937,5		2897822		2897822	231826	3129648

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-10 3600х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	30,55	125937,5		3847391		3847391		4155182
										307791	
0	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-10,1 3600х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	20,7	125937,5		2606906		2606906		2815458
										208552	
1	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-11 4500х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	12,9	125937,5		1624594		1624594		1754562
										129968	
2	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-11,1 4500х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	12,87	125937,5		1620816		1620816		1750481
										129665	
3	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-12 5400х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	30,9	125937,5		3891469		3891469		4202787
										311318	
4	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-12,1 5400х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	15,37	125937,5		1935659		1935659		2090512
										154853	
		Итого по разделу: 13. Витражи (АР 25, 26)Наружные									81564614
		Раздел: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР 1)									
9	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	500	848,57	46,52	424285	23260	123700	268221	747907
					554,65	22,17	277325	11085		55401	
1	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	25,75	32632		840274		840274		907496
										67222	
2	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	500	321,31	0,24	160655	120	140705	15908	190688
					39,66	0,11	19830	55		14125	
3	С1231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	м2	500	5902		2951000		2951000		3187080
										236080	
		Итого по разделу: 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР 1)									5033171
		ИТОГО:					126585889	2631146	109341744	12932053	150679376
							14612998	819823		11161434	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		2260191				
		Итого с временными									152939566
		Зимние удорожания			0,7 %		1070577				
		Итого с зимними удорожаниями									154010143
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3080203				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									157090346
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									164952941

ции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС			**12 %**		**19794353**				
		Итого с НДС									**184747294**
		Сумма скидки, К=0,95									**9237365**
		Итого с учетом скидки									**175509929**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-07 Подаорная стена работы

а) в текущих ценах на 15.09.2022

ции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Архитектурно-строительная часть Подпорная стена									
	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		80,50224	267,32	267,32	21520	21520	0	2889	26362
			м3 грунта		0	49,84	0	4012		1953	
	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,15297	2746,55	0	5913	0	0	4258	10985
			м3 грунта		2746,55	0	5913	0		814	
	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		43,776	972,97	0	42593	0	0	30667	79121
			м3 грунта		972,97	0	42593	0		5861	
		Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительная часть Подпорная стена									116468
		Раздел: 2. Устройство подпорной стены									
	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. В3,5. Устройство		9,12	19690,36	1152,67	179576	10512	156148	14007	209070
			м3		1416,15	271,59	12915	2477		15487	
	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство		48,28	69507,72	16001,05	3355833	772531	1628695	1063067	4772412
			м3		19772,3	6440,55	954607	310950		353512	
	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,32	22512,1	1056,58	97252	4565	1244	84643	196447
			т		21167,52	363,63	91444	1571		14552	
	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4,32	398962		1723516		1723516		1861397
			т							137881	
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,65	402525		261641		261641		282572
			т							20931	
		Итого по разделу: 2. Устройство подпорной стены									7321898
		ИТОГО:					**5687844**	**809128**	3771244	**1199531**	7438366
							1107472	**319010**		**550991**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**111575**				
		Итого с временными									**7549941**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**52850**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7602791**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**152056**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7754847**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**8142988**
		НДС			**12 %**		**977159**				
		Итого с НДС									**9120147**
		Сумма скидки, К=0,95									**456007**
		Итого с учетом скидки									**8664140**

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 СКУД работы

) в текущих ценах на 15.09.2022

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Система контроля и управления доступом (СКУД)									
	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2295,980392	108,45	1,75	248999	4018	45231	145027	425548
					87	0,73	199750	1676		31522	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м	289,5	592,88		171639		171639		185370
										13731	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Кабель ТехноКИПнг(D) 2х2х0,6	м	233,8	725,84		169701		169701		183277
										13576	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м	1818,6	329,68		599556		599556		647520
										47964	
	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2423,29703	380,64	16,81	922404	40735	108636	563562	1604843
					319	4	773032	9693		118877	
	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2447,53	32		78321		78321		84587
										6266	
		Итого по разделу: 1. Система контроля и управления доступом (СКУД)									3131145
		ИТОГО:					2190620	44753	1173084	708589	3131145
							972782	11369		231936	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**46967**				**3178112**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**22247**				**3200359**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**64007**				**3264366**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1.05005142									**3427752**
		НДС			**12 %**		**411330**				**3839082**
		Итого с НДС									**191954**
		Сумма скидки, К=0,95									**3647128**
		Итого с учетом скидки									

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Автоматизация АСУД работы

а) в текущих ценах на 15.09.2022

виции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. DDC-0.1 в составе									
1	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	Страниц - 20		29298,95	2801,49	29299	2801	21829	4147	36122

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		4668	1091,1	4668	1091		2676	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Шкаф металлический с подсведкой и концевиком, 800x1200x250 (ШхВхГ) IP54	шт	1	94714,29		94714		94714	7577	102291
	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3119,55 1475	30,71 0	6239 2950	61 0	3228	2124 669	9032
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 10A C A9K24110 Schneider Electric	шт	1	9369,89		9370		9370		9370
		Отпускная цена			9370		9370				
		Сметная стоимость оборудования					*9370*				
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 6A C A9K24106 Schneider Electric	шт	1	11842,17		11842		11842		11842
		Отпускная цена			11842		11842				
		Сметная стоимость оборудования					*11842*				
	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1996,01 1792,2	86,46 36,37	3992 3584	173 73	235	2633 530	7155
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Управляющий трансформатор 24В 63ВА ABT7ESM006B Schneider Electric	шт	1	105533,29		105533		105533		105533
		Отпускная цена			105533		105533				
		Сметная стоимость оборудования					*105533*				
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Управляющий трансформатор 24В 40ВА ABT7ESM004B Schneider Electric	шт	1	94981,51		94982		94982		94982
		Отпускная цена			94982		94982				
		Сметная стоимость оборудования					*94982*				
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Источник питания для AS/AS-P, 24В 30Вт SXWPS24VX10001 PS-24V Schneider Electric	шт	1	262608,7		262609		262609		262609
		Отпускная цена			262609		262609				
		Сметная стоимость оборудования					*262609*				
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Монтажное основание для источника питания PS-24V SXWTBPSW110001 TB-PS-W1 Schneider Electric	шт	1	121490,37		121490		121490	9719	131209
	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	68886,81 56924	10863 3190,74	68887 56924	10863 3191	1100	36670 8445	114002
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Контроллер SmartX, до 464точек 2xEth 2xRS-485 SXWASPXXX10001 AS-P Schneider Electric	шт	1	3218311,87		3218312		3218312		3218312
		Отпускная цена			3218312		3218312				
		Сметная стоимость оборудования					*3218312*				
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Монтажное основание для контроллера SmartX AS-P SXWTBASW110002 TB-ASP-W1 Schneider Electric	шт	1	127641,83		127642		127642	10211	137853
	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1309,43 1278	31,43 14,98	6547 6390	157 75	0	4849 912	12308
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Модуль, 12 цифр.выходов FormA-замык.контакт SXWDOA12X10001 DO-FA-12 Schneider Electric	шт	1	661735,64		661736		661736		661736
		Отпускная цена			661736		661736				
		Сметная стоимость оборудования					*661736*				
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Модуль, 16 цифр.входов-контакт,счетчик SXWDI16XX10001 DI-16 Schneider Electric	шт	3	495728,22		1487185		1487185		1487185
		Отпускная цена			495728		1487185				
		Сметная стоимость оборудования					*1487185*				
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Модуль, 16xUI-контакт,счетчик,дискр,0-10В/0-20мА, резист SXWUI16XX10001 UI-16 Schneider Electric	шт	1	932342,45		932342		932342		932342
		Отпускная цена			932342		932342				

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная стоимость оборудования					*932342*				
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Монтажное основание для модуля ввода/вывода SXWTBIOW110001 TB-IO-W1 Schneider Electric	шт	5	110726,29		553631		553631		597922
										44291	
	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	688,5	0	6885	0	0	4200	11972
					688,5	0	6885	0		887	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Реле промежуточное, 5A, 2C/O, 24VAC, LED RXG23B7 Schneider Electric	шт	10	11701,45		117014		117014		126375
										9361	
	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	1446,58	0	14466	0	2966	7015	23199
					1150	0	11500	0		1718	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 C/O RGZE1S48M Schneider Electric	шт	10	6381,9		63819		63819		68925
										5106	
	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	574,54	4,58	1149	9	20	809	2115
					560,16	1,45	1120	3		157	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310 Schneider Electric	шт	2	20954,02		41908		41908		45261
										3353	
	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3119,55	30,71	37435	369	19366	12744	54193
					1475	0	17700	0		4014	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автоматический выключатель iK60 3П 25A C A9K24325 Schneider Electric	шт	1	33581,24		33581		33581		33581
		Отпускная цена			33581		33581				
		Сметная стоимость оборудования					*33581*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 1A C A9K24101 Schneider Electric	шт	1	17263,38		17263		17263		17263
		Отпускная цена			17263		17263				
		Сметная стоимость оборудования					*17263*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автомат защиты двигателя 0,4...0,63 A GV2ME04 Schneider Electric	шт	1	81682,31		81682		81682		81682
		Отпускная цена			81682		81682				
		Сметная стоимость оборудования					*81682*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автомат защиты двигателя 1...1,6 A GV2ME06 Schneider Electric	шт	1	101417,98		101418		101418		101418
		Отпускная цена			101418		101418				
		Сметная стоимость оборудования					*101418*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автомат защиты двигателя 1,6...2,5 A GV2ME07 Schneider Electric	шт	2	100890,97		201782		201782		201782
		Отпускная цена			100891		201782				
		Сметная стоимость оборудования					*201782*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автомат защиты двигателя 2,5...4 A GV2ME08 Schneider Electric	шт	2	100890,97		201782		201782		201782
		Отпускная цена			100891		201782				
		Сметная стоимость оборудования					*201782*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автомат защиты двигателя 4...6,3 A GV2ME10 Schneider Electric	шт	4	97725,05		390900		390900		390900
		Отпускная цена			97725		390900				
		Сметная стоимость оборудования					*390900*				
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Дополнительный контакт для автомата защиты 1NO+1NC GVAE11 Schneider Electric	шт	10	19891,68		198917		198917		214830
										15913	
	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	10	13637,66	127,48	136377	1275	88422	33871	183868
					4668	36,37	46680	364		13620	

ции в тете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Контактор Е 1НО 6А 400В АС3 220В 50ГЦ LC1K0610M7 Schneider Electric	шт	10	46376,15		463762		463762		500863
	Ц13-080305-0107 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	467,73	3,49	4677	34	130	37101 3259	8571
					451,24	1,45	4512	14		635	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Переключатель 3-хпозиционный XA2ED33 Schneider Electric	шт	10	6381,9		63819		63819		68925
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Дополнительный контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZA2EE101 Schneider Electric	шт	10	1066,25		10662		10662	5106	11515
	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	1886,05	349,2	37721	6984	777	853 23666	66298
					1498	145,48	29960	2910		4911	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Сигнальная лампа, зеленая, ~220В XA2EVM3LC Schneider Electric	шт	10	2976,14		29761		29761	2381	32142
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Сигнальная лампа, красная ~220В XA2EVM4LC Schneider Electric	шт	10	2976,14		29761		29761	2381	32142
	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	688,5	0	6885	0	0	4200	11972
					688,5	0	6885	0		887	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Реле промежуточное, 5А, 2С/О, ~230В, LED RXG23P7 Schneider Electric	шт	10	17017,09		170171		170171	13614	183785
	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	1446,58	0	14466	0	2966	7015	23199
					1150	0	11500	0		1718	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 С/О RGZE1S48M Schneider Electric	шт	10	6381,9		63819		63819	5106	68925
	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	10	688,5	0	6885	0	0	4200	11972
					688,5	0	6885	0		887	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Реле контроля тока РКТ-1 контроль токов до 1А или до 5А РКТ-1 АС100-265В УХЛ4 Meandr	шт	10	42587,64		425876		425876	34070	459946
		Итого по разделу: 1. DDC-0.1 в составе									11171207
		Раздел: 2. DDC-1.1 в составе									
	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	29298,95	2801,49	29299	2801	21829	4147	36122
					4668	1091,1	4668	1091		2676	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком, 850х800х200 (ШхВхГ) IP54	шт	1	71035,71		71036		71036	5683	76719
	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3119,55	30,71	6239	61	3228	2124	9032
					1475	0	2950	0		669	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 10А С A9K24110 Schneider Electric	шт	1	9369,89		9370		9370		9370
		Отпускная цена			9370		9370				
		Сметная стоимость оборудования					***9370***				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 6А С A9K24106 Schneider Electric	шт	1	11842,17		11842		11842		11842
		Отпускная цена			11842		11842				
		Сметная стоимость оборудования					***11842***				
	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1996,01	86,46	1996	86	117	1317	3578
					1792,2	36,37	1792	36		265	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Управляющий трансформатор 24В 63ВА ABT7ESM006B Schneider Electric			105533,29		105533				105533

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт						105533		
		Отпускная цена			105533		105533				
		Сметная стоимость оборудования					*105533*				
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Источник питания для AS/AS-P, 24В 30Вт SXWPS24VX10001 PS-24V Schneider Electric		1	262608,7		262609				262609
			шт						262609		
		Отпускная цена			262609		262609				
		Сметная стоимость оборудования					*262609*				
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Монтажное основание для источника питания PS-24V SXWTBPSW110001 TB-PS-W1 Schneider Electric		1	121490,37		121490		121490		131209
			шт							9719	
	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования		1	68886,81	10863	68887	10863	1100	36670	114002
			шт.		56924	3190,74	56924	3191		8445	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Контроллер SmartX, до 464точек 2xEth 2xRS-485 SXWASPXXX10001 AS-P Schneider Electric		1	3218311,87		3218312				3218312
			шт						3218312		
		Отпускная цена			3218312		3218312				
		Сметная стоимость оборудования					*3218312*				
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Монтажное основание для контроллера SmartX AS-P SXWTBASW110002 TB-ASP-W1 Schneider Electric		1	127641,83		127642		127642		137853
			шт							10211	
	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	19747,24	2244	19747	2244	1393	10229	32374
			шт.		16110	659,12	16110	659		2398	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Блок питания 24В, 150ВТ, 6.5А ABL2REM24065K Schneider Electric		1	65007,95		65008				65008
			шт						65008		
		Отпускная цена			65008		65008				
		Сметная стоимость оборудования					*65008*				
	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования		2	7688,06	663	15376	1326	3310	6789	23938
			номер		5370	194,74	10740	389		1773	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Интерфейс связи Acti 9 Smartlink A9XMSB11 Schneider Electric		2	512688,12		1025376		1025376		1107406
			шт							82030	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Комплект для крепления SMARTLINK к DIN-рейке A9XMFA04 Schneider Electric		2	28081,91		56164		56164		60657
			комплект							4493	
	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		2	299,46	0	599	0	0	365	1041
			разъем		299,46	0	599	0		77	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) A9XC2412 Schneider Electric		2	76266,39		152533		152533		164736
			комплект							12203	
	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях		16	688,5	0	11016	0	0	6720	19155
			шт.		688,5	0	11016	0		1419	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК RSB2A080BD Schneider Electric		16	5319,55		85113		85113		91922
			шт							6809	
	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях		16	1446,58	0	23145	0	4745	11224	37119
			шт.		1150	0	18400	0		2750	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB1A160/RSB 2A080 RSZE1S48M Schneider Electric		16	10639,1		170226		170226		183844
			шт							13618	
	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	574,54	4,58	1149	9	20	809	2115
			шт.		560,16	1,45	1120	3		157	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310 Schneider Electric		2	20954,02		41908		41908		45261
			шт							3353	
		Итого по разделу: 2. DDC-1.1 в составе									**5950757**
		Раздел: 3. Лотки									

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	90	266,96	36,2	24026	3258	9023	9234	35921
					130,5	12	11745	1080		2661	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Металлический лоток перфорированный 100х50х2500 ЛПМ3Т(М)-100х50пр OSTEC	м	50	3192,96		159648		159648		172420
										12772	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к лотку 100х14х2500 КЛ3Т-100 OSTEC	м	40	1920,7		76828		76828		82974
										6146	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Угол плоский плавный 90 град. к лотку 100х50 УПТп-100х50 OSTEC	шт	2	8003,36		16007		16007		17288
										1281	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 100 КУПТп-100 OSTEC	шт	2	3901,5		7803		7803		8427
										624	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Т-отвод плавный к лотку 100х50 ТТп-100х50 OSTEC	шт	5	13042,34		65212		65212		70429
										5217	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к Т-отводу плавному к лотку 100 КТТп-100 OSTEC	шт	5	4936,07		24680		24680		26654
										1974	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Соединительная планка универсальная для лотка h=50 1,2 мм СПУ-50 OSTEC	шт	24	643,88		15453		15453		16689
										1236	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Скоба для настенного крепления 200 мм СН-200 OSTEC	шт	5	897,05		4485		4485		4844
										359	
		Итого по разделу: 3. Лотки									435646
		ИТОГО:					16866752	43374	4984174	241030	17557609
							354207	14170	11484993	449827	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							11484993		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**91089**				
		Итого с временными									**17648700**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**43146**				
		Итого с зимними удорожаниями									**17691846**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**124137**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17815983**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**18707698**
		НДС			**12 %**		**2244924**				
		Итого с НДС									**20952622**
		Сумма скидки, К=0,95									**1047631**
		Итого с учетом скидки									**19904991**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Структурированные кабельные системы** работы

) в текущих ценах на 15.09.2022

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Шкаф телекоммуникационный ТК1, в составе									
	Ц13-100408-0608 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	104009,25	204	104009	204	3582	61173	178397
					100223	59,92	100223	60		13215	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Шкаф серверный 19", 42U 600x1000x2055 LN05-42U61-P, ITK	шт	1	518551,61		518552		518552		560036
										41484	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		2	1309,43	31,43	2619	63	0	1939	4923
			шт.		1278	14,98	2556	30		365	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16шт. (OS2). FOBX24-1U-16LCUD09. ITK		1	201960		201960		201960		218117
			шт							16157	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16шт. (OM2). FOBX24-1U-24LCUD03. ITK		1	201960		201960		201960		218117
			шт							16157	
	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		2	1309,43	31,43	2619	63	0	1939	4923
			шт.		1278	14,98	2556	30		365	
	Прайс-лист ТОО "System AS"	1U патч-панель кат. SE STP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером. PP24-1UC5ES-D05. ITK		2	48937,43		97875				97875
			шт						97875		
		Отпускная цена			48937		97875				
		Сметная стоимость оборудования					*97875*				
3	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1309,43	31,43	1309	31	0	970	2461
			шт.		1278	14,98	1278	15		182	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 3 модуля черная. FM05-32M. ITK		1	49551,96		49552		49552		53516
			шт							3964	
0	Ц13-080201-1210 Изм. и доп. вып. 17	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки. Монтаж оборудования		4	218,16	6,98	873	28	6	612	1604
			шт.		209,72	2,91	839	12		119	
1	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабельный органайзер 19", 1U, черный, CD05-1M5RM, ITK		4	5509,82		22039		22039		23802
			шт							1763	
2	С Прайс-лист ТОО "System AS"	PDU 8 розеток нет. см с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка нет.ст. PH12-8D1. ITK		2	18514,82		37030		37030		39992
			шт							2962	
3	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель электропитания 3х1,5, 3м с разъемами C13 - нем.ст, PC-C13D-3M. ITK		8	5846,79		46774		46774		50516
			шт							3742	
4	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Щеточный кабельный ввод 390х115 мм, черный, BE05-390-115M, ITK		1	9180		9180		9180		9914
			шт							734	
5	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Комплект проводов заземления 50см-6шт, 80см-3шт, ER12-6568, ITK		1	6311,25		6311		6311		6816
			шт							505	
6	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм) 1 компл., ITK-HP-28		26	145,71		3788		3788		4091
			комплект							303	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3119,55	30,71	3120	31	1614	1062	4517
			шт.		1475	0	1475	0		335	
8	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Автоматический выключатель iK60, 2P, C25A, A9K24225 Schneider Electric		1	15756,49		15756		15756		17017
			шт							1261	
		Итого по разделу: 1. Шкаф телекоммуникационный ТК1, в составе									1496634
		Раздел: 2. Активное оборудование ТК3 Кабельная продукция									
9	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		4235,3	796,43	475,97	3373120	2015876	469017	1120538	4853151
			м кабеля		209,72	157,74	888227	668076		359493	
0	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Витая пара F/UTP кат.5e 4x2x24AWG solid LSZH нг(А)-HFLTx серый (305)м. LC1-CSE04-321. ITK		4320	728,57		3147427		3147427		3399221
			м							251794	
		Итого по разделу: 2. Активное оборудование ТК3 Кабельная продукция									8252372
		Раздел: 3. Лотки									
1	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм.									
	Изм. и доп. вып. 17	Монтаж по установленным конструкциям		0,4485	101727,02	16644,9	45625	7466	1091	28521	80078
			т		82650	5673,72	37069	2545		5932	
2	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Проволочный лоток 200х85х3000, ПЛМ-200.85 Ostec		390	7741,07		3019017		3019017		3260538

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м							241521	
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект), СПЛД20, Ostec	шт	270	701,25		189338		189338		204485
	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х2000	шт.	195	348		67860		67860	15147	73289
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Профиль перфорированный П-образный 32х20х3000х2 ПП-П, Ostec	м	39	7759,29		302612		302612	5429	326821
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный элемент), СПЛО20, Ostec	шт	780	400,71		312554		312554	24209	337558
	С1243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	1,56	64071		99951		99951	25004	107947
	С1217-103-0102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,78	12449		9710		9710	7996	10487
	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	50	595		29750		29750	777	32130
	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	100	26		2600		2600	2380	2808
		Итого по разделу: 3. Лотки								208	4436140
		ИТОГО:					11924890	2023762	8769031	1216754	14185147
		В том числе :					1034223	670768	97875	1043503	
		Стоимость оборудования, всего							97875		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		211309				
		Итого с временными									14396456
		Зимние удорожания			0,7 %		100090				
		Итого с зимними удорожаниями									14496546
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		287973				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									14784519
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15524505
		НДС			12 %		1862941				
		Итого с НДС									17387446
		Сумма скидки, К=0,95									869372
		Итого с учетом скидки									16518074

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-06 Автоматическое газовое пожаротушение** работы

) в текущих ценах на 15.09.2022

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ц13-120701-0507 Изм. и доп. вып. 17	Генераторы пены, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2684,31	85,9	5369	172	104	3129	9178
					2546,6	17,82	5093	36		680	
	Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Модуль газового пожаротушения МПТГ-65-70-32 Firex	шт.	2	851028,75		1702058				1702058
		Отпускная цена			851029		1702058		1702058		
		Сметная стоимость оборудования					*1702058*				
	С Прайс-лист ТОО "Svstem AS"	Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль) Хладон 227ЕА	кг	140	13842,86		1938000		1938000		2093040
										155040	

...ции ...мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Рукав высокого давления RG-32GZ/650	шт.	1	57557,14		57557		57557		62162
										4605	
	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	1	1461,51	4,38	1462	4	18	878	2527
					1439,57	0,15	1440	0		187	
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Устройство электромагнитного пуска для модуля QDQ 90N	шт.	1	52262,57		52263				52263
									52263		
		Отпускная цена			52263		52263				
		Сметная стоимость оборудования					*52263*				
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	шт.	1	10883,04		10883		10883		11754
										871	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Стойка СРС200-70	шт.	1	34097,14		34097		34097		36825
										2728	
	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1668,94	126,79	6676	508	2693	2120	9500
					868,84	0,15	3475	1		704	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Насадок РТ-25А	шт.	2	18314,46		36629		36629		39559
										2930	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Штуцер приварной ШП-G1"	шт.	2	7458,75		14918		14918		16111
										1193	
	Ц13-120701-0302 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	6,85	2498,94	152,58	17118	1045	270	9855	29131
					2306,92	51,65	15802	354		2158	
	С1241-108-0107	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	м	6,85	1001		6857		6857		7406
										549	
	Ц13-120701-0303 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	6,1	2773,06	239,06	16916	1458	197	9616	28655
					2501,66	82,67	15260	504		2123	
	С1241-108-0113	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4.0 мм	м	6,1	2066		12603		12603		13611
										1008	
	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3.0 мм	шт.	2	181		362		362		391
										29	
	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3.0 мм	шт.	2	286		572		572		618
										46	
	С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3.0-25х3.0 мм	шт.	1	518		518		518		559
										41	
	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1668,94	126,79	1669	127	673	530	2375
					868,84	0,15	869	0		176	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Штуцер приварной для РВД Ду32	шт.	1	7458,75		7459		7459		8056
										597	
	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	10	416		4160		4160		4493
										333	
	Ц13-120701-0507 Изм. и доп. вып. 17	Генераторы пены, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2684,31	85,9	5369	172	104	3129	9178
					2546,6	17,82	5093	36		680	
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Модуль газового пожаротушения МПТГ-65-100-32 Firex	шт.	2	1059826,04		2119652				2119652
									2119652		

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отпускная цена			1059826		2119652				
		Сметная стоимость оборудования					*2119652*				
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль) Хладон 227ЕА	кг	188	13842,86		2602458		2602458		2810655
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Рукав высокого давления RG-32GZ/650	шт.	1	57557,14		57557		57557	208197	62162
	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	1	1461,51	4,38	1462	4	18	4605	2527
					1439,57	0,15	1440	0		878	
	Прайс-лист ТОО "System AS"	Устройство электромагнитного пуска для модуля QDQ 90N	шт.	1	52262,57		52263			187	52263
		Отпускная цена			52263		52263		52263		
		Сметная стоимость оборудования					*52263*				
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	шт.	1	10883,04		10883		10883		11754
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Стойка СРС200-70	шт.	1	34097,14		34097		34097	871	36825
	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1668,94	126,79	6676	508	2693	2728	9500
					868,84	0,15	3475	1		2120	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Насадок РТ-25А	шт.	2	18314,46		36629		36629	704	39559
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Штуцер приварной ШП-G1"	шт.	2	7458,75		14918		14918	2930	16111
	Ц13-120701-0302 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	4,5	2498,94	152,58	11245	686	177	1193	19137
					2306,92	51,65	10381	232		6474	
	С1241-108-0107	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3.5 мм	м	4,5	1001		4504		4504	1418	4864
	Ц13-120701-0303 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	7,85	2773,06	239,06	21769	1877	254	360	36875
					2501,66	82,67	19638	649		12375	
	С1241-108-0113	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4.0 мм	м	7,85	2066		16218		16218	2731	17515
	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3.0 мм	шт.	2	181		362		362	1297	391
	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3.0 мм	шт.	2	286		572		572	29	618
	С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3.0-25х3.0 мм	шт.	1	518		518		518	46	559
	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1668,94	126,79	1669	127	673	41	2375
					868,84	0,15	869	0		530	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Штуцер приварной для РВД Ду32	шт.	1	7458,75		7459		7459	176	8056
	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	11	416		4576		4576	597	4942
										366	

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:					8939002	6688	4923240	51634	9395790
							82835	1813	3926236	405154	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							3926236		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**82043**				
		Итого с временными									**9477829**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**38861**				
		Итого с зимними удорожаниями									**9516690**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**111809**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9628499**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10110419**
		НДС			**12 %**		**1213250**				
		Итого с НДС									**11323669**
		Сумма скидки, К=0,95									**566183**
		Итого с учетом скидки									**10757486**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Пожарно-охранная сигнализация** работы

) в текущих ценах на 15.09.2022

ции те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация Кабели и трубы									
	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3860	92,04	0,87	355274	3359	72066	202493	602388
					72,5	0,36	279850	1390		44621	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	3570	633,86		2262880		2262880		2443910
										181030	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	м	10,2	415,29		4236		4236		4575
										339	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75	м	357	364,29		130052		130052		140456
										10404	
	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4200	380,64	16,81	1598688	70602	188286	976752	2781475
					319	4	1339800	16800		206035	
	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4284	32		137088		137088		148055
										10967	
	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12600	7		88200		88200		95256
										7056	
	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1260	192		241920		241920		261274
										19354	
	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	20	245		4900		4900		5292
										392	
	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Этикетки (10x35мм) Klemsan	шт	100	218,57		21857		21857		23606
										1749	
	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	40	291,09	4,01	11644	161	602	7836	21038
					272,03	0,04	10881	2		1558	
	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	41,2	67		2760		2760		2981
										221	

зиции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	517,45	36,44	15524	1093	1815	9342	26855
					420,5	12	12615	360		1989	
9	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	30,6	194		5936		5936		6411
										475	
0	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	108,45	1,75	37958	613	6895	22108	64871
					87	0,73	30450	256		4805	
1	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,357	380886		135976		135976		146854
										10878	
		Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация Кабели и трубы									6775296
		ИТОГО:					5054893	75828	3305469	1218531	6775297
							1673596	18808		501873	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		101629				
		Итого с временными									6876926
		Зимние удорожания			0,7 %		48138				
		Итого с зимними удорожаниями									6925064
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		138501				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7063565
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7417106
		НДС			12 %		890053				
		Итого с НДС									8307159
		Сумма скидки, К=0,95									415358
		Итого с учетом скидки									7891801

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **04-01 Наружные сети электроснабжения** работы

а) в текущих ценах на 16.09.2022

ции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Трансформаторная подстанция									
5	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,68	309,38	309,38	40430	40429	0	4954	49015
					0	52,65	0	6880		3631	
6	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3,88	3836,45	0	14885	0	0	10718	27651
					3836,45	0	14885	0		2048	
7	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	50,92	276,54	276,54	14081	14081	0	1725	17071
					0	47,06	0	2396		1265	
8	С3411-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	89,11	188		16753				18093
										1340	
9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,92	22,06	18,38	1123	936	10	415	1661
					3,48	7,84	177	399		123	

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,76	38,88	38,88	3101	3101	0	749	4158
					0	13,05	0	1041		308	
1	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,76	174,62	79,8	13928	6365	0	7703	23361
					94,82	39,32	7563	3136		1730	
2	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	972,97	0	2238	0	0	1611	4157
					972,97	0	2238	0		308	
3	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20,26	8458,59	1812,44	171371	36720	114847	34100	221909
					977,5	832,28	19804	16862		16438	
4	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В15	м3	19,04	24641,59	1776,95	469176	33833	392604	46471	556899
					2244,66	437,41	42738	8328		41252	
5	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03108	398962		12400		12400		13392
										992	
6	E11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	48	2423,97	1329,2	116351	63801	0	91343	224309
					1094,77	517,92	52549	24860		16615	
7	E11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	75	1825,09	975,53	136882	73165	0	108761	265294
					849,56	379,38	63717	28454		19651	
8	C1222-101-0204	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	31,692	89978		2851583		2851583		3079710
										228127	
П	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,152	391547,28	109722,56	59515	16678	787	46788	114807
					276644	34282,38	42050	5211		8504	
П	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	155,04	1590		246514		246514		266235
										19721	
	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,56	32175,35	2279,88	50194	3556	35591	11055	66149
					7080,5	539,28	11046	841		4900	
2	Ц13-370102-0117	Оборудование массой 125 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	4412646,43	3145992,16	4412646	3145992	129218	988400	5833130
					1137436	482892,13	1137436	482892		432084	
6	515-102-0719 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт.	1	88576400		88576400				88576400
		Отпускная цена			88576400		88576400		88576400		
		Сметная стоимость оборудования					*88576400*				
	Ц13-080101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	88361,32	42294,34	176723	84589	2254	89049	287034
					44940	16899,78	89880	33800		21262	
5	515-101-3309 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	7089439		14178878				14178878
		Отпускная цена			7089439		14178878		14178878		
		Сметная стоимость оборудования					*14178878*				
		Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция									**113829313**
		ИТОГО:					**111565172**	**3523246**	**3785808**	**1443842**	**113829313**
							1484083	**615100**	**102755278**	**820299**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**102755278**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**166110**				
		Итого с временными									**113995421**

ции ете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**78681**				
		Итого с зимними удорожаниями									**114074102**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**226376**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**114300478**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**120021379**
		НДС			**12 %**		**14402565**				
		Итого с НДС									**134423944**
		Сумма скидки, К=0,95									**6721197**
		Итого с учетом скидки									**127702747**
		ВСЕГО с учетом скидки									**370 596 296**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:
Рустем И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор-80"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:
Ториев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта:
Ермеков С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель:
Баимбетов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek & company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:
Анарбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сугирбеков Б.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Жантасов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сидиков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

кдаю
дитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Баимбетов М.С.

2022г.

Согласовано
Директор ТОО "Конструктор 80"

Ториев Б.Т.

2022г.

АКТ
корректировки по объекту:
"Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)"

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ДОБАВИТЬ										
	РАЗДЕЛ 1. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45) Обрамление дверного проема (АР 43)										
1109-0601-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж/Усиление стен и перегородок/**	т конструкций		8,06	110306,33	5210,57	889069	41997	17268	584476	1591428
	НР - 69%; СП - 8%				102953,40	2141,65	829804	17262		117884	
22-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		8,06	818975,00	--	6600938	--	6600938	--	7129013
	СП - 8%				--	--	--	--		528075	
1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,26	992695,52	8146,04	258101	2118	238064	21617	302096
	НР - 118%; СП - 8%				68917,80	1542,94	17919	401		22377	
14-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,53	408331,00	--	216415	--	216415	--	233728
	СП - 8%				--	--	--	--		17313	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7964523	44115	7072685	606093	9256265
							847723	17663	--	685649	
тоимость общестроительных работ		Тенге					474516				
атериалы		Тенге					238064				
его заработная плата		Тенге						18320			
тоимость материалов и конструкций		Тенге					216415				
	Накладные расходы	Тенге					21617				
	Сметная прибыль	Тенге					39690				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					535823				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						18320			
тоимость металломонтажных работ		Тенге					7490007				
атериалы		Тенге					17267				
его заработная плата		Тенге						847066			
тоимость материалов и конструкций		Тенге					6600938				
	Накладные расходы	Тенге					584476				
	Сметная прибыль	Тенге					645959				
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8720442				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									672
	Сметная заработная плата	Тенге						847066			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9256265				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									683

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге						865386			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9256265**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					847723				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						44115			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						17663			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7072684		
	- Накладные расходы	Тенге								606093	
	- Сметная прибыль	Тенге								685649	
	ИТОГО СМР без оборудования	Тенге									9 256 265
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									138 844
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									9 395 109
	Затраты в зимнее время 0,7%	Тенге									65 766
	Итого с зимними затратами	Тенге									9 460 875
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									189 217
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									9 650 092
	Оборудование	Тенге									0
	Итого с оборудованием	Тенге									9 650 092
	Переходящий уоэффициент: 2021 год 31% коэф. 1; 2022 год 69% коэф. 1,05005142269455	Тенге									10 133 093
	НДС 12%	Тенге									1 215 971
	ВСЕГО	Тенге									11 349 064
	СКИДКА 5%	Тенге									567 453
	ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге									10 781 611

на Наружные сети электроснабжения

е: 06-2020-НЭС

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция Фундаменты ДОБАВИТЬ										
1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**		**28,512**	**2423,97**	**1329,20**	**69112**	**37898**	--	**54258**	**133239**
	НР - 118%; СП - 8%				**1094,77**	**517,92**	**31214**	**14767**		**9870**	
1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**		**62,796**	**1825,09**	**975,53**	**114608**	**61260**	--	**91064**	**222125**
	НР - 118%; СП - 8%				**849,56**	**379,38**	**53349**	**23824**		**16454**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**183720**	**99158**	--	**145322**	**355364**
							84563	**38591**	--	**26324**	
тоимость общестроительных работ		Тенге					**183720**				
сего заработная плата		Тенге						**123154**			
	Накладные расходы	Тенге					**145322**				
	Сметная прибыль	Тенге					**26324**				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**355366**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**88**
	Сметная заработная плата	Тенге						**123154**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**355366**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**88**
	Сметная заработная плата	Тенге						**123154**			
	РАЗДЕЛ 2.ИСКЛЮЧИТЬ										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	3							800
			152	-1438,09	-8,47	-218590	-1288	-25127	-190637	-441965
	НР - 99%; СП - 8%			-1264,31	-2,55	-192175	-388		-32738	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41-701-0201 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	155,04	-1142,00	--	-177056	--	-177056	--	-191220
	СП - 8%			--	--	--	--		-14164	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-395646	-1288	-202183	-190637	-633185
						-192175	-388	--	-46902	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				-218590				
Материалы		Тенге				-25127				
Всего заработная плата		Тенге					-192563			
	Накладные расходы	Тенге				-190637				
	Сметная прибыль	Тенге				-32738				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-441965				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-128
	Сметная заработная плата	Тенге					-192563			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				-177056				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-177056				
	Сметная прибыль	Тенге				-14164				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-191220				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-633185				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-128
	Сметная заработная плата	Тенге					-192563			
	РАЗДЕЛ 3.ДОБАВИТЬ									
1122-0501-0103 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,152	391547,28	109722,56	59515	16678	787	46788	114807
	НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	42050	5211		8504	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	155,04	1590,00	--	246514	--	246514	--	266235
	СП - 8%			--	--	--	--		19721	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				306029	16678	247301	46788	381042
						42050	5211	--	28225	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				59515				
Материалы		Тенге				787				
Всего заработная плата		Тенге					47261			
	Накладные расходы	Тенге				46788				
	Сметная прибыль	Тенге				8504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114807				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					47261			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				246514				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246514				
	Сметная прибыль	Тенге				19721				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266235				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381042				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					47261			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103223
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-65562				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114548			

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						43414			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45118		
	- Накладные расходы	Тенге								1473	
	- Сметная прибыль	Тенге								7647	
	ИТОГО СМР без оборудования	Тенге									103 223
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									1 548
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									104 771
	Затраты в зимнее время 0,7%	Тенге									733
	Итого с зимними затратами	Тенге									105 505
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									2 110
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									107 615
	Оборудование	Тенге									0
	Итого с оборудованием	Тенге									107 615
	Переходящий уоэффициент: 2021 год 31% коэф. 1; 2022 год 69% коэф. 1,05005142269455	Тенге									113 001
	НДС 12%	Тенге									13 560
	ВСЕГО	Тенге									126 561
	СКИДКА 5%	Тенге									6 328
	ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге									120 233
	ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге									10 901 844

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"BiGlobal"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:
Рустем И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Конструктор 80"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный инженер проекта:
Ермеков С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Raiymbek & company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сугирбеков Б.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Жантасов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сидиков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)