с: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
ий надзор: ТОО "Raiymbek & company"
і надзор: ТОО "Конструктор 80"
одряда: №288 от 22.11.2021 г.
ание объекта: Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 11 НОЯБРЯ 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			288	22.11.2021				

ование пусковых в объектов, объектов, плексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смтеном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
во дворца в г. Шымкент в мкр. цеобразовательная	4 381 728 249	4 380 755 249	536 178 505	516 716 546	488 386 858	28 329 688	0			64 341 421	600 519 926
ате											

ь ГУ "Управление строительства г. Шымкент" Баимбетов М.С.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal" Рустем И.

Технический надзор:
Директор ТОО "Raiymbek & company" Макарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор 80" Ториев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)**

(наименование, адрес)

ект : **Здание дворца школьников**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 15.09.2022

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37)									
	6	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство		1201,07	4441,13	55,52	5334108	66683	2960770	2101543	8030503
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1920,5	23,64	2306655	28393		594852	
	7	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3		123,71021	27193		3364052		3364052		3633176
			м3								269124	
	8	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		5524,922	516		2850860		2850860		3078929
			м2								228069	
			Итого по разделу: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37)									14742608
			Раздел: 2. Ограждение лестницы ОГ-1, 2 (АР 47)									
	43	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка		106,6810506	2193,8	99,23	234037	10586	9308	257880	531270
			м ограждения			2007,32	41,24	214143	4400		39353	
	44	С Прайс-лист ООО "Конструктив Строй"	Ограждения лестницы. Металлические ограждения из перфорированной стали с детским деревянным поручнем индивидуального изготовления по дизайн проекту		106,6810506	150369,04		16041527		16041527		17324849
			м2								1283322	
			Итого по разделу: 2. Ограждение лестницы ОГ-1, 2 (АР 47)									17856119
			Раздел: 3. Кровля (АР 15)									
	55	С1235-103-0408	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли.марки ЭПП-5.0		2796,3975	1067		2983756		2983756		3222456
			м2								238700	
	56	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212		2446,68	123,88	7,39	303095	18081	106480	170397	511371
			м2 кровли			72,97	2,73	178534	6679		37879	
	57	С1235-103-0407	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли. марки ЭКП-5.0		2813,682	1537		4324629		4324629		4670599
			м2								345970	
			Итого по разделу: 3. Кровля (АР 15)									8404426
			Раздел: 4. Дверные проемы (АР 31)Двери вутренние деревянные#									

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	68	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-8 2100х800. Индивидульного изготовления	шт.	2	340576,11		681152		681152	54492	735644
	69	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-8Л 2100х800. Индивидульного изготовления	шт.	2	340576,11		681152		681152	54492	735644
	70	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-8 2100х800. Индивидульного изготовления	шт.	1	331202,45		331202		331202	26496	357698
	71	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-9 2100х900. Индивидульного изготовления	шт.	2	346825,21		693650		693650	55492	749142
	72	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-9Л 2100х900. Индивидульного изготовления	шт.	1	346825,21		346825		346825	27746	374571
	73	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДГ21-9 2100х900 EI-0. Индивидульного изготовления	шт.	2	326515,62		653031		653031	52242	705273
	74	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-9 2100х900. Индивидульного изготовления	шт.	2	342138,38		684277		684277	54742	739019
	75	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-9Л 2100х900. Индивидульного изготовления	шт.	3	342138,38		1026415		1026415	82113	1108528

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, выпадающий порог, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДГ21-9ЛП 2100х900. Индивидуального изготовления	шт.	1	326515,62		326516		326516	26121	352637
	77	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДГ21-10 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	2	328077,9		656156		656156	52492	708648
	78	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-10 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	2	326515,62		653031		653031	52242	705273
	79	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ800х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок ДГ21-10Л 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	1	326515,62		326516		326516	26121	352637
	80	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-10Л 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	2	326515,62		653031		653031	52242	705273
	81	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-10 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	3	326515,62		979547		979547	78364	1057911
	82	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-10Л 2100х1000. Индивидуального изготовления	шт.	2	340576,11		681152		681152	54492	735644
	83	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44ЛАЙТ (шпон белый / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-11 2100х1100. Индивидуального изготовления	шт.	2	371821,62		743643		743643	59491	803134
	84	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44ЛАЙТ (шпон белый / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-11Л 2100х1100. Индивидуального изготовления	шт.	2	371821,62		743643		743643	59491	803134

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон и доборы в проемах. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях). ДГ21-11Л 2100х1100. Индивидульного изготовления	шт.	2	371821,62		743643		743643	59491	803134
	86	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, двупольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть декоративную фрамугу с одной стороны, с внутренней стороны наличники и доборы. Отделка: Ламинат (ШПОН ДУБ СО СТОРОНЫ ХОЛЛА, ШПОН БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ)Полотно V2 ПГ900х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦ Полотно V2 ПГ300х2000х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка, сантехническая завертка с накладкой снаружи (для возможности открыть дверь снаружи в экстренных ситуациях) доводчик. ДГ21-11Л 2100х1100 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	2	428063,55		856127		856127	68490	924617
	87	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь двухстворчатая внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ21-13Л 2100х1300 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	443686,3		443686		443686	35495	479181
	88	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДГ24-10 2400х1000 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	2	443686,3		887373		887373	70990	958363
	89	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ900х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик ДГ24-11 2400х1100 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	443686,3		443686		443686	35495	479181
	90	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, двупольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть декоративную фрамугу с одной стороны, с внутренней стороны наличники и доборы. Отделка: Ламинат (ШПОН ДУБ СО СТОРОНЫ ХОЛЛА, ШПОН БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ)Полотно V2 ПГ900х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦ Полотно V2 ПГ300х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДГ24-11 2400х1100 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	481180,92		481181		481181	38494	519675
	81	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦ Полотно V2 ПГ700х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ24-10Л 2400х1100 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	2	415565,34		831131		831131	66490	897621

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь двухстворчатая внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦ Полотно V2 ПГ700х2200х44.ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ24-13Л 2400х1300 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	415565,34		415565		415565	33245	448810
	93	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь двухстворчатая внутренняя, деревянная, однопольная, глухая, с уплотнением в притворах, без порога, предусмотреть наличники и доборы со стороны помещения, и наличники и фрамугу со стороны холла. Отделка: ЛаминатПолотно V2 ПГ700х2200х44 ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦ Полотно V2 ПГ700х2200х44.ЛАЙТ (шпон дуб / полурадиал) №НЦПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок. ДГ24-15 2400х1500 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	415565,34		415565		415565	33245	448810
			Итого по разделу: 4. Дверные проемы (АР 31)Двери вутренние деревянные#									17689202
			Раздел: 5. Двери вутренние стальные									
	101	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутреняя стальная, предусмотреть уплотнение в притворах, наличники и декоративную фрамугу со стороны холла, отделка ламинат, со стороны помещения окрашеннаяМеталлическое, обшивка шпоном со стороны холлаПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДСВ ПЛН 21-10 2100х1000 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	459081,23		459081		459081	36726	495807
	102	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутреняя стальная, предусмотреть уплотнение в притворах, окрашеннаяПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДСВ ППН 21-10 2100х1000. Индивидульного изготовления	шт.	2	378066,89		756134		756134	60491	816625
	103	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутреняя стальная, предусмотреть уплотнение в притворах, окрашеннаяПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДСВ ПЛН 21-10 2100х1000 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	378066,89		378067		378067	30245	408312
	104	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь двухстворчатая внутреняя стальная, предусмотреть уплотнение в притворах, наличники и декоративную фрамугу со стороны холла, отделка ламинат, со стороны помещения окрашеннаяМеталлическое, обшивка шпоном со стороны холлаПредусмотреть замок блокиратор с одной стороны, антипаника с другой стороны, довочик. ДСВ ПЛН 24-15 2400х1500 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	459081,23		459081		459081	36726	495807
	107	С Прайс-лист ТОО "Хандорс"	Дверь внутреняя стальная, предусмотреть уплотнение в притворах, наличники и декоративную фрамугу со стороны холла, отделка ламинат, со стороны помещения окрашеннаяМеталлическое, обшивка шпоном со стороны холлаПоворотная ручка с обеих сторон, механический замок, доводчик. ДСВ ПЛН 24-10 2400х1000 EI-30. Индивидульного изготовления	шт.	1	459081,23		459081		459081	36726	495807
			Итого по разделу: 5. Двери вутренние стальные									2712358
			Раздел: 6. Полы (АР 32,33)Тип 2 на отм.-3,350									
	111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство	м2 стяжки	171,47	801,91 387,68	32,87 15,93	137504 66475	5637 2732	65392	65055 16205	218764
	112	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	171,47	5030,62 1381,18	83,74 38,43	862600 236831	14359 6590	611411	228815 87313	1178728
			Итого по разделу: 6. Полы (АР 32,33)Тип 2 на отм.-3,350									1397492
			Раздел: 7. Тип 1 на отм.0,000									
	116	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	197,11	1860,09 1192,18	150,11 67,26	366642 234991	29589 13258	102064	233353 48000	647995

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	117	С Прайс-лист ТОО "Мир Керамики"	Керамогранит 600х600 толщиной 10мм	м2	13,622	15026,79		204695		204695		221071
			Итого по разделу: 7. Тип 1 на отм.0,000								16376	869066
			Раздел: 8. Тип 2 на отм.0,000									
	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	363	1860,09	150,11	675213	54490	187961	429746	1193356
						1192,18	67,26	432761	24415		88397	
			Итого по разделу: 8. Тип 2 на отм.0,000									1193356
			Раздел: 9. Тип 3 на отм.0,000									
	доп	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	228,56	3120,03	490,35	713114	112074	274690	397232	1199174
						1427,85	421,06	326349	96237		88828	
			Итого по разделу: 9. Тип 3 на отм.0,000									1199174
			Раздел: 10. Тип 4 на отм.0,000									
	134	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	355	3120,03	490,35	1107611	174074	426650	616981	1862559
						1427,85	421,06	506887	149476		137967	
			Итого по разделу: 10. Тип 4 на отм.0,000									1862559
			Раздел: 11. Тип 5 на отм.0,000									
	141	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	155	3120,03	490,35	483605	76004	186284	269386	813230
						1427,85	421,06	221317	65264		60239	
			Итого по разделу: 11. Тип 5 на отм.0,000									813230
			Раздел: 12. Тип 6 на отм.0,000									
	150	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	117,55	1860,09	150,11	218654	17645	60867	139164	386443
						1192,18	67,26	140141	7906		28625	
			Итого по разделу: 12. Тип 6 на отм.0,000									386443
			Раздел: 13. Тип 7 на отм.0,000									
	158	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,29	1860,09	150,11	56342	4547	15684	35860	99578
						1192,18	67,26	36111	2037		7376	
			Итого по разделу: 13. Тип 7 на отм.0,000									99578
			Раздел: 14. Тип 3 на отм.+4,800									
	174	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство	м2 стяжки	15,54	801,91	32,87	12462	511	5926	5896	19827
						387,68	15,93	6025	248		1469	
	175	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,54	1160,43	61,42	18033	954	16260	1193	20764
						52,69	28,97	819	450		1538	
	176	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	585	3120,03	490,35	1825218	286855	703071	1016716	3069289
						1427,85	421,06	835292	246320		227355	
	177	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	468	11570,44	6,45	5414966	3019	5062974	328532	6202978
						745,67	1,13	348974	529		459480	
			Итого по разделу: 14. Тип 3 на отм.+4,800									9312858
			Раздел: 15. Тип 4 на отм.+4,800									
	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство	м2 стяжки	15,84	801,91	32,87	12702	520	6041	6010	20209
						387,68	15,93	6141	252		1497	
	180	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,84	1160,43	61,42	18381	973	16574	1216	21165
						52,69	28,97	835	459		1568	
	181	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	121	3120,03	490,35	377524	59332	145421	210295	634844
						1427,85	421,06	172770	50948		47025	
			Итого по разделу: 15. Тип 4 на отм.+4,800									676218
			Раздел: 16. Тип 5 на отм.+4,800									
	186	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство			801,91	32,87	5774	237	2746	2732	9186

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		387,68	15,93	2791	115		680	
	187	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,2	1054,94	55,84	7596	402	6849	502	8746
				м2 стяжки		47,9	26,33	345	190		648	
	188	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство		302	3120,03	490,35	942249	148086	362953	524869	1584487
				м2 покрытия		1427,85	421,06	431211	127160		117369	
			Итого по разделу: 16. Тип 5 на отм.+4,800									1602419
			Раздел: 17. Тип 6 на отм.+4,800									
	193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		8,32	801,91	32,87	6672	274	3173	3157	10615
				м2 стяжки		387,68	15,93	3225	133		786	
	194	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		8,32	1160,43	61,42	9655	511	8705	639	11117
				м2 стяжки		52,69	28,97	438	241		823	
	195	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство		260	3120,03	490,35	811208	127491	312476	451874	1364129
				м2 покрытия		1427,85	421,06	371241	109476		101047	
			Итого по разделу: 17. Тип 6 на отм.+4,800									1385861
			Раздел: 18. Тип 1 на отм.+8,400									
	216	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		243,9	801,91	32,87	195586	8017	93014	92534	311170
				м2 стяжки		387,68	15,93	94555	3885		23050	
	217	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		243,9	1054,94	55,84	257300	13619	231998	17018	296263
				м2 стяжки		47,9	26,33	11683	6422		21945	
	218	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		243,9	1860,09	150,11	453676	36612	126291	288747	801817
				м2 покрытия		1192,18	67,26	290773	16405		59394	
			Итого по разделу: 18. Тип 1 на отм.+8,400									1409250
			Раздел: 19. Тип 2 на отм.+8,400									
	222	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		49,55	801,91	32,87	39735	1628	18896	18799	63217
				м2 стяжки		387,68	15,93	19210	789		4683	
	223	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		49,55	1054,94	55,84	52272	2767	47132	3457	60187
				м2 стяжки		47,9	26,33	2373	1305		4458	
	224	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		49,55	1860,09	150,11	92167	7438	25657	58661	162894
				м2 покрытия		1192,18	67,26	59073	3333		12066	
			Итого по разделу: 19. Тип 2 на отм.+8,400									286298
			Раздел: 20. Тип 3 на отм.+8,400									
	228	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		803	801,91	32,87	643934	26395	306232	304653	1024474
				м2 стяжки		387,68	15,93	311307	12792		75887	
	229	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		803	1160,43	61,42	931825	49320	840195	61639	1072941
				м2 стяжки		52,69	28,97	42310	23263		79477	
	230	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство		803	3120,03	490,35	2505384	393751	965069	1395594	4213056
				м2 покрытия		1427,85	421,06	1146564	338111		312078	
			Итого по разделу: 20. Тип 3 на отм.+8,400									6310471
			Раздел: 21. Тип 4 на отм.+8,400									
	233	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		446,24	801,91	32,87	357844	14668	170178	169301	569317
				м2 стяжки		387,68	15,93	172998	7109		42172	
	234	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		446,24	1160,43	61,42	517830	27408	466910	34254	596251
				м2 стяжки		52,69	28,97	23512	12928		44167	
	235	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство		446,24	3120,03	490,35	1392282	218814	536305	775554	2341263
				м2 покрытия		1427,85	421,06	637164	187894		173427	
			Итого по разделу: 21. Тип 4 на отм.+8,400									3506831
			Раздел: 22. Тип 5 на отм.+8,400 (в РП тип6)									
	250	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /М150/. Устройство		20,74	801,91	32,87	16632	681	7909	7869	26461
				м2 стяжки		387,68	15,93	8040	330		1960	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,74	1054,94	55,84	21879	1158	19728	1447	25192
					47,9	26,33	993	546		1866	
252	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,74	1860,09	150,11	38578	3113	10739	24554	68183
					1192,18	67,26	24726	1395		5051	
		Итого по разделу: 22. Тип 5 на отм.+8,400 (в РП тип6)									119836
		Раздел: 23. Витражи (АР 25, 26)Внутренние									
256	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	242,21	8284,03	528,67	2006475	128049	1570	1338019	3612053
					7748,88	257,22	1876856	62301		267559	
257	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-1 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 4600х4450 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW-30	м2	18,42	197159,83		3631684		3631684		3922219
										290535	
258	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-2 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 3000х4450 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW-30	м2	12,02	194375,54		2336394		2336394		2523306
										186912	
259	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-3 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 3000х4450 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	60,08	189752,55		11400333		11400333		12312360
										912027	
260	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-4 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 6100х4450 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	24,43	189752,55		4635655		4635655		5006507
										370852	
261	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-5 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 3000х3250 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	87,75	189752,55		16650786		16650786		17982849
										1332063	
262	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-6 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 900х3250 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	2,66	194375,54		517039		517039		558402
										41363	
263	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-7 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 1500х3250 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	4,39	174851,21		767597		767597		829005
										61408	
264	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-8 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 6100х3250 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	17,84	189752,55		3385185		3385185		3656000
										270815	
265	С Прайс-лист ТОО "УКС ГРУПП"	ВП-9 Витраж внутренний, из алюминиевого профиля, из закаленного стекла 5000х3250 (СПО 4М1-12-4М1). Перегородка противопожарная алюминиевая EIW30 с дверьюEIW-30	м2	14,63	189752,55		2776080		2776080		2998166
										222086	
		Итого по разделу: 23. Витражи (АР 25, 26)Внутренние									53400867
		Раздел: 24. Наружные									
89	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	447,8176	8284,03	528,67	3709734	236748	2902	2473838	6678258
					7748,88	257,22	3470085	115188		494686	
275	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-3 2700х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	2,12	125937,5		266988		266988		288347
										21359	
277	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-3,2 2700х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver		8,786	125937,5		1106487		1106487		1195006

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							88519	
282	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-6,1 6300х4200 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	25,461	125937,5		3206495		3206495		3463015
										256520	
284	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-7,1 900х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	32,78	125937,5		4128231		4128231		4458489
										330258	
285	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-8 1800х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	36,72	125937,5		4624425		4624425		4994379
										369954	
286	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-8,1 1800х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	54,315	125937,5		6840295		6840295		7387519
										547224	
287	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-9 2700х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	15,516	125937,5		1954046		1954046		2110370
										156324	
288	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-9,1 2700х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	46,8606	125937,5		5901507		5901507		6373628
										472121	
289	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-10 3600х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	30,65	125937,5		3859984		3859984		4168783
										308799	
290	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-10,1 3600х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	21,355	125937,5		2689395		2689395		2904547
										215152	
292	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-11,1 4500х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	13,127	125937,5		1653182		1653182		1785437
										132255	
293	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-12 5400х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	47,169	125937,5		5940346		5940346		6415574
										475228	
295	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-13 6300х3000 (СПО 4М1-12-4М1) из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	53,215	125937,5		6701764		6701764		7237905
										536141	
296	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-19 6870х4200 из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	24,805	125937,5		3123880		3123880		3373790
										249910	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	297	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-20 4600х4200 из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	18,9	125937,5		2380219		2380219		2570637
											190418	
	298	С Прайс-лист ТОО "Алтынпрофстрой"	Витраж ВН-21 1350х4200 из фасадной алюминиевой стоечно-ригельной системы, с тёплой оконной системой, в комплекте с фурнитурой, скрытыми створками и дверными блоками, мультифункциональное стекло Multi Comfort Silver	м2	16,038	125937,5		2019786		2019786		2181369
											161583	
			Итого по разделу: 24. Наружные									67587052
			Раздел: 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР 34-37) Леса 1этаж									
	300	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	788,13	1248,45	5,66	983941	4461	272401	659562	1774983
						897,16	2,7	707079	2128		131480	
			Итого по разделу: 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР 34-37) Леса 1этаж									1774983
			Раздел: 26. Стены на отм. 0,000									
	349	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2436,69	655,46	5,24	1597153	12768	662000	741261	2525487
						378,54	1,72	922385	4191		187073	
	352	Е11-150112-0302 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны криволинейного очертания. Облицовка плиткой керамической толщиной 10 мм по эскизам с составлением простых орнаментов	м2	89	7182,35	93,77	639229	8345	45604	471731	1199837
						6576,18	49,26	585280	4384		88877	
	356	Е11-340108-0710 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	47,5728155	4580,59	34,95	217912	1662	6624	159759	407885
						4406,4	12,28	209625	584		30214	
	357	С Прайс-лист ТОО "YESSET"	Звукопоглащающие акустические панели	м2	49	243509,34		11931958		11931958		12886515
											954557	
			Итого по разделу: 26. Стены на отм. 0,000									17019724
			Раздел: 27. на отм. +4,800									
	359	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22 К=1.5 прим	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщ. 15мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1334,19	1880,61	30,73	2509084	41000	953692	1222113	4029693
						1135,07	9,93	1514392	13249		298496	
	360	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2121,63	625,33	5,24	1326719	11117	576404	594277	2074676
						348,41	1,72	739197	3649		153680	
	361	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2121,63	655,46	5,24	1390644	11117	576404	645417	2198946
						378,54	1,72	803122	3649		162885	
			Итого по разделу: 27. на отм. +4,800									8303315
			Раздел: 28. на отм. +8,400									
	370	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22 К=1.5 прим	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщ. 15мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1860	1880,61	30,73	3497925	57158	1329547	1703753	5617812
						1135,07	9,93	2111221	18470		416134	
	371	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	456,69	625,33	5,24	285582	2394	124074	127921	446583
						348,41	1,72	159115	786		33080	
			Итого по разделу: 28. на отм. +8,400									6064395
			Раздел: 29. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР 1)									
	379	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1255,268	848,57	46,52	1065183	58395	310553	673379	1877647
						554,65	22,17	696234	27829		139085	
	380	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22 прим	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек/HPL панели/	м2 поверхности облицовки	1255,268	5738,89	521,36	7203845	654447	616763	4757426	12918173
						4726,19	11,27	5932635	14147		956902	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	381	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	25,297315	32632		825502		825502		891542
											66040	
8	382	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	491,21	321,31	0,24	157831	118	138231	15628	187336
						39,66	0,11	19481	54		13877	
9	383	С1231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	м2	608,27	5902		3590010		3590010		3877211
											287201	
0	386	С Прайс-лист ТОО "Фасад Центр"	HPL панели Дерево	м2	255,268	39152,48		9994375		9994375		10793925
											799550	
1	387	С Прайс-лист ТОО "Фасад Центр"	Декоративные элементы HPL панели (перфорированные панели) RAL 9010	м2	544	93106,51		50649941		50649941		54701936
											4051995	
2	388	С Прайс-лист ТОО "Фасад Центр"	Заклепки покрашенные в цвет панели порошковым способом. Блестящие. Для крепления BRALO Alu/Steel 4.8x16x16 толщина закрепляемого матерьяла 10-12 мм . Профиль 1.8-2.2 мм + HLP панели 6-8 мм широкий бортик арт. 01040004816. Производство Италия	шт	12500	267,38		3342250		3342250		3609630
											267380	
			Итого по разделу: 29. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР 1)									88857400
			ИТОГО:					285554824	3246102	252635430	26337208	336843390
								29673290	1831024		24951358	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5052651				
			Итого с временными									341896041
			Зимние удорожания			0,7 %		2393272				
			Итого с зимними удорожаниями									344289313
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6885786				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									351175099
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									368751911
			НДС			12 %		44250229				
			Итого с НДС									413002140
			Сумма скидки, К=0,95									20650107
			Итого с учетом скидки									392352035

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Пожарно-охранная сигнализация** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 04.11.2022

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Автоматическая пожарная сигнализация									
	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	60795,42	2,72	121591	5	1125	73481	210678
						60230	0	120460	0		15606	
	2	Прайс-лист ТОО "System AS"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.r3	шт	1	207561,2		207561				207561
			Отпускная цена			207561		207561		207561		
			Сметная стоимость оборудования					*207561*				
	3	Прайс-лист ТОО "System AS"	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ	шт	1	157770,8		157771				157771
			Отпускная цена			157771		157771		157771		
			Сметная стоимость оборудования					*157771*				

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19747,24	2244	19747	2244	1393	10229	32374
						16110	659,12	16110	659		2398	
	5	Прайс-лист ТОО "System AS"	Источник вторичного электропитания резервированный нвэпр 12/3,5 RS-R3 2x17 БР	шт	1	76912		76912				76912
			Отпускная цена			76912		76912		76912		
			Сметная стоимость оборудования					*76912*				
	8	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19747,24	2244	19747	2244	1393	10229	32374
						16110	659,12	16110	659		2398	
	9	Прайс-лист ТОО "System AS"	бокс резервного питания БР-12 исп. 2x40	шт	1	81061,2		81061				81061
			Отпускная цена			81061		81061		81061		
			Сметная стоимость оборудования					*81061*				
			Итого по разделу: 4. Автоматическая пожарная сигнализация									798731
			Раздел: 5. Извещатели									
	10	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	220	3067,89	2,72	674936	598	15217	402063	1163159
						2996	0	659120	0		86160	
	13	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	1538,39	1,02	24614	16	630	14620	42373
						1498	0	23968	0		3139	
	14	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR прот. R3 IP40	шт	16	13806,43		220903		220903		238575
											17672	
	15	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	32	587,93	27,72	18814	887	1149	10234	31372
						524,3	0	16778	0		2324	
	16	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 ИКЗ-А-R3	шт	12	10651,71		127821		127821		138047
											10226	
	17	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Устройство дистанционного пуска "Пуск пожаротушения" УДП 513-11-R3	шт	20	10651,71		213034		213034		230077
											17043	
	18	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	18278,82	4,93	73115	20	804	44098	126590
						18073	0	72292	0		9377	
	19	Прайс-лист ТОО "System AS"	Адресный релейный модуль РМ-4 прот. r3	шт	4	32427,37		129709				129709
			Отпускная цена			32427		129709		129709		
			Сметная стоимость оборудования					*129709*				
	20	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	15	9299,27	2,21	139489	33	2026	83832	241187
						9162	0	137430	0		17866	
	21	Прайс-лист ТОО "System AS"	Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1 прот r3	шт	15	39106,57		586599				586599
			Отпускная цена			39107		586599		586599		
			Сметная стоимость оборудования					*586599*				
			Итого по разделу: 5. Извещатели									2927688
			ИТОГО:					2893424	6047	585495	648786	3726419
			В том числе :					1062268	1318	1239613	184209	
			Стоимость оборудования, всего							1239613		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**37302**				
			Итого с временными									**3763721**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**17669**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3781390**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**50836**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3832226**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**4024034**
			НДС			**12 %**		**482884**				
			Итого с НДС									**4506918**
			Сумма скидки, К=0,95									**225346**
			Итого с учетом скидки									**4281572**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-13 Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений работы

тавлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	19	16950,85 16797	2,21 0	322066 319143	42 0	2881	194677 41339	558082
	3	Ц13-110101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	19	16804,23 3112	1874,89 1063,58	319280 59128	35623 20208	224529	59502 30303	409085
	4	С Прайс-лист ТОО "BAYS"	Установочная пластина для инклинометра BAYS30S540AP3D02	шт	19	259553,57		4931518		4931518	394521	5326039
	5	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	3	1620,72 1498	0 0	4862 4494	0 0	368	2741 608	8211
	6	Прайс-лист ТОО "BAYS"	Терминальный резистор BAYS40ETERMRES10	шт	3	198785,71		596357		596357		596357
			Отпускная цена			198786		596357				
			Сметная стоимость оборудования					*596357*				
	7	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1620,72 1498	0 0	6483 5992	0 0	491	3655 811	10949
	9	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	10	3294,98 3205,36	0 0	32950 32054	0 0	896	24040 4559	61549
	10	С Прайс-лист ТОО "BAYS"	Струнный тензометр BAYS40VK4000VS00	шт	10	240428,57		2404286		2404286	192343	2596629
	11	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	68886,81 56924	10863 3190,74	68887 56924	10863 3191	1100	36670 8445	114002
	12	Прайс-лист ТОО "BAYS"	Система сбора и обработки информации с составе BAYS10OMNIACAB: Корпус металлический IP54, Логгер-регистратор OMNIAlog GT-816, Блок питания 220/12-60 W MDR-60-24, Роутер WL-R100, Мультиплексор внутренний 24-х канальный BAYS20OMNIA24MUX00 - 2шт.	шт	1	9216428,57		9216429				9216429
			Отпускная цена			9216429		9216429		9216429		
			Сметная стоимость оборудования					*9216429*				
	13	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1756,88 1254	502,88 239,68	1757 1254	503 240	0	1120 230	3107
	14	Прайс-лист ТОО "BAYS"	Персональный компьютер CPU Intel 5 Core 8, RAM 8, HDD1TB, Ethernet Video 2G, DVD-RW, MidiTower, Monitor 24", Windows 10	шт	1	461825,3		461825				461825
			Отпускная цена			461825		461825		461825		
			Сметная стоимость оборудования					*461825*				
	15	Ц13-100905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	51550 51550	0 0	51550 51550	0 0	0	31446 6640	89636

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19747,24 16110	2244 659,12	19747 16110	2244 659	1393	10229 2398	32374
17	Прайс-лист ТОО "BAYS"	Источник бесперебойного питания 600 W SVC V1000F	шт	1	99392,86		99393		99393		99393
		Отпускная цена			99393		99393				
		Сметная стоимость оборудования					***99393***				
18	Ц13-100303-0705	Участок системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500. Настройка, проверка комплексная и участие в сдаче в эксплуатацию	участок	1	530180 530180	0 0	530180 530180	0 0	0	323410 68287	921877
19	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	19	52,82 43,5	0,87 0,36	1004 826	17 7	161	600 128	1732
20	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	92,04 72,5	0,87 0,36	138060 108750	1305 540	28005	78689 17340	234089
21	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	106	956,78 638	28,74 9,09	101419 67628	3047 964	30744	49386 12064	162869
22	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,525	172302		262761		262761	21021	283782
23	С1243-304-0117	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый	км	0,1	633305		63330		63330	5066	68396
24	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	395,85 319	16,81 4	395850 319000	16810 4000	60040	232560 50273	678683
25	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1000	127		127000		127000	10160	137160
26	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	517,45 420,5	36,44 12	258725 210250	18220 6000	30255	155700 33154	447579
27	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	500	362		181000		181000	14480	195480
28	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1000	7		7000		7000	560	7560
29	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	500	12		6000		6000	480	6480
30	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	19	330,52 299,87	2,93 0,13	6280 5698	55 2	527	4104 831	11215
31	С1247-202-0201 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм, IP56	шт.	14	732		10248		10248	820	11068
32	С1247-202-0201 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	5	732		3660		3660	293	3953
		ИТОГО:					20629907 1788981	88729 35811	8378193 10374004	1208529 917154	22755590
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							10374004		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**185724**				
		Итого с временными									**22941313**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**87971**				
		Итого с зимними удорожаниями									**23029284**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**253106**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**23282390**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**24447707**
		НДС			**12 %**		**2933725**				
		Итого с НДС									**27381432**
		Сумма скидки, К=0,95									**1369072**
		Итого с учетом скидки									**26012360**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Автоматизация АСУД работы

авлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Лотки									
193	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	558	266,96	36,2	148964	20200	55945	57251	222712
					130,5	12	72819	6696		16497	
194	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Металлический лоток перфорированный 200x80x2500 ЛПМ3Т(М)-200x80пр OSTEC	м	270	10498,71		2834652		2834652		3061424
										226772	
196	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к лотку 200x14x2500 КЛЗТ-200 OSTEC	м	270	3562,71		961932		961932		1038887
										76955	
198	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Профиль перфорированный П-образный 32x20x3000x2 ПП-П OSTEC	м	18	7759,29		139667		139667		150840
										11173	
199	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200x80 УПТп-200x80 OSTEC	шт	12	10895,79		130749		130749		141209
										10460	
200	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 200 КУПТп-200 OSTEC	шт	12	5514,38		66173		66173		71467
										5294	
201	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Т-отвод плавный к лотку 200x80 ТТп-200x80 OSTEC	шт	8	16359,16		130873		130873		141343
										10470	
202	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Крышка к Т-отводу плавному к лотку 200 КТТп-200 OSTEC	шт	8	7005,21		56042		56042		60525
										4483	
207	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 80/100 мм СЛУ-80/100 OSTEC	шт	56	506,36		28356		28356		30624
										2268	
209	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Скоба для настенного крепления 200 мм СН-200 OSTEC	шт	125	897,05		112131		112131		121101
										8970	
210	С1243-907-4901	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 24 мм	1000 шт.	0,64	74590		47738		47738		51557
										3819	
211	С1243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,64	43989		28153		28153		30405
										2252	
212	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Шайба ШМ6 ШМ6к OSTEC	шт	640	4,55		2912		2912		3145
										233	
214	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	190	348		66120		66120		71410
										5290	
215	С1243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,76	64071		48694		48694		52590
										3896	
216	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Шайба ШМ8 ШМ8к OSTEC	шт	760	4,55		3458		3458		3735
										277	
218	С1243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный		644	132		85008		85008		91809

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							6801	
	219	С1243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,644	43989		28329		28329		30595
											2266	
			Итого по разделу: 1. Лотки									5375378
			ИТОГО:					4919951	20200	4826932	57251	5375378
								72819	6696		398176	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		80631				
			Итого с временными									5456008
			Зимние удорожания			0,7 %		38192				
			Итого с зимними удорожаниями									5494200
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109884				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5604084
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5884576
			НДС			12 %		706149				
			Итого с НДС									6590725
			Сумма скидки, К=0,95									329536
			Итого с учетом скидки									6261189

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 **(месяц, год) на** 02-01-03 Конструкции металлические **работы**

тавлен (а) в текущих ценах на 15.09.2022

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ									
	1	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,58	60532,34	28683,73	700964	332157	64345	263272	1041375
						26292,06	6657,36	304462	77092		77139	
	2	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,0104448	576293		582312		582312		628897
											46585	
	3	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	6,0063607	577936		3471292		3471292		3748995
											277703	
	4	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,9888612	516501		1027249		1027249		1109429
											82180	
	5	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	3,0375334	533196		1619601		1619601		1749169
											129568	
	6	СССЦ РК 8.04-08-2021 .Ч.Раз.2.5 Т.6.3	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	т	12,0432	13503		162619		162619		175629
											13010	
	9	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,07752	60532,34	28683,73	610016	289061	55996	229113	906259
						26292,06	6657,36	264959	67090		67130	
	10	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,460928	576293		265630		265630		286880
											21250	
	11	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	10,0196928	577936		5790741		5790741		6254000
											463259	
	12	СССЦ РК 8.04-08-2020 .Ч.Раз.2.5 Т.6.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245		10,4806208	7420		77766		77766		83987

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							6221	
1	15	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,11264	60532,34	28683,73	127883	60599	11739	48031	189987
						26292,06	6657,36	55546	14065		14073	
2	16	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10238	576293		59001		59001		63721
											4720	
3	17	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,0906704	577936		1208274		1208274		1304936
											96662	
4	15	ССЦ РК 8.04-08-2020 Ч.Раз.2.5 Т.6.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	2,1971456	7420		16303		16303		17607
											1304	
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ									17560871
			Раздел: 2. Лестницы Л-1, Л-2									
5	21	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	7,479	82675,49	28085,55	618330	210052	94871	264901	953889
						41905	9427,3	313407	70507		70658	
6	22	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	4,89008	576293		2818119		2818119		3043569
											225450	
7	23	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,16848	577936		97371		97371		105161
											7790	
8	24	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,3328	462940		154066		154066		166391
											12325	
9	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10192	416359		42435		42435		45830
											3395	
10	26	С1214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	2,8184	563252		1587469		1587469		1714467
											126998	
11	27	ССЦ РК 8.04-08-2020 Ч.Раз.2.5 Т.6.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	3,1512	7420		23382		23382		25253
											1871	
12	28	ССЦ РК 8.04-08-2020 Ч.Раз.2.5 Т.6.3	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	т	4,62696	13503		62478		62478		67476
											4998	
			Итого по разделу: 2. Лестницы Л-1, Л-2									6122036
			ИТОГО:					21123301	891869	19293059	805317	23682907
								938374	228754		1754289	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		355244				
			Итого с временными									24038151
			Зимние удорожания			0,7 %		168267				
			Итого с зимними удорожаниями									24206418
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		484128				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24690546
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									25926343
			НДС			12 %		3111161				
			Итого с НДС									29037504
			Сумма скидки, К=0,95									1451875
			Итого с учетом скидки									27585629

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электроснабжения работы

тавлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Трансформаторная подстанция									
	128	Прайс-лист ТОО "Азия Strov Group"	Дизель генераторная установка 200кВА	шт.	1	16716071,43		16716071				16716071
			Отпускная цена			16716071		16716071		16716071		
			Сметная стоимость оборудования					*16716071*				
			Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция									16716071
			ИТОГО:					16716071	0			
								0	0	16716071		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							16716071		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				
			Итого с временными									16716071
			Зимние удорожания			0,7 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									16716071
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16716071
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									17552734
			НДС			12 %		2106328				
			Итого с НДС									19659062
			Сумма скидки, К=0,95									982953
			Итого с учетом скидки									18676109

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Отопление, вентиляция и кондиционирование** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 04.11.2022

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кондиционирование									
	466	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Двухжильный неэкранированный сигнальный кабель 2х1,0мм	м	5795	719,46		4169271		4169271		4502813
											333542	
	467	Ц13-120104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	4387	1331,79	100,66	5842563	441596	143587	3324776	9900726
						1198,4	44,01	5257381	193072		733387	
	468	Ц13-120104-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	1256	1619,67	41,5	2034306	52124	100694	1162479	3452528
						1498	19,28	1881488	24216		255743	
	469	Ц13-120104-0103	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	117	1741,22	56,23	203723	6579	21878	108803	337528
						1498	26,49	175266	3099		25002	
	470	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д6,35 EN 12735-1	м	1231	1602,86		1973121		1973121		2130971
											157850	
	471	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д9,52 EN 12735-1	м	818	2677,5		2190195		2190195		2365411
											175216	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д12,7 EN 12735-1	м	1411	3041,79		4291966		4291966		4635323
										343357	
473	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д15,88 EN 12735-1	м	927	5100		4727700		4727700		5105916
										378216	
474	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д19,05 EN 12735-1	м	603	6192,86		3734295		3734295		4033039
										298744	
475	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д22,22 EN 12735-1	м	198	7777,5		1539945		1539945		1663141
										123196	
476	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д28,58 EN 12735-1	м	455	8742,86		3978001		3978001		4296241
										318240	
477	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Трубопровод медный д34,92 EN 12735-1	м	117	14571,43		1704857		1704857		1841246
										136389	
478	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Отвод двухраструбный медный 90 градусов DN16	шт	232	610,18		141562		141562		152887
										11325	
479	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Отвод двухраструбный медный 90 градусов DN19	шт	155	765		118575		118575		128061
										9486	
480	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Отвод двухраструбный медный 90 градусов DN22	шт	49	938,04		45964		45964		49641
										3677	
481	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Отвод двухраструбный медный 90 градусов DN28	шт	114	1630,18		185841		185841		200708
										14867	
482	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Отвод двухраструбный медный 90 градусов DN35	шт	29	2477,14		71837		71837		77584
										5747	
483	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Муфта соединительная медная DN16	шт	185	318,75		58969		58969		63687
										4718	
484	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Муфта соединительная медная DN19	шт	124	382,5		47430		47430		51224
										3794	
485	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Муфта соединительная медная DN22	шт	40	673,93		26957		26957		29114
										2157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	486	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Муфта соединительная медная DN28	шт	91	1120,18		101936		101936		110091
											8155	
	487	С Прайс-лист ТОО "KASER INDUSTRIAL GROUP"	Муфта соединительная медная DN35	шт	23	1602,86		36866		36866		39815
											2949	
	488	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5796	738,21	78,58	4278665	455449	1920273	1611202	6361056
						328,32	37,45	1902943	217060		471189	
	489	С1234-303-0201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 6 мм	м	1354,1	156		211240		211240		228139
											16899	
	490	С1234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	919,6	261		240016		240016		259217
											19201	
	491	С1234-303-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 12 мм	м	1552,1	264		409754		409754		442534
											32780	
	492	С1234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	1019,7	285		290614		290614		313863
											23249	
	493	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	683,1	374		255479		255479		275917
											20438	
	494	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	217,8	296		64469		64469		69627
											5158	
	495	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	500,5	368		184184		184184		198919
											14735	
	496	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	128,7	437		56242		56242		60741
											4499	
			Итого по разделу: 1. Кондиционирование									53377708
			Раздел: 2. Запорные вентили									
	513	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1010	537		542370		542370		585760
											43390	
	515	С1234-304-3101	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м	рулон	120	27029		3243480		3243480		3502958
											259478	
			Итого по разделу: 2. Запорные вентили									4088718
			Раздел: 3. Дренажная система									
	516	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1227	912,25	1,47	1119331	1804	2552	1093289	2389630
						908,7	0,51	1114975	626		177010	
	517	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	630,63	268		169009		169009		182530
											13521	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	518	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	341,55	421		143793		143793		155296
											11503	
	519	С1241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	242,55	716		173666		173666		187559
											13893	
	521	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	537		107400		107400		115992
			Итого по разделу: 3. Дренажная система								8592	3031007
			ИТОГО:					48715592	957552	37425988	7300549	60497433
								10332053	438073		4481292	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		907461				61404891
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		429834				61834725
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1236694				63071419
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									66228233
			НДС			12 %		7947388				
			Итого с НДС									74175621
			Сумма скидки, К=0,95									3708781
			Итого с учетом скидки									70466840

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-12 СКУД** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 04.11.2022

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Система контроля и управления доступом (СКУД) Кабели и трубы									
	29	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4409,019608	108,45	1,75	478158	7716	86858	278498	817189
						87	0,73	383585	3219		60533	
	32	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м	62,4	592,88		36996		36996		39956
											2960	
	33	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель ТехноКИПнг(D) 2х2х0,6	м	194,6	725,84		141248		141248		152548
											11300	
	34	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м	986,4	329,68		325196		325196		351212
											26016	
	35	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75	м	3253,8	645,7		2100979		2100979		2269057
											168078	
	37	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3079	380,64	16,81	1171991	51758	138032	716052	2039086
						319	4	982201	12316		151043	
	38	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3079	32		98528		98528		106410
											7882	
	39	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23000	7		161000		161000		173880
											12880	
	40	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные		2300	192		441600		441600		476928

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				10 шт.							35328	
	41	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	200	245		49000		49000		52920
											3920	
	42	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Этикетки (10х35мм) Klemsan	шт	200	16,39		3278		3278		3540
											262	
			Итого по разделу: 6. Система контроля и управления доступом (СКУД) Кабели и трубы									6482726
			ИТОГО:					5007974	59474	3582715	994550	6482726
								1365786	15535		480202	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**97241**				
			Итого с временными									6579967
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**46060**				
			Итого с зимними удорожаниями									6626027
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**132521**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6758548
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7096823
			НДС			**12 %**		**851619**				
			Итого с НДС									7948442
			Сумма скидки, К=0,95									397422
			Итого с учетом скидки									7551020

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-11 СОУЭ** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 04.11.2022

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Система общего и голосового оповещения									
	5	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	52	2956,62	0	153744	0	10536	87357	260389
						2754	0	143208	0		19288	
	6	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Акустическая система потолочная SCS-06 Sonar	шт	41	10189,07		417752		417752		451172
											33420	
	7	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-106W Sonar	шт	11	19571,25		215284		215284		232507
											17223	
	8	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1800	92,04	0,87	165672	1566	33606	94427	280907
						72,5	0,36	130500	648		20808	
	9	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1	м	1836	775,02		1422937		1422937		1536772
											113835	
	10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1800	380,64	16,81	685152	30258	80694	418608	1192061
						319	4	574200	7200		88301	
	11	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1976,470588	32		63247		63247		68307
											5060	
	12	С1241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой. PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	200	85		17000		17000		18360
											1360	
	13	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5400	7		37800		37800		40824
											3024	
	14	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные		540	192		103680		103680		111974

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				10 шт.							8294	
	15	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	100	245		24500		24500		26460
											1960	
	16	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Этикетки (10х35мм) Klemsan	шт	10	213,11		2131		2131		2301
			Итого по разделу: 7. Система общего и голосового оповещения								170	
												4222034
			ИТОГО:					3308899	31824	2429167	600392	4222034
								847908	7848		312743	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		63331				
			Итого с временными									4285365
			Зимние удорожания			0,7 %		29998				
			Итого с зимними удорожаниями									4315363
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86307				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4401670
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4621980
			НДС			12 %		554638				
			Итого с НДС									5176618
			Сумма скидки, К=0,95									258831
			Итого с учетом скидки									4917787

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Силовое электрооборудование и электроосвещение** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 04.11.2022

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Электроосвещение									
	9	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4600,73	174,73	4601	175	1020	2506	7676
						3406,2	74,19	3406	74		569	
	10	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩО-3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование Legrand	комплект	1	331841,15		331841		331841		358388
											26547	
	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3899,88	61,08	3900	61	1017	2050	6426
						2822,13	24,73	2822	25		476	
	12	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩАО-3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование Legrand	комплект	1	241121,99		241122		241122		260412
			Итого по разделу: 8. Электроосвещение								19290	
												632902
			Раздел: 9. Кабельно-проводниковая продукция									
	86	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1262,135922	116,43	1,31	146950	1654	14098	94491	260756
						103,95	0,03	131199	38		19315	
	87	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1165,048544	143,97	1,38	167732	1608	23627	102648	292010
						122,31	0,06	142497	70		21630	
	88	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	1,3	233523		303580		303580		327866
											24286	
	89	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66		1,2	364508		437410		437410		472403

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							34993	
	93	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1233,009709	116,43 103,95	1,31 0,03	143559 128171	1615 37	13773	92310 18870	254739
	94	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2641,262136	143,97 122,31	1,38 0,06	380263 323053	3644 158	53565	232712 49038	662013
	95	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	1,27	380886		483725		483725	38698	522423
	96	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,56	541492		303236		303236	24259	327495
	97	С1243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0.66	км	0,5	788801		394400		394400	31552	425952
	98	С1243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1.5 (ок)-0.66	км	1,1	484495		532944		532944	42636	575580
	99	С1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2.5 (ок)-0.66	км	0,324	696375		225626		225626	18050	243676
	100	С1243-108-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-0.66	км	0,2365	1022028		241710		241710	19337	261047
	101	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11901,96078	395,85 319	16,81 4	4711391 3796725	200072 47608	714594	2767920 598345	8077656
	102	С1241-207-0102	Труба из полипровилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12140	170		2063800		2063800	165104	2228904
	103	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12140	7		84980		84980	6798	91778
	104	С1252-207-1301	Зажим шинный типа KG16	шт.	15	3168		47520		47520	3802	51322
	105	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Трос стальной, толщ. 4мм	шт	15	1821,43		27321		27321	2186	29507
	106	С1261-404-0207	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	258		12900		12900	1032	13932
	107	С1252-207-2501	Болт проходной типа SOT4.10	шт.	34	2904		98736		98736	7899	106635
			Итого по разделу: 9. Кабельно-проводниковая продукция									15225695
			Раздел: 10. Силовое электрооборудование Щитовое оборудование									
	122	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
	123	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩР.ИБП-2. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	572963,14		572963		572963	45837	618800
	124	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
	125	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩР.ИБП-3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	262608,11		262608		262608	21009	283617
	146	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	147	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩР-3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	1432407,86		1432408		1432408		1547001
											114593	
	148	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	149	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	272157,49		272157		272157		293930
											21773	
	150	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	151	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.2. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	372426,04		372426		372426		402220
											29794	
	152	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	153	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	219635,87		219636		219636		237207
											17571	
	154	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81	186,2	6128	186	1274	3413	10304
						4668	72,74	4668	73		763	
	155	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.4. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	572963,14		572963		572963		618800
											45837	
	156	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81	186,2	6128	186	1274	3413	10304
						4668	72,74	4668	73		763	
	157	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.5. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	319904,42		319904		319904		345496
											25592	
	158	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81	186,2	6128	186	1274	3413	10304
						4668	72,74	4668	73		763	
	159	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.6. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	420172,97		420173		420173		453787
											33614	
	160	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81	186,2	6128	186	1274	3413	10304
						4668	72,74	4668	73		763	
	161	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩС-3.7. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	420172,97		420173		420173		453787
											33614	
	166	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	167	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩСВ.Ф-3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	105043,24		105043		105043		113446
											8403	
	170	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	171	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩСВ-Кр. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	143240,79		143241		143241		154700
											11459	
	172	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	173	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩСВ-НБ. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	1293941,76		1293942		1293942		1397457
											103515	
	178	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167
						4668	36,37	4668	36		753	
	179	С Прайс-лист ТОО "GO Energy"	Щит распределительный ЩУОВ. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	630259,46		630259		630259		680680
											50421	
	184	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	6027,07	97,5	6027	97	1262	3387	10167

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4668	36,37	4668	36		753	
	185	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩС.Кр-3, с автоматами на вводе: 25А 3Р-1шт; на отходящих линиях: 16А 1Р-6шт. Индивидуального изготовления. эл. оборудование.	комплект	1	42972,24		42972		42972		46410
											3438	
	277	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	43,6893204	108,45	1,75	4738	77	861	2760	8098
						87	0,73	3801	32		600	
	278	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4466,019418	127,43	3,49	569105	15587	100217	331039	972156
						101,5	1,45	453301	6476		72012	
	279	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1359,223301	179,35	6,98	243777	9487	37202	144751	419610
						145	2,91	197087	3955		31082	
	283	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185,631068	631,97	34,92	117313	6482	16623	69774	202054
						507,5	14,55	94208	2701		14967	
	284	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,045	171438		7715		7715		8332
											617	
	285	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	3,1	364508		1129975		1129975		1220373
											90398	
	286	С1243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0.66	км	0,5	586459		293230		293230		316688
											23458	
	287	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0.66	км	0,5	838364		419182		419182		452717
											33535	
	288	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,5	611828		305914		305914		330387
											24473	
	289	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0.66	км	1,4	939402		1315163		1315163		1420376
											105213	
	294	С1243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0.66	км	0,15	7675204		1151281		1151281		1243383
											92102	
	295	С1243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0.66	км	0,02575	10327423		265931		265931		287205
											21274	
	296	С1243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,01545	15306111		236479		236479		255397
											18918	
	298	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110,6796117	108,45	1,75	12003	194	2180	6991	20514
						87	0,73	9629	81		1520	
	302	Ц13-080206-2207 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	433,08	26,19	43308	2619	5889	25842	74682
						348	10,91	34800	1091		5532	
	304	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,114	380886		43421		43421		46895
											3474	
	312	С1243-108-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0.66		0,08755	8655591		757797		757797		818421

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							60624	
71	313	С1243-108-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	км	0,01545	24490060		378371		378371		408641
				км							30270	
72	316	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	631,97	34,92	94796	5238	13432	56381	163271
						507,5	14,55	76125	2182		12094	
73	317	С1243-108-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КГВВнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	км	0.1545	24490060		3783714		3783714		4086411
			Итого по разделу: 10. Силовое электрооборудование Щитовое оборудование								302697	
												20556001
			ИТОГО:					**29734137**	**250324**	**24016968**	**3983084**	**36414598**
								5466844	**65216**		**2697377**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**546219**				
			Итого с временными									**36960818**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**258726**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37219544**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**744391**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37963935**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**39864084**
			НДС			**12 %**		**4783690**				
			Итого с НДС									**44647774**
			Сумма скидки, К=0,95									**2232389**
			Итого с учетом скидки									**42415385**
			ВСЕГО с учетом скидки									**600519926**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:

Рустем И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор 80"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Ториев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта:

Ермеков С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель:

Баимбетов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek & company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Анарбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Сугирбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Жантасов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Калдыбеков С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)