Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Технический надзор: ТОО "Raiymbek & company"
Авторский надзор: ТОО "Конструктор 80"
Наименование объекта: Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)
Договор подряда: №288 от 22.11.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 10 августа 2022 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)	2 780 672 824	333 567 356		373 595 439					40 028 083	373 595 439
Всего к оплате	**2 780 672 824**	**333 567 356**		**373 595 439**					**40 028 083**	**373 595 439**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
_____ Бекбол А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ Рустем И.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Аларбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Конструктор 80"
_____ Ториев Б.Т.

Акт приема-передачи ТМЦ на ответственное хранение

г. Шымкент **"10" августа 2022 г.**

Объект : Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

1. Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент" - Бекбол А.Б.
2. Главный специалист отдела социального строительства ГУ "Управление строительства города Шымкент" - Қаныбек Ә.
3. Технический надзор ТОО "Raiymbek & company": Директор - Анарбеков Б.Н.
4. Технический надзор ТОО "Raiymbek & company": Эксперт технического надзора - Сугирбеков Б.И.
5. Руководитель проекта ТОО "BI Global" в г. Шымкент - Рустем И.
6. Начальник участка ТОО "BI Global" в г. Шымкент - Кубегенов М.

составили настоящий акт на ответственное хранение ТОО "BiGlobal" нижеследующего оборудования находящиеся на объекте: Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)

№	Наименование	ед.изм	Кол-во
	Конвекторы		
1	Мониторные, MIDI- и DAW-контроллеры с широкими коммутационными возможностями и достаточным количеством функций управления. Комплект контроллеров для контроля и дистанционного управления концертных и студийных приложений.	шт	1
2	Активный студийный сабвуфер	шт	1
3	Комплект студийных и инструментальных микрофонов с креплениями	комплект	1
4	Комплект коммутационного оборудования	комплект	1
5	Подиум для хора	комплект	1
6	Комплект светового оборудования со стойками, зарядными устройствами и аккамуляторами	комплект	1
7	Компьютерная станция в комплекте с жесткими дисками, дополнительным профессиональным обеспечением и вещательной декой	комплект	1
8	Комплект микрофонов в комплекте со стойками	комплект	1
9	Интерактивный информационный дисплей 42" в комплекте с генератором контента и блоком питания	шт	4
10	Проектор мощностью 8 000 лм в комплекте с потолочным креплением	шт	1
11	Комплект постановочного освещения в комплекте с элементами крепления и коммутационным оборудованием	комплект	1
12	Фермовые конструкции	шт	6
13	Мобильная конфигируемая сцена размером 6м на 4м в комплекте с тележкой и ножками 20 см	комплект	1

Подписи комиссии:

Руководитель
ГУ "Управление строительства города Шымкент": _____ Бекбол А.Б.

Главный специалист отдела социального строительства
ГУ "Управление строительства города Шымкент": _____ Қаныбек Ә.

Директор
Технический надзор ТОО "Raiymbek & company" _____ Анарбеков Б.Н.

Эксперт технического надзора
Технический надзор ТОО "Raiymbek & company" _____ Сугирбеков Б.И.

Руководитель проекта
ТОО "BI Global" в г. Шымкент _____ Рустем И.

Начальник участка
ТОО "BI Global" в г. Шымкент _____ Кубегенов М.

Утверждаю
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____Бекбол А.
_____ 2022г.

Согласовано
Директор ТОО "Конструктор 80"
_____ Ториев Б.Т.
_____ 2022г.

АКТ
корректировки по объекту:
"Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)"

Основание: 06-2020-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ДОБАВИТЬ												
РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены /КЖ 13-18/ БМС5												
1	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,5		7547,76	5036,78	41513	27702	41	18145	64430
		НР - 91%; СП - 8%				2503,63	1121,70	13770	6169		4773	
2	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5825		22668,00	--	126544	--	126544	--	136668
		СП - 8%				--	--	--	--		10124	
3	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,755896		38660,18	1770,86	29223	1339	1119	24614	58144
		НР - 91%; СП - 8%				35408,88	374,50	26765	283		4307	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2885709		385992,00	--	111386	--	111386	--	120297
		СП - 8%				--	--	--	--		8911	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4039639		398962,00	--	161166	--	161166	--	174059
		СП - 8%				--	--	--	--		12893	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498178		402525,00	--	20053	--	20053	--	21657
		СП - 8%				--	--	--	--		1604	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0116214		22294,23	1433,85	259	17	3	222	520
		НР - 91%; СП - 8%				20572,38	427,80	239	5		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							220
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0097251	385992,00	--	3754	--	3754	--	4054
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018963	402525,00	--	763	--	763	--	824
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				494661	29058	424829	42981	580653
							40774	6457	--	43011	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494661				
	Материалы		Тенге				1162				
	Всего заработная плата		Тенге					47231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297122				
	Местные материалы		Тенге				126544				
		Накладные расходы	Тенге				42981				
		Сметная прибыль	Тенге				43011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				580653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47231			
		РАЗДЕЛ 2.Парапет /КЖ-56/									
10	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,4	4516,02	1878,73	92127	38326	22758	36097	138482
		НР - 91%; СП - 8%			1521,72	422,74	31043	8624		10258	
11	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,4	2501,79	1345,25	51037	27443	--	27101	84389
		НР - 91%; СП - 8%			1156,54	303,34	23593	6188		6251	
12	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,12	7547,76	5036,78	46192	30825	45	20190	71693
		НР - 91%; СП - 8%			2503,63	1121,70	15322	6865		5311	
13	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2118	22668,00	--	140809	--	140809	--	152074
		СП - 8%			--	--	--	--		11265	
14	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1353737	38660,18	1770,86	43894	2010	1682	36971	87334
		НР - 91%; СП - 8%			35408,88	374,50	40202	425		6469	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1353737	398962,00	--	452971	--	452971	--	489209
		СП - 8%			--	--	--	--		36238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				827030	98604	618265	120359	1023181
							110160	22102	--	75792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				827030				
	Материалы		Тенге				24484				
	Всего заработная плата		Тенге					132262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452971				
	Местные материалы		Тенге				140809				
		Накладные расходы	Тенге				120359				
		Сметная прибыль	Тенге				75792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1023181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					132262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1023181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					132262			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные ригели /КЖ 27-30/									
		Ригель Р1									
16	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**2,735**	**47173,83**	**5972,80**	**129020**	**16335**	**67209**	**44987**	**187927**
		НР - 91%; СП - 8%			**16627,31**	**1447,95**	**45476**	**3960**		**13921**	
17	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,5008701**	**18212,80**	**987,70**	**9122**	**494**	**145**	**7876**	**18358**
		НР - 91%; СП - 8%			**16937,10**	**342,24**	**8483**	**171**		**1360**	
18	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,3782214**	**385992,00**	**--**	**145990**	**--**	**145990**	**--**	**157669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11679**	
19	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1226487**	**402525,00**	**--**	**49369**	**--**	**49369**	**--**	**53319**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3950**	
20	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0112548**	**693328,95**	**15093,19**	**7803**	**170**	**4545**	**3665**	**12386**
		НР - 118%; СП - 8%			**274380,00**	**1602,86**	**3088**	**18**		**917**	
21	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0022737**	**274088,13**	**1442,13**	**623**	**3**	**--**	**565**	**1284**
		НР - 91%; СП - 8%			**272646,00**	**635,43**	**620**	**1**		**95**	
22	**214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0022737**	**519143,00**	**--**	**1180**	**--**	**1180**	**--**	**1274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**343107**	**17002**	**268438**	**57093**	**432217**
							57667	**4150**	**--**	**32016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**343107**				
	Материалы		Тенге				**71898**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61817**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**196539**				
		Накладные расходы	Тенге				**57093**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32016**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					432216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						61817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					432216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						61817			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**2036050**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					208601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						144664			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1311529		
		- Накладные расходы	Тенге								220433	
		- Сметная прибыль	Тенге								150819	
		ИТОГО СМР без оборудования	Тенге									**2 036 050**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									**30 541**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**2 066 591**
		Затраты в зимнее время 0,7%	Тенге									**14 466**
		Итого с зимними затратами	Тенге									**2 081 057**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**41 621**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**2 122 678**
		Оборудование	Тенге									**0**
		Итого с оборудованием	Тенге									**2 122 678**
		Переходящий уоэффициент: 2021 год 31% коэф. 1; 2022 год 69% коэф. 1,05005142269455	Тенге									**2 122 678**
		НДС 12%	Тенге									**254 721**
		ВСЕГО	Тенге									**2 377 399**
		СКИДКА 5%	Тенге									**118 870**
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге									**2 258 529**

на **Архитектурно-строительные решения**

Основание: **06-2020-АР**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45)										
		Обрамление дверного проема (АР 43)										
1	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Усление стен и перегородок/**	**т конструкций**	**7,21438**		**110306,33**	**5210,57**	**795792**	**37591**	**15456**	**523155**	**1424463**
		НР - 69%; СП - 8%				**102953,40**	**2141,65**	**742745**	**15451**		**105516**	
2	**222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**7,21438**		**818975,00**	**–**	**5908397**	**–**	**5908397**	**–**	**6381069**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**472672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2342816	992695,52	8146,04	232570	1908	214516	19479	272213
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	16146	361		20164	
4	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,474871	408331,00	--	193905	--	193905	--	209417
		СП - 8%			--	--	--	--		15512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7130664	39499	6332274	542634	8287162
							758891	15812	--	613864	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426475				
	Материалы		Тенге				214516				
	Всего заработная плата		Тенге					16507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193905				
		Накладные расходы	Тенге				19479				
		Сметная прибыль	Тенге				35676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6704189				
	Материалы		Тенге				15456				
	Всего заработная плата		Тенге					758196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5908397				
		Накладные расходы	Тенге				523155				
		Сметная прибыль	Тенге				578188				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7805532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					758196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8287162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					774703			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо Кр-1 (АР 52)									
5	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В12,5	м3	2,82	36981,49	3003,21	104288	8469	61757	32806	148061
		НР - 91%; СП - 8%			12078,81	704,91	34062	1988		10967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				104288	8469	61757	32806	148061
							34062	1988	--	10967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104288				
	Материалы		Тенге				61757				
	Всего заработная плата		Тенге					36050			
		Накладные расходы	Тенге				32806				
		Сметная прибыль	Тенге				10967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					36050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					36050			
		РАЗДЕЛ 3. Пандус Пн-1 (АР 52)									
6	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	Страниц - 9 5,25	36981,49	3003,21	194153	15767	114972	61074	275645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%		6	12078,81	704,91	63414	3701		20418	220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				194153	15767	114972	61074	275645
							63414	3701	--	20418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194153				
	Материалы		Тенге				114972				
	Всего заработная плата		Тенге					67115			
		Накладные расходы	Тенге				61074				
		Сметная прибыль	Тенге				20418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					67115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				275645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					67115			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо Кр-2 (АР 51)									
7	**1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	**м3**	**2,86**	**36981,49**	**3003,21**	**105767**	**8589**	**62633**	**33271**	**150161**
		НР - 91%; СП - 8%			12078,81	704,91	34545	2016		11123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				105767	8589	62633	33271	150161
							34545	2016	--	11123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105767				
	Материалы		Тенге				62632				
	Всего заработная плата		Тенге					36561			
		Накладные расходы	Тенге				33271				
		Сметная прибыль	Тенге				11123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36561			
		РАЗДЕЛ 5.Пандус Пн-2 (АР 51)									
8	**1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	**м3**	**5,16**	**36981,49**	**3003,21**	**190824**	**15496**	**113001**	**60027**	**270919**
		НР - 91%; СП - 8%			12078,81	704,91	62327	3637		20068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				190824	15496	113001	60027	270919
							62327	3637	--	20068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190824				
	Материалы		Тенге				113001				
	Всего заработная плата		Тенге					65964			
		Накладные расходы	Тенге				60027				
		Сметная прибыль	Тенге				20068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				270919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65964			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо Кр-3 (АР 55)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	м3	7 0,38	36981,49 12078,81	3003,21 704,91	14053 4590	1141 268	8322	4421 1478	220 19951
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				14053 4590	1141 268	8322 –	4421 1478	19951
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14053				
	Материалы		Тенге				8322				
	Всего заработная плата		Тенге					4858			
		Накладные расходы	Тенге				4421				
		Сметная прибыль	Тенге				1478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4858			
		РАЗДЕЛ 7. Пандус Пн-3 (АР 55)									
10	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	м3	0,63	36981,49 12078,81	3003,21 704,91	23298 7610	1892 444	13796	7329 2450	33077
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				23298 7610	1892 444	13796 –	7329 2450	33077
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23298				
	Материалы		Тенге				13797				
	Всего заработная плата		Тенге					8054			
		Накладные расходы	Тенге				7329				
		Сметная прибыль	Тенге				2450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8054			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо Кр-4 (АР 60)									
11	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	м3	4,57	36981,49 12078,81	3003,21 704,91	169005 55200	13724 3221	100081	53164 17774	239942
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				169005 55200	13724 3221	100081 –	53164 17774	239942
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169005				
	Материалы		Тенге				100081				
	Всего заработная плата		Тенге					58421			
		Накладные расходы	Тенге				53164				
		Сметная прибыль	Тенге				17774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					58421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				239943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					58421			
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо Кр-5 (АР 62)									
12	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий**	м3	3,33	36981,49	3003,21	123148	10000	72926	38739	174837
		НР - 91%; СП - 8%			12078,81	704,91	40222	2347		12951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				123148	10000	72926	38739	174837
							40222	2347	--	12951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123148				
	Материалы		Тенге				72925				
	Всего заработная плата		Тенге					42569			
		Накладные расходы	Тенге				38739				
		Сметная прибыль	Тенге				12951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				174838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42569			
		РАЗДЕЛ 10.Армирование стен крылец и пандусов									
13	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8108	385240,00	--	312353	--	312353	--	337341
		СП - 8%			--	--	--	--		24988	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0255	402525,00	--	10264	--	10264	--	11085
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				322617	--	322617	--	348426
							--	--	--	25809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322617				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322617				
		Сметная прибыль	Тенге				25809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				348426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				348426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9948184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1060861				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7202378		
		- Накладные расходы	Тенге							833465	
		- Сметная прибыль	Тенге							736902	
		ИТОГО СМР без оборудования	Тенге								9 948 184
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								149 223
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								10 097 407
		Затраты в зимнее время 0,7%	Тенге								70 682
		Итого с зимними затратами	Тенге								10 168 089
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								203 362
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								10 371 450
		Оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием	Тенге									**10 371 450**
		Переходящий уоэффициент: 2021 год 31% коэф. 1; 2022 год 69% коэф. 1,05005142269455	Тенге									**10 371 450**
		НДС 12%	Тенге									**1 244 574**
		ВСЕГО	Тенге									**11 616 024**
		СКИДКА 5%	Тенге									**580 801**
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ	Тенге									**11 035 223**
		ИТОГО КЖ и АР со скидкой										**13 293 753**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"BiGlobal"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:
Рустем И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Конструктор 80"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный инженер проекта:
Ермеков С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Raiymbek & company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Анарбеков Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Жантасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сидиков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дворца школьников в г. Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание дворца школьников**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монолитные стены /КЖ 13-18/ БМС5									
1	81	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,5	7547,76	5036,78	41513	27702	40	18145	64431
						2503,63	1121,7	13770	6169		4773	
2	82	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5825	22668		126544		126544		136668
											10124	
3	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,755896	38660,18	1770,86	29223	1339	1119	24614	58144
						35408,88	374,5	26765	283		4307	
4	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2885709	385992		111386		111386		120297
											8911	
5	85	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4039639	398962		161166		161166		174059
											12893	
6	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498178	402525		20053		20053		21657
											1604	
7	87	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0116214	22294,23	1433,85	259	17	3	222	519
						20572,38	427,8	239	5		38	
8	88	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0097251	385992		3754		3754		4054
											300	
9	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018963	402525		763		763		824
											61	
			Итого по разделу: 1. Монолитные стены /КЖ 13-18/ БМС5									580653
			Раздел: 2. Монолитная лестница ЛМ2 /КЖ 31-33/									
10	10	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,56	77129,32	8398,07	120322	13101	92552	16009	147237
						9403,04	1874	14669	2923		10906	
11	11	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2106	385240		81132		81132		87623
											6491	
12	12	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05454	402495		21952		21952		23708
											1756	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	402525		3156		3156		3408
											252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,53	77129,32	8398,07	118008	12849	90772	15701	144406
						9403,04	1874	14387	2867		10697	
15	15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2172	385240		83674		83674		90368
											6694	
16	16	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05013	402495		20177		20177		21791
											1614	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	402525		3156		3156		3408
											252	
18	18	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,49	77129,32	8398,07	114923	12513	88399	15291	140631
						9403,04	1874	14011	2792		10417	
19	19	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0584	385240		22498		22498		24298
											1800	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	402525		1803		1803		1947
											144	
21	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/	т	0,1878	22294,23	1433,85	4187	269	54	3589	8398
						20572,38	427,8	3863	80		622	
22	22	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,132	385240		50852		50852		54920
											4068	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0558	402525		22461		22461		24258
											1797	
			Итого по разделу: 2. Монолитная лестница ЛМ2 /КЖ 31-33/									776401
			Раздел: 3. Парапет /КЖ-56/									
24	323	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	133,8598523	4516,02	1878,73	604514	251487	149330	236859	908683
						1521,72	422,74	203697	56588		67310	
25	324	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	133,8598523	2501,79	1345,25	334889	180075	0	177832	553739
						1156,54	303,34	154814	40605		41018	
26	325	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	40,1579557	7547,76	5036,78	303103	202267	295	132483	470433
						2503,63	1121,7	100541	45045		34847	
27	326	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,760325	22668		923955		923955		997871
											73916	
28	327	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,450047	38660,18	1770,86	288020	13193	11029	242595	573064
						35408,88	374,5	263798	2790		42449	
29	328	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,450047	398962		2972286		2972286		3210069
											237783	
			Итого по разделу: 3. Парапет /КЖ-56/									6713859
			Раздел: 4. Лифтовая шахта ЛЩМ1									
30	424	Е11-061910-0401 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5	3012,41	1646,05	15062	8230	65	7835	24729
						1353,27	368,81	6766	1844		1832	
31	425	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	22668		115040		115040		124243
											9203	
32	426	Е11-061910-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7229111	43395,86	2927,11	31371	2116	1103	26057	62022
						38942,35	666,76	28152	482		4594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	427	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3434099	385992		132553		132553		143157
											10604	
34	428	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2864631	398962		114288		114288		123431
											9143	
35	429	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0794559	402525		31983		31983		34542
											2559	
36	430	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0136638	22294,23	1433,85	305	20	4	261	611
						20572,38	427,8	281	6		45	
37	431	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0114268	385992		4411		4411		4764
											353	
38	432	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022975	402525		925		925		999
											74	
			Итого по разделу: 4. Лифтовая шахта ЛЩМ1									518498
			Раздел: 5. Монолитные ригели /КЖ 27-30/									
39	483	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,25	47173,83	5972,8	294836	37330	153586	102803	429450
						16627,31	1447,95	103921	9050		31811	
40	484	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,1445843	18212,8	987,7	20846	1131	330	17998	41952
						16937,1	342,24	19386	392		3108	
41	485	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8643086	385992		333616		333616		360305
											26689	
42	486	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2802758	402525		112818		112818		121843
											9025	
43	487	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0257194	693328,95	15093,19	17832	388	10387	8376	28305
						274380	1602,86	7057	41		2097	
44	488	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0051958	274088,13	1442,13	1424	7	0	1292	2933
						272646	635,43	1417	3		217	
45	489	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0051958	519143		2697		2697		2913
											216	
46	490	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,2	47173,83	5972,8	339652	43004	176931	118429	494727
						16627,31	1447,95	119717	10425		36646	
47	491	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,5027928	18212,8	987,7	27370	1484	433	23630	55080
						16937,1	342,24	25453	514		4080	
48	492	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,128798	385992		435707		435707		470564
											34857	
49	493	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3739949	402525		150542		150542		162585
											12043	
50	494	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0338271	693328,95	15093,19	23453	510	13661	11016	37227
						274380	1602,86	9281	54		2758	
51	495	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047877	274088,13	1442,13	1312	7	0	1191	2703
						272646	635,43	1305	3		200	
52	496	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0047877	519143		2486		2486		2685
											199	
53	497	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,55	47173,83	5972,8	403336	51067	210105	140635	587489
						16627,31	1447,95	142164	12380		43518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	498	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,6322	18212,8 16937,1	987,7 342,24	29727 27645	1613 559	470	25665 4431	59823
55	499	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,184	385992		457015		457015	36561	493576
56	500	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4482	402525		180412		180412	14433	194845
57	501	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка т стальных элементов		0,04284	693328,95 274380	15093,19 1602,86	29702 11754	647 69	17301	13951 3492	47145
58	502	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0052	274088,13 272646	1442,13 635,43	1425 1418	7 3	0	1293 217	2935
59	503	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0052	519143		2700		2700	216	2916
			Итого по разделу: 5. Монолитные ригели /КЖ 27-30/									3602001
			Раздел: 6. Монолитные плиты перекрытия на отм.+11.900 /КЖ 46-48//									
60	646	Е11-061906-0203 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	898	5152,66 4103,88	121,21 26,96	4627089 3685284	108846 24210	832958	3375640 640218	8642947
61	647	Е11-061906-0303 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	898	2626,08 2564,96	61,12 13,78	2358220 2303334	54885 12374	0	2107295 357241	4822756
62	648	Е11-061906-0503 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	222,42	6008,07 1783,36	4183,8 931,76	1336315 396655	930561 207242	9099	549546 150869	2036730
63	649	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	225,7563	22668		5117444		5117444	409396	5526840
64	650	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,84283	71682,13 32509,85	2423,37 539,28	418826 189950	14159 3151	214718	175721 47564	642111
65	651	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9126352	385992		1124254		1124254	89940	1214194
66	652	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,033269	402525		415917		415917	33273	449190
67	653	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02688	385992		10375		10375	830	11205
68	654	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,87005	398962		746079		746079	59686	805765
69	655	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,09108	71682,13 32509,85	2423,37 539,28	6529 2961	221 49	3347	2739 741	10009
70	656	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09108	398962		36337		36337	2907	39244
			Итого по разделу: 6. Монолитные плиты перекрытия на отм.+11.900 /КЖ 46-48//									24200991
			Раздел: 7. Капители К-1									
71	657	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,94311	71682,13 32509,85	2423,37 539,28	67604 30660	2286 509	34658	28364 7677	103645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	658	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /сетка С-1/	т	0,48538	385992		187353		187353		202341
											14988	
73	659	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка С-2/	т	0,27341	398962		109080		109080		117806
											8726	
74	660	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18432	402525		74193		74193		80128
											5935	
			Итого по разделу: 7. Капители К-1									503920
			Раздел: 8. Капители К-2									
75	661	Е11-061906-0503 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,8	6008,07	4183,8	76903	53553	524	31626	117211
						1783,36	931,76	22827	11927		8682	
76	662	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,992	22668		294503		294503		318063
											23560	
77	663	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7009	71682,13	2423,37	50242	1699	25757	21079	77027
						32509,85	539,28	22786	378		5706	
78	664	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /сетка С-3/	т	0,2384	385992		92020		92020		99382
											7362	
79	665	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка С-2/	т	0,18218	398962		72683		72683		78498
											5815	
80	666	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12288	402525		49462		49462		53419
											3957	
81	667	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-2/	т	0,15744	398962		62813		62813		67838
											5025	
			Итого по разделу: 8. Капители К-2									811438
			Раздел: 9. Плита монолитная Пм1									
82	668	Е11-061906-0205 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции плит кессонных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	6,975	4401,82	182,79	30703	1275	7652	20075	54840
						3121,9	40,9	21775	285		4062	
83	669	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	6,975	979,9	31,89	6835	222	0	6063	13930
						948,01	7,19	6612	50		1032	
84	670	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,4	4003,63	2715,97	5605	3803	115	2307	8545
						1205,84	604,89	1688	847		633	
85	671	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	22668		32211		32211		34788
											2577	
86	672	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,11846	31534,33	6170,46	3736	731	1018	1947	6138
						16769,97	1288,28	1987	153		455	
87	673	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11615	398962		46339		46339		50046
											3707	
88	674	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00231	402525		930		930		1004
											74	
			Итого по разделу: 9. Плита монолитная Пм1									169291
			Раздел: 10. Нижние основная арматура									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	675	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,80032	71682,13	2423,37	630826	21327	323402	264667	967132
						32509,85	539,28	286097	4746		71639	
90	676	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка С-2/	т	8,80032	398962		3510993		3510993		3791872
											280879	
91	677	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,00588	71682,13	2423,37	421	14	216	177	646
						32509,85	539,28	191	3		48	
92	678	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	398962		2346		2346		2534
											188	
			Итого по разделу: 10. Нижние основная арматура									**4762184**
			Раздел: 11. Нижние дополнительные арматуры по оси У									
93	679	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,00764	71682,13	2423,37	548	18	281	230	840
						32509,85	539,28	248	4		62	
94	680	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00764	398962		3048		3048		3292
											244	
			Итого по разделу: 11. Нижние дополнительные арматуры по оси У									**4132**
			Раздел: 12. Верхняя основная арматура									
95	681	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,80032	71682,13	2423,37	630826	21327	323402	264667	967132
						32509,85	539,28	286097	4746		71639	
96	682	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка С-2/	т	8,80032	398962		3510993		3510993		3791872
											280879	
			Итого по разделу: 12. Верхняя основная арматура									**4759004**
			Раздел: 13. Верхние дополнительные арматуры по оси Х									
97	683	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,08515	71682,13	2423,37	6104	206	3129	2561	9358
						32509,85	539,28	2768	46		693	
98	684	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06088	385992		23499		23499		25379
											1880	
99	685	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02427	398962		9683		9683		10458
											775	
			Итого по разделу: 13. Верхние дополнительные арматуры по оси Х									**45195**
			Раздел: 14. Верхние дополнительные арматуры по оси У									
100	686	Е11-061906-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,05647	71682,13	2423,37	4048	136	2075	1698	6206
						32509,85	539,28	1836	30		460	
101	687	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0296	398962		11809		11809		12754
											945	
102	688	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02687	385992		10372		10372		11202
											830	
			Итого по разделу: 14. Верхние дополнительные арматуры по оси У									**30162**
			ИТОГО:					35720691	2077642	25063017	8240174	47477729
								8580027	466722		3516864	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		712166				48189894
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		337329				48527223
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		970544				49497767
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		5939732				55437501
			Итого с НДС									2771875
			Сумма скидки, К=0,95									52665626
			Итого с учетом скидки									

Акт выполненных работ

за августа 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Парапет /КЖ-56/									
1	323	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	40,8068144	4516,02	1878,73	184284	76665	45523	72206	277009
						1521,72	422,74	62097	17251		20519	
2	324	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	40,8068144	2501,79	1345,25	102090	54895	0	54211	168805
						1156,54	303,34	47195	12378		12504	
3	325	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,2420443	7547,76	5036,78	92400	61661	90	40387	143410
						2503,63	1121,7	30650	13732		10623	
4	326	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,425675	22668		281665		281665		304198
											22533	
5	327	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,2711267	38660,18	1770,86	87802	4022	3362	73954	174697
						35408,88	374,5	80418	851		12941	
6	328	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2711267	398962		906093		906093		978580
											72487	
			Итого по разделу: 1. Парапет /КЖ-56/									2046699
			ИТОГО:					1654334	197243	1236733	240758	2046699
								220360	44212		151607	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		30701				2077401
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		14542				2091943
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41839				2133782
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2240581
			НДС			12 %		268870				2509451
			Итого с НДС									125473
			Сумма скидки, К=0,95									2383978
			Итого с учетом скидки									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37) Кладка стен									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	45,6	8922,77	512,75	406878	23381	91024	277590	739226
						6413,89	131,82	292473	6011		54758	
2	2	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500/D600/	м3	44,688	22124		988677		988677		1067771
											79094	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0456	485604,72	2430,92	22144	111	18620	3208	27380
						74842,8	808,92	3413	37		2028	
4	4	Е11-080401-0401 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1339,73	2336,88	204,85	3130788	274444	828328	1947456	5484504
						1513,75	49,28	2028016	66022		406260	
5	5	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	82,4449231	46609		3842675		3842675		4150089
											307414	
6	6	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	719,8999996	4441,13	55,52	3197169	39968	1774633	1259628	4813341
						1920,5	23,64	1382568	17018		356544	
7	7	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	74,1497	27193		2016353		2016353		2177661
											161308	
8	8	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3311,539998	516		1708755		1708755		1845455
											136700	
			Итого по разделу: 1. Стены и кирпичные перегородки (АР 37) Кладка стен									20305427
			Раздел: 2. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45)									
9	10	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Усиление стен и перегородок/	т конструкций	10,657	110306,33	5210,57	1175535	55529	22831	772799	2104201
						102953,4	2141,65	1097174	22824		155867	
10	11	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,657	818975		8727817		8727817		9426042
											698225	
11	12	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3460782	992695,52	8146,04	343550	2819	316880	28774	402110
						68917,8	1542,94	23851	534		29786	
12	13	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,701474	408331		286434		286434		309349
											22915	
			Итого по разделу: 2. Усиление стен металлоконструкцией (АР 42-45)									12241702
			Раздел: 3. Крыльцо Кр-1 (АР 52)									
13	13	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В12,5	м3	2,5024118	36981,49	3003,21	92543	7515	54801	29111	131386
						12078,81	704,91	30226	1764		9732	
			Итого по разделу: 3. Крыльцо Кр-1 (АР 52)									131386
			Раздел: 4. Пандус Пн-1 (АР 52)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	4,6587454	36981,49	3003,21	172287	13991	102024	54196	244602
						12078,81	704,91	56272	3284		18119	
			Итого по разделу: 4. Пандус Пн-1 (АР 52)									244602
			Раздел: 5. Крыльцо Кр-2 (АР 51)									
15	15	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	2,537907	36981,49	3003,21	93856	7622	55579	29524	133250
						12078,81	704,91	30655	1789		9870	
			Итого по разделу: 5. Крыльцо Кр-2 (АР 51)									133250
			Раздел: 6. Пандус Пн-2 (АР 51)									
16	16	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	4,5788812	36981,49	3003,21	169334	13752	100275	53267	240409
						12078,81	704,91	55307	3228		17808	
			Итого по разделу: 6. Пандус Пн-2 (АР 51)									240409
			Раздел: 7. Крыльцо Кр-3 (АР 55)									
17	17	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	0,3372044	36981,49	3003,21	12470	1013	7385	3923	17704
						12078,81	704,91	4073	238		1311	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр-3 (АР 55)									17704
			Раздел: 8. Пандус Пн-3 (АР 55)									
18	18	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	0,5590495	36981,49	3003,21	20674	1679	12243	6504	29352
						12078,81	704,91	6753	394		2174	
			Итого по разделу: 8. Пандус Пн-3 (АР 55)									29352
			Раздел: 9. Крыльцо Кр-4 (АР 60)									
19	19	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	4,055327	36981,49	3003,21	149972	12179	88810	47176	212920
						12078,81	704,91	48984	2859		15772	
			Итого по разделу: 9. Крыльцо Кр-4 (АР 60)									212920
			Раздел: 10. Крыльцо Кр-5 (АР 62)									
20	20	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15 сульфатостойкий	м3	2,9549757	36981,49	3003,21	109279	8874	64712	34376	155147
						12078,81	704,91	35693	2083		11492	
			Итого по разделу: 10. Крыльцо Кр-5 (АР 62)									155147
			Раздел: 11. Армирование стен крылец и пандусов									
21	21	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7194878	385240		277175		277175		299349
											22174	
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0226282	402525		9108		9108		9837
											729	
			Итого по разделу: 11. Армирование стен крылец и пандусов									309186
			ИТОГО:					26953473	462877	21395139	4547532	34021085
			В том числе :					5095458	128085		2520080	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		510316				
			Итого с временными									34531403

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			0,7 %		241720				
			Итого с зимними удорожаниями									34773123
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		695462				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35468585
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									37243838
			НДС			12 %		4469261				
			Итого с НДС									41713099
			Сумма скидки, К=0,95									2085655
			Итого с учетом скидки									39627444

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **07-01-07 Подпорная стена** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Архитектурно-строительная часть Подпорная стена Траншея для фундамента									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	83	267,32	267,32	22188	22188	0	2978	27179
						0	49,84	0	4137		2013	
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,71	2746,55	0	10190	0	0	7337	18929
						2746,55	0	10190	0		1402	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,14	972,97	0	43920	0	0	31622	81585
						972,97	0	43920	0		6043	
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительная часть Подпорная стена Траншея для фундамента									127693
			Раздел: 2. Устройство подпорной стены									
4	4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	м3	9,4031776	19690,36	1152,67	185152	10839	160997	14442	215562
						1416,15	271,59	13316	2554		15968	
5	5	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	49,2	69507,72	16001,05	3419780	787252	1659731	1083325	4863353
						19772,3	6440,55	972797	316875		360248	
6	6	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,4048254	22512,1	1056,58	99162	4654	1269	86305	200304
						21167,52	363,63	93239	1602		14837	
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,4048254	398962		1757358		1757358		1897947
											140589	
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65968	402525		265538		265538		286781
											21243	
			Итого по разделу: 2. Устройство подпорной стены									7463947
			ИТОГО:					5803288	824933	3844893	1226009	7591640
								1133462	325168		562343	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		113875				
			Итого с временными									7705513
			Зимние удорожания			0,7 %		53939				
			Итого с зимними удорожаниями									7759452

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		155189				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7914641
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									8310780
			НДС			12 %		997294				
			Итого с НДС									9308074
			Сумма скидки, К=0,95									465404
			Итого с учетом скидки									8842670

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Сеть хоз-питьевого водопровода В1 Арматура									
1	57	Е11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	6	1605,57	62,86	9633	377	1820	7463	18464
						1239,3	29,96	7436	180		1368	
2	58	С1242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	21534		43068		43068	3445	46513
3	59	С1242-101-0602 прим	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	4	31467		125868		125868	10069	135937
4	60	Е11-160601-0202	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	2817,8	178,33	2818	178	464	2197	5416
						2175,66	66,33	2176	66		401	
5	61	С1242-101-0602	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	31467		31467		31467	2517	33984
6	62	С1245-405-0610	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80**	шт.	1	35563		35563		35563	2845	38408
7	72	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1166,34	22,93	8164	160	4470	3527	12626
						504,83	9,29	3534	65		935	
8	73	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	1355,87	22,93	97623	1651	59624	36276	144611
						504,83	9,29	36348	669		10712	
9	74	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1727,58	22,93	86379	1146	59991	25192	120497
						504,83	9,29	25242	464		8926	
10	75	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	2018,82	22,93	38358	436	28330	9573	51765
						504,83	9,29	9592	177		3834	
11	76	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		38	2928,61	40,41	111287	1536	85104	24774	146946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		648,63	16,63	24648	632		10885	
12	77	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		126	4164,99	53,58	524789	6751	420065	98719	673389
				м трубопровода		777,56	21,91	97973	2761		49881	
13	78	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		11	4874,73	53,58	53622	589	44479	8618	67219
				м трубопровода		777,56	21,91	8553	241		4979	
			Итого по разделу: 10. Сеть хоз-питьевого водопровода В1 Арматура									1495775
			Раздел: 11. Фасонные части									
14	79	Е11-160101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка		0,03814	88570,04	4084,27	3378	156	832	2400	6240
				т фасонных частей		62674,3	1547,12	2390	59		462	
15	80	Е11-160101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 80 мм. Установка		0,0124	75464,62	4084,27	936	50	211	679	1744
				т фасонных частей		54335,1	1547,12	674	19		129	
16	81	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	1406		5624		5624		6074
				шт.							450	
17	82	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		9	1811		16299		16299		17603
				шт.							1304	
18	84	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм		7	236		1652		1652		1784
				шт.							132	
19	85	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		4	347		1388		1388		1499
				шт.							111	
20	86	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		5	816		4080		4080		4406
				шт.							326	
21	87	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		3	938		2814		2814		3039
				шт.							225	
22	88	С1241-112-0124 прим	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		1	347		347		347		375
				шт.							28	
23	89	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		5	768		3840		3840		4147
				шт.							307	
24	90	С1241-113-0214	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	1520		1520		1520		1642
				шт.							122	
25	91	С1241-113-0219	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм		1	1879		1879		1879		2029
				шт.							150	
26	93	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		4	391		1564		1564		1689
				шт.							125	
27	94	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		2	362		724		724		782
				шт.							58	
28	95	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	521		521		521		563

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							42	
29	96	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	622		622		622		672
											50	
30	97	С1261-301-1911	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	4695		4695		4695		5071
											376	
31	98	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,323	68121,65	0	22003	0	1144	20651	46066
						64581	0	20860	0		3412	
32	100	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	323	97,09	1,48	31360	478	216	30052	66325
						94,94	0	30666	0		4913	
33	103	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,38	537		10407		10407		11240
											833	
			Итого по разделу: 11. Фасонные части									182990
			Раздел: 12. Сеть хоз-питьевого водопровода В11 Трубопроводы									
34	127	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2018,82	22,93	80753	918	59642	20154	108980
						504,83	9,29	20193	372		8073	
35	128	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2326,59	22,93	1163	12	899	252	1528
						504,83	9,29	252	5		113	
36	129	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2928,61	40,41	32215	445	24635	7172	42538
						648,63	16,63	7135	183		3151	
37	130	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	102	4874,73	53,58	497222	5465	412446	79915	623308
						777,56	21,91	79311	2235		46171	
			Итого по разделу: 12. Сеть хоз-питьевого водопровода В11 Трубопроводы									776354
			Раздел: 13. Фасонные части									
38	131	Е11-160101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка	т фасонных частей	0,00984	88570,04	4084,27	872	40	215	619	1610
						62674,3	1547,12	617	15		119	
39	132	Е11-160101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 80 мм. Установка	т фасонных частей	0,03036	75464,62	4084,27	2291	124	517	1663	4270
						54335,1	1547,12	1650	47		316	
40	133	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624		6074
											450	
41	134	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030		8120		8120		8770
											650	
42	135	С1241-112-0113	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.	3	288		864		864		933
											69	
43	136	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347		694		694		750
											56	
44	137	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	11	938		10318		10318		11143
											825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	138	С1241-112-0139 прим	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	938		938		938	75	1013
46	140	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	362		362		362	29	391
47	141	С1241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	957		1914		1914	153	2067
48	142	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686		686		686	55	741
49	143	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0595	68121,65	0	4053	0	211	3804	8486
						64581	0	3843	0		629	
50	144	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,102	72534,26	0	7398	0	811	6521	15033
						64581	0	6587	0		1114	
51	145	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59,5	97,09	1,48	5777	88	40	5536	12218
						94,94	0	5649	0		905	
52	146	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	97,79	1,48	9975	151	140	9490	21022
						94,94	0	9684	0		1557	
53	147	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37	630,13	1,19	23315	44	5153	14511	40852
						489,66	0,57	18117	21		3026	
54	148	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,26	537		20009		20009	1601	21610
55	149	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	161	738,21	78,58	118852	12651	53341	44756	176697
						328,32	37,45	52860	6029		13089	
56	150	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	52,8	364		19219		19219	1538	20757
57	151	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	12,1	567		6861		6861	549	7410
58	152	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	112,2	947		106253		106253	8500	114753
			Итого по разделу: 13. Фасонные части									476600
			Раздел: 14. Сеть хоз-питьевого водопровода В2 Арматура									
59	156	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	7536,44	129,36	45219	776	1300	26317	77259
						7190,4	0	43142	0		5723	
60	157	С1242-301-0301 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15		6	3335		20010		20010		21611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1601	
61	158	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка		13	2817,8	178,33	36631	2318	6030	28563	70410
				шт.		2175,66	66,33	28284	862		5216	
62	159	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80		13	31467		409071		409071		441797
				шт.							32726	
			Итого по разделу: 14. Сеть хоз-питьевого водопровода В2 Арматура									611077
			Раздел: 15. Трубопроводы									
63	169	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1	1355,87	22,93	1356	23	828	504	2009
				м трубопровода		504,83	9,29	505	9		149	
64	170	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		25	2967,77	43,76	74194	1094	51990	21089	102906
				м трубопровода		844,43	16,33	21111	408		7623	
65	171	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		322	4363,56	76,09	1405066	24501	1024086	357921	1904026
				м трубопровода		1107,08	27,16	356480	8746		141039	
			Итого по разделу: 15. Трубопроводы									2008941
			Раздел: 16. Фасонные части									
66	172	Е11-160101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка		0,005	88570,04	4084,27	443	21	109	315	819
				т фасонных частей		62674,3	1547,12	313	8		61	
67	173	Е11-160101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 80 мм. Установка		0,0527	75464,62	4084,27	3977	216	898	2886	7412
				т фасонных частей		54335,1	1547,12	2863	82		549	
68	175	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		10	347		3470		3470		3748
				шт.							278	
69	176	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		18	938		16884		16884		18235
				шт.							1351	
70	177	С1241-112-0139 прим	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		2	938		1876		1876		2026
				шт.							150	
71	178	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		12	768		9216		9216		9953
				шт.							737	
72	180	С1241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм		5	1652		8260		8260		8921
				шт.							661	
73	181	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	686		686		686		741
				шт.							55	
74	182	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		26	97,09	1,48	2524	38	17	2419	5338
				м трубопровода		94,94	0	2468	0		395	
75	183	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		322	97,79	1,48	31488	477	441	29959	66363
				м трубопровода		94,94	0	30571	0		4916	
76	184	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		50	630,13	1,19	31506	59	6964	19609	55204
				м2 окрашиваемой поверхности		489,66	0,57	24483	28		4089	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	185	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	537		48330		48330		52196
											3866	
			Итого по разделу: 16. Фасонные части									**230956**
			Раздел: 17. Сеть горячего водоснабжения ТЗ Арматура									
78	197	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1605,57	62,86	6422	252	1214	4975	12309
						1239,3	29,96	4957	120		912	
79	198	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534		43068		43068		46513
											3445	
80	199	С1242-101-0602 прим	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	31467		62934		62934		67969
											5035	
81	208	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1166,34	22,93	8164	160	4470	3527	12626
						504,83	9,29	3534	65		935	
82	209	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1355,87	22,93	103046	1743	62936	38292	152645
						504,83	9,29	38367	706		11307	
83	210	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	87	1727,58	22,93	150299	1995	104384	43834	209664
						504,83	9,29	43920	808		15531	
84	211	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	73	2018,82	22,93	147374	1674	108847	36780	198886
						504,83	9,29	36853	678		14732	
85	212	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2326,59	22,93	1163	12	899	252	1528
						504,83	9,29	252	5		113	
86	213	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2928,61	40,41	111287	1536	85104	24774	146946
						648,63	16,63	24648	632		10885	
87	214	Е11-160301-0207 Изм. 1 и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4164,99	53,58	54145	697	43340	10185	69476
						777,56	21,91	10108	285		5146	
			Итого по разделу: 17. Сеть горячего водоснабжения ТЗ Арматура									**918562**
			Раздел: 18. Фасонные части									
88	219	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624		6074
											450	
89	220	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	1811		14488		14488		15647
											1159	
90	221	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	9	236		2124		2124		2294
											170	
91	222	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347		1388		1388		1499
											111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	223	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	816		816		816	65	881
93	224	С1241-112-0124 прим	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375
94	225	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	768		3840		3840	307	4147
95	226	С1241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1505		3010		3010	241	3251
96	227	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	391		1564		1564	125	1689
97	228	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	58	782
98	229	С1241-114-0109	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	1	502		502		502	40	542
99	230	С1241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	523		1046		1046	84	1130
100	231	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521		521		521	42	563
101	234	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36	630,13	1,19	22685	43	5014	14119	39748
						489,66	0,57	17628	21		2944	
102	235	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,58	537		11051		11051	884	11935
103	239	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	294	738,21	78,58	217034	23102	97405	81728	322663
						328,32	37,45	96526	11010		23901	
104	242	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	95,7	437		41821		41821	3346	45167
105	243	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	7,7	296		2279		2279	182	2461
106	244	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	83,6	368		30765		30765	2461	33226
107	245	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм			482		38705		38705		41801

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							3096	
108	246	С1234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	41,8	737		30807		30807		33272
											2465	
109	247	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	14,3	879		12570		12570		13576
											1006	
			Итого по разделу: 18. Фасонные части									582723
			ИТОГО:					5531860	94183	4174677	1212562	7283978
								1263003	38713		539556	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		109260				
			Итого с временными									7393239
			Зимние удорожания			0,7 %		51753				
			Итого с зимними удорожаниями									7444992
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148900				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7593892
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7973977
			НДС			12 %		956877				
			Итого с НДС									8930854
			Сумма скидки, К=0,95									446543
			Итого с учетом скидки									8484311

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-12 СКУД работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Система контроля и управления доступом (СКУД) Кабели и трубы									
1	29	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2605	108,45	1,75	282512	4559	51318	164546	482823
						87	0,73	226635	1902		35765	
2	32	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м	280,5	592,88		166303		166303		179607
											13304	
3	33	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель ТехноКИПнг(D) 2х2х0,6	м	316,2	725,84		229511		229511		247872
											18361	
4	34	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м	581,4	329,68		191676		191676		207010
											15334	
5	35	С Прайс-лист ТОО "System AS"	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75	м	1479	645,7		954990		954990		1031389
											76399	
6	37	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2261	380,64	16,81	860627	38007	101361	525818	1497361
						319	4	721259	9044		110916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	38	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2261	32		72352		72352		78140
			Итого по разделу: 1. Система контроля и управления доступом (СКУД) Кабели и трубы								5788	
												3724202
			ИТОГО:					2757971	42566	1767511	690364	3724202
								947894	10946		275867	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		55863				
			Итого с временными									3780065
			Зимние удорожания			0,7 %		26460				
			Итого с зимними удорожаниями									3806525
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76130				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3882655
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4076987
			НДС			12 %		489238				
			Итого с НДС									4566225
			Сумма скидки, К=0,95									228311
			Итого с учетом скидки									4337914

Акт выполненных работ

за августст 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Технологические решения оснащения кабинетов мультимедийным оборудованием. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Студия звукозаписи									
1	19	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Мониторные, MIDI- и DAW-контроллеры с широкими коммутационными возможностями и достаточным количеством функций управления. Комплект контроллеров для контроля и дистанционного управления концертных и студийных приложений.	шт	1	4650067,71		4650068		4650068		4650068
			Отпускная цена			4650068		4650068				
			Сметная стоимость оборудования					*4650068*				
2	21	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Активный студийный сабвуфер	шт	1	1472521,44		1472521		1472521		1472521
			Отпускная цена			1472521		1472521				
			Сметная стоимость оборудования					*1472521*				
3	23	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Комплект студийных и инструментальных микрофонов с креплениями	комплект	1	5270076,74		5270077		5270077		5270077
			Отпускная цена			5270077		5270077				
			Сметная стоимость оборудования					*5270077*				
			Итого по разделу: 1. Студия звукозаписи									11392666
			Раздел: 2. Студия вокала									
4	49	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Комплект коммутационного оборудования	комплект	1	917,19		917		917		917
			Отпускная цена			917		917				
			Сметная стоимость оборудования					*917*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	50	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Подиум для хора	комплект	1	1058441,8		1058442				1058442
			Отпускная цена			1058442		1058442		1058442		
			Сметная стоимость оборудования					*1058442*				
			Итого по разделу: 2. Студия вокала									**1059359**
			Раздел: 3. Студия фото-видео монтажа									
6	78	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Комплект светового оборудования со стойками, зарядными устройствами и аккамуляторами	комплект	1	6223340,62		6223341				6223341
			Отпускная цена			6223341		6223341		6223341		
			Сметная стоимость оборудования					*6223341*				
7	80	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Компьютерная станция в комплекте с жесткими дисками, дополнительным профессиональным обеспечением и вещательной декой	комплект	1	16989797,41		16989797				16989797
			Отпускная цена			16989797		16989797		16989797		
			Сметная стоимость оборудования					*16989797*				
8	87	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Комплект микрофонов в комплекте со стойками	комплект	1	2856230,57		2856231				2856231
			Отпускная цена			2856231		2856231		2856231		
			Сметная стоимость оборудования					*2856231*				
			Итого по разделу: 3. Студия фото-видео монтажа									**26069369**
			Раздел: 4. Историко-краеведческая библиотека									
9	125	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Интерактивный информационный дисплей 42" в комплекте с генератором контента и блоком питания	шт	4	6149714,55		24598858				24598858
			Отпускная цена			6149715		24598858		24598858		
			Сметная стоимость оборудования					*24598858*				
10	129	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Проектор мощностью 8 000 лм в комплекте с потолочным креплением	шт	1	10819157,55		10819158				10819158
			Отпускная цена			10819158		10819158		10819158		
			Сметная стоимость оборудования					*10819158*				
			Итого по разделу: 4. Историко-краеведческая библиотека									**35418016**
			Раздел: 5. Драматический кружок									
11	189	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Комплект постановочного освещения в комплекте с элементами крепления и коммутационным оборудованием	комплект	1	35752433,13		35752433				35752433
			Отпускная цена			35752433		35752433		35752433		
			Сметная стоимость оборудования					*35752433*				
12	191	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Фермовые конструкции	шт	6	285115,32		1710692				1710692
			Отпускная цена			285115		1710692		1710692		
			Сметная стоимость оборудования					*1710692*				
13	192	Прайс-лист ТОО "Самат Шоу Техник"	Мобильная конфигируемая сцена размером 6м на 4м в комплекте с тележкой и ножками 20 см	комплект	1	7760604,61		7760605				7760605
			Отпускная цена			7760605		7760605		7760605		
			Сметная стоимость оборудования					*7760605*				
			Итого по разделу: 5. Драматический кружок									**45223730**
			ИТОГО:					**119163140**	**0**			
								0	**0**	**119163140**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							119163140		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				
			Итого с временными									119163140
			Зимние удорожания			0,7 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									119163140
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									119163140
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									125127424
			НДС			12 %		15015291				
			Итого с НДС									140142715
			Сумма скидки, К=0,95									7007136
			Итого с учетом скидки									133135579

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Силовое электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Электроосвещение									
1	1	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4600,73 3406,2	174,73 74,19	4601 3406	175 74	1020	2506 569	7676
2	2	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩО-1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование Legrand	комплект	1	470307,25		470307		470307	37625	507932
3	3	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4600,73 3406,2	174,73 74,19	4601 3406	175 74	1020	2506 569	7676
4	4	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩАО-1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование Legrand	комплект	1	360489,31		360489		360489	28839	389328
			Итого по разделу: 6. Электроосвещение									912612
			Раздел: 7. Силовое электрооборудование									
5	110	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	34159,39 4668	3178,89 1200,21	102478 14004	9537 3601	78938	12675 9212	124365
6	111	Прайс-лист ТОО "GQ Energy" ТОО	Устройство вводно-распределительное ГРЩ. Индивидуального изготовления, эл. оборудование. GQ Energy	комплект	1	17603599,77		17603600		17603600		17603600
			Отпускная цена			17603600		17603600				
			Сметная стоимость оборудования					*17603600*				
7	112	Прайс-лист ТОО "GQ Energy" ТОО	Устройство вводно-распределительное ГРЩ.А. Индивидуального изготовления, эл. оборудование. GQ Energy	комплект	1	19465336,77		19465337		19465337		19465337
			Отпускная цена			19465337		19465337				
			Сметная стоимость оборудования					*19465337*				
8	113	Прайс-лист ТОО "GQ Energy" ТОО	Устройство вводно-распределительное ГРЩ.ИБП. Индивидуального изготовления, эл. оборудование. GQ Energy	комплект	1	947448,86		947449		947449		947449
			Отпускная цена			947449		947449				
			Сметная стоимость оборудования					*947449*				
9	115	Ц13-080304-0111 Изм. и доп. вып. 17	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм. Установка		1	27222,86	13729,38	27223	13729	1045	12812	43238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стеллаж		12448	5346,39	12448	5346		3203	
10	116	Прайс-лист ТОО "GQ Energy" ТОО	Источники бесперебойного питания 160кВа, Borri INGENIO PLUS 560x940x1800мм (ШхГхВ). Внешний шкаф с АКБ 100Ач, 1500x800x1800 (ШхГхВ) (количество АКБ 60шт.)	комплект	1	42161474,14		42161474				42161474
			Отпускная цена			42161474		42161474		42161474		
			Сметная стоимость оборудования					*42161474*				
			Итого по разделу: 7. Силовое электрооборудование									80345463
			Раздел: 8. Щитовое оборудование									
11	120	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
12	121	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩР.ИБП-1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	381975,43		381975		381975	30558	412533
13	126	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
14	127	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩС-буфет. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	238734,64		238735		238735	19099	257834
15	128	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81 4668	186,2 72,74	6128 4668	186 73	1274	3413 763	10304
16	129	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный Щит ЩР-1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	1642494,34		1642494		1642494	131400	1773894
17	130	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81 4668	186,2 72,74	6128 4668	186 73	1274	3413 763	10304
18	131	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩС-1.1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	420172,97		420173		420173	33614	453787
19	132	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81 4668	186,2 72,74	6128 4668	186 73	1274	3413 763	10304
20	133	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩС-1.2. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	372426,04		372426		372426	29794	402220
21	134	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6127,81 4668	186,2 72,74	6128 4668	186 73	1274	3413 763	10304
22	135	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩС-1.3. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	219635,87		219636		219636	17571	237207
23	162	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
24	163	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩСВ.Ф-1. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	162339,56		162340		162340	12987	175327
25	176	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6027,07 4668	97,5 36,37	6027 4668	97 36	1262	3387 753	10167
26	177	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy"	Щит распределительный ЩОЗК. Индивидуального изготовления, эл. оборудование.	комплект	1	62071,01		62071		62071	4966	67037
			Итого по разделу: 8. Щитовое оборудование									3861723
			Раздел: 9. Кабельные лотки									
27	186	Ц13-080206-0610 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах	м	1873	728,76 609	102,83 39,64	1364967 1140657	192601 74246	31710	874730 179176	2418873
28	187	С1243-907-1017	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	330	2100		693000		693000	55440	748440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	188	С1243-907-1019	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	135	2857		385695		385695	30856	416551
30	189	С1243-907-1020	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	90	3614		325260		325260	26021	351281
31	190	С1243-907-1022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм	м	56	6433		360248		360248	28820	389068
32	192	С1243-907-0919	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	20	5241		104820		104820	8386	113206
33	193	С1243-907-0921	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 500 мм	м	20	5955		119100		119100	9528	128628
34	194	С1243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	330	1095		361350		361350	28908	390258
35	195	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	135	1851		249885		249885	19991	269876
36	196	С1243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	90	2608		234720		234720	18778	253498
37	197	С1243-907-2508	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500 мм	м	56	4121		230776		230776	18462	249238
38	198	С1243-907-2103	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 80 мм, основание 20 мм	м	611	757		462527		462527	37002	499529
39	199	С1243-907-1417	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	1	2322		2322		2322	186	2508
40	200	С1243-907-1419	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	5	4810		24050		24050	1924	25974
41	201	С1243-907-1420	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	4	4811		19244		19244	1540	20784
42	202	С1243-907-1422	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм	шт.	5	13873		69365		69365	5549	74914
43	203	С1243-907-2604	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм	шт.	13	896		11648		11648	932	12580
44	204	С1243-907-2606	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	5	2144		10720		10720	858	11578
45	205	С1243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	4	3698		14792		14792	1183	15975
46	206	С1243-907-2609	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 500 мм	шт.	5	11861		59305		59305	4744	64049
47	207	С1243-907-1717	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	1	3399		3399		3399	272	3671
48	208	С1243-907-1719	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	1	8322		8322		8322	666	8988
49	209	С1243-907-1722	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм	шт.	1	22585		22585		22585	1807	24392
50	210	С1243-907-2804	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	2	1450		2900		2900	232	3132
51	211	С1243-907-2806	Крышка для Т-образного поворота шириной 200 мм	шт.	1	3642		3642		3642	291	3933
52	212	С1243-907-2809	Крышка для Т-образного поворота шириной 500 мм	шт.	1	13640		13640		13640	1091	14731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	214	С1243-907-1518	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	2	4436		8872		8872	710	9582
54	215	С1243-907-1519	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	1	5198		5198		5198	416	5614
55	216	С1243-907-1617	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	9	4485		40365		40365	3229	43594
56	217	С1243-907-1619	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	2	9551		19102		19102	1528	20630
57	218	С1243-907-1620	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	2	14684		29368		29368	2349	31717
58	219	С1243-907-1622	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм	шт.	1	22150		22150		22150	1772	23922
59	220	С1243-907-2704	Крышка для Х-образного поворота шириной 100 мм	шт.	9	2212		19908		19908	1593	21501
60	221	С1243-907-2706	Крышка для Х-образного поворота шириной 200 мм	шт.	2	5309		10618		10618	849	11467
61	222	С1243-907-2707	Крышка для Х-образного поворота шириной 300 мм	шт.	2	5310		10620		10620	850	11470
62	223	С1243-907-2709	Крышка для Х-образного поворота шириной 500 мм	шт.	1	20306		20306		20306	1624	21930
63	224	С1243-907-2424	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	6	967		5802		5802	464	6266
64	225	С1243-907-2426	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	1	1228		1228		1228	98	1326
65	226	С1243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	12	349		4188		4188	335	4523
66	227	С1243-907-2007	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 80 мм, длиной 450 мм	шт.	300	462		138600		138600	11088	149688
67	228	С1243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	65	2237		145405		145405	11632	157037
68	229	С1243-907-4302	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	40	638		25520		25520	2042	27562
69	230	С1243-907-4303	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	80	921		73680		73680	5894	79574
70	231	С1243-907-4305	Кронштейн 500 длиной 520 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	40	1446		57840		57840	4627	62467
71	232	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	605	348		210540		210540	16843	227383
72	233	С1243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	1,3	58811		76454		76454	6116	82570
73	234	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	210	26		5460		5460	437	5897
74	235	С Прайс-лист ТОО "GQ Energy" ТОО	Метизы для крепления кабельных лотков, DKC	кг	135	9107,14		1229464		1229464	98357	1327821
75	236	С1243-907-2004	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм	шт.	18	562		10116		10116	809	10925
76	237	С1243-907-0303	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП300		27	1041		41640		41640		44971

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3331	
			Итого по разделу: 9. Кабельные лотки									8905092
			ИТОГО:					92066755	217349	10460282	932429	94024890
								1211265	83777	80177860	1025706	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							80177860		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		207705				
			Итого с временными									94232595
			Зимние удорожания			0,7 %		98383				
			Итого с зимними удорожаниями									94330978
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		283062				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94614040
			НДС			12 %		11353685				
			Итого с НДС									105967725
			Сумма скидки, К=0,95									5298386
			Итого с учетом скидки									100669339

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Отопление, вентиляция и кондиционирование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 19. Отопление									
1	199	E11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	756	1654,25	24,48	1250613	18507	12754	1195291	2641576
						1612,9	0,44	1219352	333		195672	
2	200	C1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	748,44	333		249231		249231		269169
											19938	
3	201	E11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1642,42	1503,35	20,85	2469132	34244	17607	2369402	5225617
						1471,78	0,29	2417281	476		387083	
4	202	C1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	1626	261		424386		424386		458337
											33951	
5	203	E11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	860,6052	1395,99	17,94	1201396	15439	9449	1153129	2542887
						1367,07	0,18	1176508	155		188362	
6	204	C1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	852	143		121836		121836		131583
											9747	
7	205	E11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	665,6565657	1309,11	15,09	871418	10045	7908	836493	1844544
						1282,14	0,15	853465	100		136633	
8	206	C1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	659	143		94237		94237		101776
											7539	
9	207	C1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	40	106		4240		4240		4579
											339	
10	208	C1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	90	49		4410		4410		4763
											353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	209	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	110	31		3410		3410	273	3683
12	210	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	250	16		4000		4000	320	4320
13	211	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	70	98		6860		6860	549	7409
14	212	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	170	68		11560		11560	925	12485
15	213	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	100	47		4700		4700	376	5076
16	214	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	28		560		560	45	605
17	215	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	25	65		1625		1625	130	1755
18	216	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	22	35		770		770	62	832
19	217	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	19		380		380	30	410
20	218	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	65	70		4550		4550	364	4914
21	219	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	295	41		12095		12095	968	13063
22	220	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	80	20		1600		1600	128	1728
23	221	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	50	12		600		600	48	648
24	222	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4313,1	738,21	78,58	3183974	338924	1428973	1198978	4733588
						328,32	37,45	1416077	161526		350636	
25	223	С1234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	784	329		257936		257936	20635	278571
26	224	С1234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	1626	286		465036		465036	37203	502239
27	225	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	852	216		184032		184032	14723	198755
28	226	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	659	180		118620		118620	9490	128110
29	227	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	537		187950		187950	15036	202986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	229	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3921	97.09	1,48	380690	5803	2627	364815	805145
			Итого по разделу: 19. Отопление			94,94	0	372260	0		59640	
												20131153
			ИТОГО:					11521847	422962	3643942	7118108	20131153
								7454943	162590		1491198	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		301967				
			Итого с временными									20433119
			Зимние удорожания			0,7 %		143032				
			Итого с зимними удорожаниями									20576151
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		411523				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20987674
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									22038137
			НДС			12 %		2644576				
			Итого с НДС									24682713
			Сумма скидки, К=0,95									1234136
			Итого с учетом скидки									23448577
			ВСЕГО с учетом скидки									373595439

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:
Рустем И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор 80"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:
Ториев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта:
Ермеков С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя:
Бекбол А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek & company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:
Анарбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сугирбеков Б.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Жантасов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
Сидиков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)