Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140010813

050340002411

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, улица Алиханова, строение 13, тел.: 41-14-95
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Азамат курылыс",041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №20 от 22.02.2023 г.

Номер документа	Дата составления
276	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (благоустройство)			усл.	1	133 967 652,00	133 967 652,00	14 353 677,00
				Итого	1	x	133 967 652,00	14 353 677,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их наличии) на _____ страниц: _____

Сдал (Исполнитель): Директор / Асеев / Асеев Т.Е.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): _____
должность / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813

Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Технический надзор: ТОО «KZ Стройэксперт»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

15 ноября 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№20 от 22.02.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (благоустройство)	442 180 981,89	119 613 975							14 353 677	133 967 652
Удержание аванса 30%	132 654 295									40 190 296
Гарантийное удержание 5% Заказчика	22 109 049									6 698 383
Итого к оплате										**87 078 974**

Заказчик:

Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Турсбаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

Писарев В.В

9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	551,6	2 246,28	265,26	1 239 048	146 317	1 074 004	41 528	1 383 022	
						33,95	35,76	18 727	19 725	-	102 446		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	117	2 586,14	45,06	302 578	5 272	161 937	148 521	487 187	
						1 157,00	18,38	135 369	2 150	-	36 088		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	7,955	50 317,00	-	400 272	-	400 272	-	432 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 022		
12	13	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,925	7 966,20	2 689,53	23 301	7 867	11 583	6 630	32 325	
						1 316,62	1 120,70	3 851	3 278	-	2 394		
13	14	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	17,55	1 309,63	-	22 984	-	-	16 548	42 695	
						1 309,63	-	22 984	-	-	3 163		

Итого	**8 434 813,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543329,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124666,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6696738,00
- накладные расходы, тенге	348767,00
в т.ч. зарплата, тенге	31389,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	624800,00
Всего	**8 434 813,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	109653,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	289657,00

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №2. Вертикальная планировка, проезды

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	183,04075	79,71	79,71	14 590	14 590	-	3 058	19 060	
						-	23,20	-	4 247	-	1 412		

2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	183,04075	68,21	68,21	12 485	12 485	-	2 616	16 309	
						-	19,85	-	3 633	-	1 208		
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,81834	143,90	143,90	2 276	2 276	-	469	2 965	
						-	41,19	-	652	-	220		
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	570,59	154,09	154,09	87 922	87 922	-	18 278	114 696	
						-	44,49	-	25 386	-	8 496		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	570,59	30,58	30,58	17 449	17 449	-	4 072	23 243	
						-	9,91	-	5 655	-	1 722		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	114,118	119,33	102,22	13 618	11 665	308	3 205	18 169	
						14,41	24,61	1 644	2 808	-	1 346		

7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	57,059	4 953,81	1 559,89	282 659	89 006	181 377	35 626	343 748	
						215,15	362,97	12 276	20 711	-	25 463		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	570,59	9 165,34	281,92	5 229 651	160 861	5 041 077	72 710	5 726 550	
						48,57	69,42	27 714	39 610	-	424 189		
9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	570,59	2 246,28	265,26	1 281 705	151 355	1 110 979	42 958	1 430 636	
						33,95	35,76	19 372	20 404	-	105 973		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	124,5	2 586,14	45,06	321 974	5 610	172 318	158 042	518 417	
						1 157,00	18,38	144 047	2 288	-	38 401		

11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	5,3535	50 317,00	-	269 372	-	269 372	-	290 922	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 550		
12	13	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,1125	7 966,20	2 689,53	24 795	8 371	12 326	7 055	34 398	
						1 316,62	1 120,70	4 098	3 488	-	2 548		
13	14	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	18,675	1 309,63	-	24 457	-	-	17 609	45 431	
						1 309,63	-	24 457	-	-	3 365		

Итого	**8 584 544,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233608,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	561590,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128882,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6787757,00
- накладные расходы, тенге	365698,00
в т.ч. зарплата, тенге	32913,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	635893,00
Всего	**8 584 544,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	111599,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	294799,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**179 819,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**9 170 761,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 659 520,69**

Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**6 556 818,99**
Итого в текущих ценах	**9 216 339,68**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**8 755 522,70**
НДС (12%)	1050662,72
Итого с НДС	**9 806 185,42**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №7. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	161,49	79,71	79,71	12 872	12 872	-	2 698	16 816	
						-	23,20	-	3 747	-	1 246		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	161,49	68,21	68,21	11 015	11 015	-	2 308	14 389	
						-	19,85	-	3 206	-	1 066		
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15,92	143,90	143,90	2 291	2 291	-	472	2 984	
						-	41,19	-	656	-	221		

4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	504,67	154,09	154,09	77 765	77 765	-	16 166	101 445	
						-	44,49	-	22 453	-	7 514		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	504,67	30,58	30,58	15 433	15 433	-	3 601	20 557	
						-	9,91	-	5 001	-	1 523		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	100,934	119,33	102,22	12 044	10 317	273	2 835	16 069	
						14,41	24,61	1 454	2 484	-	1 190		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	50,467	4 953,81	1 559,89	250 004	78 723	160 423	31 510	304 035	
						215,15	362,97	10 858	16 318	-	22 521		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	504,67	9 165,34	281,92	4 625 472	142 277	4 458 684	94 310	5 064 965	
						48,57	69,42	24 512	35 034	-	375 183		
9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	504,67	2 246,28	265,26	1 133 630	133 869	982 628	37 995	1 265 355	
						33,95	35,76	17 134	18 047	-	93 730		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	114,5	2 586,14	45,06	296 113	5 159	158 477	145 349	476 779	
						1 157,00	18,38	132 477	2 105	-	35 317		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	4,9235	50 317,00	-	247 736	-	247 736	-	267 555	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 819		
12	13	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,8625	7 966,20	2 689,53	22 803	7 699	11 336	6 489	31 635	
						1 316,62	1 120,70	3 769	3 208	-	2 343		
13	14	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	17,175	1 309,63	-	22 493	-	-	16 195	41 783	
						1 309,63	-	22 493	-	-	3 095		

Итого **7 624 367,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 212697,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497420,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114259,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6019557,00
- накладные расходы, тенге	329926,00
в т.ч. зарплата, тенге	29694,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	564768,00
Всего	**7 624 367,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	99117,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	261826,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**159 706,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 145 016,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 362 054,64**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**5 823 442,09**
Итого в текущих ценах	**8 185 496,73**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**7 776 221,89**
НДС (12%)	933146,63
Итого с НДС	**8 709 368,52**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Аралев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщик

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, сел Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №8. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	193,68	79,71	79,71	15 438	15 438	-	3 235	20 167	
						-	23,20	-	4 493	-	1 494		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	193,68	68,21	68,21	13 211	13 211	-	2 768	17 257	
						-	19,85	-	3 845	-	1 278		

3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	46,55846	143,90	143,90	6 700	6 700	-	1 381	8 727	
						-	41,19	-	1 918	-	646		
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	605,26	154,09	154,09	93 265	93 265	-	19 388	121 665	
						-	44,49	-	26 928	-	9 012		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	605,26	30,58	30,58	18 509	18 509	-	4 319	24 654	
						-	9,91	-	5 998	-	1 826		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	121,052	119,33	102,22	14 445	12 374	327	3 401	19 274	
						14,41	24,61	1 744	2 979	-	1 428		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	60,526	4 953,81	1 559,89	299 834	94 414	192 398	37 790	364 634	
						215,15	362,97	13 022	21 969	-	27 010		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	605,26	9 165,34	281,92	5 547 414	170 635	5 347 381	77 127	6 074 504	
						48,57	69,42	29 397	42 017	-	449 963		

9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	605,26	2 246,28	265,26	1 359 583	160 551	1 178 484	45 568	1 517 563	
						33,95	35,76	20 549	21 644	-	112 412		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	133,8	2 586,14	45,06	346 026	6 029	185 190	169 847	557 143	
						1 157,00	18,38	154 807	2 459	-	41 270		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	5,7534	50 317,00	-	289 494	-	289 494	-	312 654	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 160		
12	16	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,345	7 966,20	2 689,53	26 647	8 996	13 246	7 582	36 967	
						1 316,62	1 120,70	4 404	3 749	-	2 738		
13	17	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	20,07	1 309,63	-	26 284	-	-	18 924	48 825	
						1 309,63	-	26 284	-	-	3 617		

Итого	**9 124 034,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250207,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600122,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137999,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7206520,00
- накладные расходы, тенге	391330,00
в т.ч. зарплата, тенге	35220,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	675854,00
Всего	**9 124 034,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	118612,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	313326,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**191 119,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**9 747 092,00**

Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 826 656,68**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**6 968 878,37**
Итого в текущих ценах	**9 795 535,05**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**9 305 758,29**
НДС (12%)	1116691,00
Итого с НДС	**10 422 449,29**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №9. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	208,6464	79,71	79,71	16 631	16 631	-	3 486	21 726	
						-	23,20	-	4 841	-	1 609		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	208,6464	68,21	68,21	14 232	14 232	-	2 982	18 591	
						-	19,85	-	4 142	-	1 377		
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	57,86138	143,90	143,90	8 326	8 326	-	1 716	10 845	
						-	41,19	-	2 383	-	803		

4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	652,02	154,09	154,09	100 470	100 470	-	20 886	131 064	
						-	44,49	-	29 008	-	9 708		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3:	м3 уплотненного грунта	652,02	30,58	30,58	19 939	19 939	-	4 653	26 559	
						-	9,91	-	6 462	-	1 967		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	130,404	119,33	102,22	15 561	13 330	352	3 663	20 762	
						14,41	24,61	1 879	3 209	-	1 538		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	65,202	4 953,81	1 559,89	322 998	101 708	207 262	40 710	392 805	
						215,15	362,97	14 028	23 666	-	29 097		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	652,02	9 165,34	281,92	5 975 985	183 817	5 760 499	83 087	6 543 798	
						48,57	69,42	31 669	45 263	-	484 726		
9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	652,02	2 246,28	265,26	1 464 619	172 955	1 269 529	49 088	1 634 804	
						33,95	35,76	22 136	23 316	-	121 097		

10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	146	2 586,14	45,06	377 576	6 579	202 076	185 333	607 942	
						1 157,00	18,38	168 922	2 683	-	45 033		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	6,278	50 317,00	-	315 890	-	315 890	-	341 161	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 271		
12	16	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,65	7 966,20	2 689,53	29 077	9 817	14 454	8 274	40 339	
						1 316,62	1 120,70	4 806	4 091	-	2 988		
13	17	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	21,9	1 309,63	-	28 681	-	-	20 650	53 277	
						1 309,63	-	28 681	-	-	3 946		

Итого	**9 843 673,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	272121,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	647804,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149064,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7770062,00
- накладные расходы, тенге	424528,00
в т.ч. зарплата, тенге	38208,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	729160,00
Всего	**9 843 673,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	127968,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	338039,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**206 194,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**10 515 873,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**3 049 603,17**

Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**7 518 533,72**
Итого в текущих ценах	**10 568 136,89**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**10 039 730,04**
НДС (12%)	1204767,61
Итого с НДС	**11 244 497,65**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат курылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за ноябрь 2023 г.

ОБВАЛОВКА

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 РП-1													
1	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	121,61	169,40	163,92	20 601	19 934	49	3 241	25 749	
						5,08	31,93	618	3 883	-	1 907		
2	2	411-101-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	425,635	322,00	-	137 054	-	-	-	148 018	
						-	-	-	-	-	10 964		

3	3	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	121,61	338,11	333,44	41 118	40 550	-	7 446	52 449	
						4,67	80,37	568	9 774	-	3 885		
4	5	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	380	132,88	33,63	50 494	12 779	-	29 226	86 098	
						99,25	7,57	37 715	2 877	-	6 378		
Раздел 2 РП-2													
5	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	84,19	169,40	163,92	14 262	13 800	34	2 244	17 826	
						5,08	31,93	428	2 688	-	1 320		
6	2	411-101-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	252,57	322,00	-	81 328	-	-	-	87 834	
						-	-	-	-	-	6 506		
7	3	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	84,19	338,11	333,44	28 465	28 072	-	5 154	36 309	
						4,67	80,37	393	6 766	-	2 690		
8	5	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	420	132,88	33,63	55 810	14 125	-	32 302	95 161	
						99,25	7,57	41 685	3 179	-	7 049		
Раздел 3 РП-6													
9	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	140,3	169,40	163,92	23 767	22 998	56	3 739	29 706	
						5,08	31,93	713	4 480	-	2 200		
10	2	411-101-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	420,9	322,00	-	135 530	-	-	-	146 372	
						-	-	-	-	-	10 842		

11	3	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	140,3	338,11	333,44	47 437	46 782	-	8 590	60 509	
						4,67	80,37	655	11 276	-	4 482		
12	5	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	420	132,88	33,63	55 810	14 125	-	32 302	95 161	
						99,25	7,57	41 685	3 179	-	7 049		
Раздел 4 РП-7													
13	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	130,97	169,40	163,92	22 186	21 469	52	3 490	27 730	
						5,08	31,93	665	4 182	-	2 054		
14	2	411-101-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	392,91	322,00	-	126 517	-	-	-	136 638	
						-	-	-	-	-	10 121		
15	3	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	130,97	338,11	333,44	44 282	43 671	-	8 019	56 485	
						4,67	80,37	612	10 526	-	4 184		
16	5	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	460	132,88	33,63	61 125	15 470	-	35 379	104 224	
						99,25	7,57	45 655	3 482	-	7 720		
Раздел 5 РП-8													
17	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	112,26	169,40	163,92	19 017	18 402	45	2 991	23 769	
						5,08	31,93	570	3 584	-	1 761		

18	2	411-101-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	336,78	322,00	-	108 443	-	-	-	117 118	
						-	-	-	-	-	8 675		
19	3	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	112,26	338,11	333,44	37 956	37 432	-	6 873	48 415	
						4,67	80,37	524	9 022	-	3 586		
20	5	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	420	132,88	33,63	55 810	14 125	-	32 302	95 161	
						99,25	7,57	41 685	3 179	-	7 049		
Раздел 6 РП-9													
21	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	140,3	169,40	163,92	23 767	22 998	56	3 739	29 706	
						5,08	31,93	713	4 480	-	2 200		
22	2	411-103-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	420,9	266,00	-	111 959	-	-	-	120 916	
						-	-	-	-	-	8 957		
23	4	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	460	132,88	33,63	61 125	15 470	-	35 379	104 224	
						99,25	7,57	45 655	3 482	-	7 720		
24	9	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	140,3	338,11	333,44	47 437	46 782	-	8 590	60 509	
						4,67	80,37	655	11 276	-	4 482		
Раздел 7 РП-10													
25	1	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	159,03	169,40	163,92	26 940	26 068	64	4 238	33 672	
						5,08	31,93	808	5 078	-	2 494		

26	2	411-103-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	477,09	266,00	-	126 906	-	-	-	137 058	
						-	-	-	-	-	10 152		
27	4	1101-0203-0109	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	520	132,88	33,63	69 098	17 488	-	39 993	117 818	
						99,25	7,57	51 610	3 936	-	8 727		
28	6	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	159,03	338,11	333,44	53 770	53 027	-	9 737	68 588	
						4,67	80,37	743	12 781	-	5 081		

Итого	**2 163 223,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	314355,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545567,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123110,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356,00
- накладные расходы, тенге	314974,00
в т.ч. зарплата, тенге	28348,00
перевозка грузов, тенге	827737,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	160235,00
Всего	**2 163 223,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	28122,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	74287,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 313,00**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 310 944,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**670 173,76**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**1 652 255,63**
Итого в текущих ценах	**2 322 429,39**

Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**2 206 307,92**
НДС (12%)	264756,95
Итого с НДС	**2 471 064,87**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за ноябрь 2023 г.

ЛОТКИ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 РП-1													
1.1 ТРУБЫ													
1	3	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2.5 м3 НР=72%	м3 грунта	82,404	114,84	114,84	9 463	9 463	-	1 225	11 543	
						-	20,65	-	1 702	-	855		
2	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,47212	2 509,58	-	6 204	-	-	4 467	11 525	
						2 509,58	-	6 204	-	-	854		

3	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	15,12	247,86	120,25	3 748	1 818	-	1 966	6 171	
						127,61	52,95	1 929	801	-	457		
4	7	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	8,358	12 074,57	2 624,84	100 919	21 938	39 282	45 567	158 205	
						4 749,78	1 049,99	39 699	8 776	-	11 719		
5	10	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2985х1480х900) (кпл)	1 шт	14	106 026,79	-	1 484 375	-	1 484 375	-	1 603 125	
						-	-	-	-	-	118 750		
6	10	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	13,44	17 322,18	6 243,01	232 810	83 906	40 918	166 925	431 714	
						8 034,70	2 490,78	107 986	33 476	-	31 979		
7	11	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	6,16	14 500,92	6 621,26	89 326	40 787	16 100	42 709	142 598	
						5 266,06	2 352,85	32 439	14 494	-	10 563		
8	12	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	14	62 165,18	-	870 313	-	870 313	-	939 937	
						-	-	-	-	-	69 625		
9	14	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	207	1 038,27	59,40	214 922	12 296	89 910	107 442	348 153	
						544,52	7,65	112 716	1 584	-	25 789		
10	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18,312	1 309,63	-	23 982	-	-	17 267	44 549	
						1 309,63	-	23 982	-	-	3 300		
11	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18,312	247,86	120,25	4 539	2 202	-	2 381	7 474	
						127,61	52,95	2 337	970	-	554		
12	20	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
13	21	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		
Итого по разделу 1							**3 765 230,00**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 382,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 155,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 212,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 573 141,39
- накладные расходы, тенге	400 643,00
в т.ч. зарплата, тенге	36 057,87
- сметная прибыль (8 %), тенге	278 907,00

Раздел 2 РП-2

14	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	76,518	114,84	114,84	8 787	8 787	-	1 138	10 719	
						-	20,65	-	1 580	-	794		
15	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,29554	2 509,58	-	5 761	-	-	4 148	10 702	
						2 509,58	-	5 761	-	-	793		
16	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	15,3	247,86	120,25	3 792	1 840	-	1 989	6 243	
						127,61	52,95	1 952	810	-	462		
17	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	7,02	12 074,57	2 624,84	84 763	18 426	32 994	38 271	132 877	
						4 749,78	1 049,99	33 343	7 371	-	9 843		
18	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	12,48	17 322,18	6 243,01	216 181	77 913	37 995	155 002	400 878	
						8 034,70	2 490,78	100 273	31 085	-	29 695		
19	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2985х1480х900) (кпл)	1 шт	13	106 026,79	-	1 378 348	-	1 378 348	-	1 488 616	
						-	-	-	-	-	110 268		
20	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	5,72	14 500,92	6 621,26	82 945	37 874	14 950	39 658	132 411	
						5 266,06	2 352,85	30 122	13 458	-	9 808		
21	11	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	13	62 165,18	-	808 147	-	808 147	-	872 799	
						-	-	-	-	-	64 652		

22	12	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	190	1 038,27	59,40	197 271	11 286	82 527	98 618	319 560	
						544,52	7,65	103 459	1 454	-	23 671		
23	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17	1 309,63	-	22 264	-	-	16 030	41 358	
						1 309,63	-	22 264	-	-	3 064		
24	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	17	247,86	120,25	4 214	2 044	-	2 210	6 938	
						127,61	52,95	2 169	900	-	514		
25	18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
26	19	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		

Итого по разделу 2 **3 483 337,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 310 433,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 159 915,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 57 067,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 387 205,42
- накладные расходы, тенге 367 758,00

в т.ч. зарплата, тенге 33 098,22

- сметная прибыль (8 %), тенге 258 025,64

Раздел 3 РП-6

27	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	111,834	114,84	114,84	12 843	12 843	-	1 662	15 665	
						-	20,65	-	2 309	-	1 160		
28	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,35502	2 509,58	-	8 420	-	-	6 062	15 641	
						2 509,58	-	8 420	-	-	1 159		

29	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	22,3668	247,86	120,25	5 544	2 690	-	2 907	9 127	
						127,61	52,95	2 854	1 184	-	676		
30	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	10,26	12 074,57	2 624,84	123 885	26 931	48 221	55 936	194 207	
						4 749,78	1 049,99	48 733	10 773	-	14 386		
31	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	18,24	17 322,18	6 243,01	315 957	113 873	55 531	226 542	585 899	
						8 034,70	2 490,78	146 553	45 432	-	43 400		
32	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2970х1480х1010) (кпл)	1 шт	19	106 026,79	-	2 014 509	-	2 014 509	-	2 175 670	
						-	-	-	-	-	161 161		
33	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	8,36	14 500,92	6 621,26	121 228	55 354	21 850	57 962	193 525	
						5 266,06	2 352,85	44 024	19 670	-	14 335		
34	12	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	19	62 165,18	-	1 181 138	-	1 181 138	-	1 275 629	
						-	-	-	-	-	94 491		
35	13	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	279	1 038,27	59,40	289 677	16 573	121 184	144 812	469 248	
						544,52	7,65	151 921	2 134	-	34 759		
36	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	24,852	1 309,63	-	32 547	-	-	23 434	60 459	
						1 309,63	-	32 547	-	-	4 478		
37	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	24,852	247,86	120,25	6 160	2 988	-	3 231	10 142	
						127,61	52,95	3 171	1 316	-	751		
38	19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
39	20	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		

Итого по разделу 3 **5 065 448,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 449 313,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 997,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 227,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 474 677,21
- накладные расходы, тенге	533 242,00
в т.ч. зарплата, тенге	47 991,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	375 217,79

Раздел 4 РП-7

40	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2.5 м3 НР=72%	м3 грунта	129,492	114,84	114,84	14 871	14 871	-	1 925	18 140	
						-	20,65	-	2 674	-	1 344		
41	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,88476	2 509,58	-	9 749	-	-	7 019	18 109	
						2 509,58	-	9 749	-	-	1 341		
42	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	25,8984	247,86	120,25	6 419	3 114	-	3 367	10 569	
						127,61	52,95	3 305	1 371	-	783		
43	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	11,88	12 074,57	2 624,84	143 446	31 183	55 835	64 767	224 870	
						4 749,78	1 049,99	56 427	12 474	-	16 657		
44	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	21,12	17 322,18	6 243,01	365 844	131 852	64 299	262 312	678 408	
						8 034,70	2 490,78	169 693	52 605	-	50 252		
45	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2970х1480х1010) (кпл)	1 шт	22	106 026,79	-	2 332 589	-	2 332 589	-	2 519 196	
						-	-	-	-	-	186 607		
46	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	9,68	14 500,92	6 621,26	140 369	64 094	25 300	67 113	224 081	
						5 266,06	2 352,85	50 975	22 776	-	16 599		
47	11	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	22	62 165,18	-	1 367 634	-	1 367 634	-	1 477 045	
						-	-	-	-	-	109 411		

48	12	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	322	1 038,27	59,40	334 323	19 127	139 861	167 130	541 569	
						544,52	7,65	175 335	2 463	-	40 116		
49	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	28,776	1 309,63	-	37 686	-	-	27 134	70 006	
						1 309,63	-	37 686	-	-	5 186		
50	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	28,776	247,86	120,25	7 132	3 460	-	3 741	11 743	
						127,61	52,95	3 672	1 524	-	870		
51	18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
52	19	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		

Итого по разделу 4 **5 853 972,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 517 932,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 269 446,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96 296,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 017 762,10
- накладные расходы, тенге 615 202,00

в т.ч. зарплата, тенге 55 368,18

- сметная прибыль (8 %), тенге 433 627,86

Раздел 5 РП-8

53	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	82,404	114,84	114,84	9 463	9 463	-	1 225	11 543	
						-	20,65	-	1 702	-	855		

54	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,47212	2 509,58	-	6 204	-	-	4 467	11 525	
						2 509,58	-	6 204	-	-	854		
55	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	15,12	247,86	120,25	3 748	1 818	-	1 966	6 171	
						127,61	52,95	1 929	801	-	457		
56	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	8,358	12 074,57	2 624,84	100 919	21 938	39 282	45 567	158 205	
						4 749,78	1 049,99	39 699	8 776	-	11 719		
57	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	13,44	17 322,18	6 243,01	232 810	83 906	40 918	166 925	431 714	
						8 034,70	2 490,78	107 986	33 476	-	31 979		
58	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2985х1480х900) (кпл)	1 шт	14	106 026,79	-	1 484 375	-	1 484 375	-	1 603 125	
						-	-	-	-	-	118 750		
59	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	6,16	14 500,92	6 621,26	89 326	40 787	16 100	42 709	142 598	
						5 266,06	2 352,85	32 439	14 494	-	10 563		
60	11	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	14	62 165,18	-	870 313	-	870 313	-	939 937	
						-	-	-	-	-	69 625		
61	12	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	207	1 038,27	59,40	214 922	12 296	89 910	107 442	348 153	
						544,52	7,65	112 716	1 584	-	25 789		
62	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18,312	1 309,63	-	23 982	-	-	17 267	44 549	
						1 309,63	-	23 982	-	-	3 300		

63	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18,312	247,86	120,25	4 539	2 202	-	2 381	7 474	
						127,61	52,95	2 337	970	-	554		
64	17	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
65	18	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		

Итого по разделу 5 **3 765 230,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 338 382,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 174 155,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 212,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 573 141,39
- накладные расходы, тенге 400 643,00

в т.ч. зарплата, тенге 36 057,87

- сметная прибыль (8 %), тенге 278 907,00

Раздел 6 РП-9

66	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2.5 м3 НР=72%	м3 грунта	111,834	114,84	114,84	12 843	12 843	-	1 662	15 665	
						-	20,65	-	2 309	-	1 160		
67	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,35502	2 509,58	-	8 420	-	-	6 062	15 641	
						2 509,58	-	8 420	-	-	1 159		
68	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	22,3668	247,86	120,25	5 544	2 690	-	2 907	9 127	
						127,61	52,95	2 854	1 184	-	676		
69	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	10,26	12 074,57	2 624,84	123 885	26 931	48 221	55 936	194 207	
						4 749,78	1 049,99	48 733	10 773	-	14 386		

70	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	18,24	17 322,18	6 243,01	315 957	113 873	55 531	226 542	585 899	
						8 034,70	2 490,78	146 553	45 432	-	43 400		
71	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2970х1480х1010) (кпл)	1 шт	19	106 026,79	-	2 014 509	-	2 014 509	-	2 175 670	
						-	-	-	-	-	161 161		
72	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	8,36	14 500,92	6 621,26	121 228	55 354	21 850	57 962	193 525	
						5 266,06	2 352,85	44 024	19 670	-	14 335		
73	12	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	19	62 165,18	-	1 181 138	-	1 181 138	-	1 275 629	
						-	-	-	-	-	94 491		
74	13	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	279	1 038,27	59,40	289 677	16 573	121 184	144 812	469 248	
						544,52	7,65	151 921	2 134	-	34 759		
75	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	24,852	1 309,63	-	32 547	-	-	23 434	60 459	
						1 309,63	-	32 547	-	-	4 478		
76	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	24,852	247,86	120,25	6 160	2 988	-	3 231	10 142	
						127,61	52,95	3 171	1 316	-	751		
77	18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
78	19	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		

Итого по разделу 6 **5 065 448,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	449 313,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 997,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 227,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 474 677,21
- накладные расходы, тенге	533 242,00
в т.ч. зарплата, тенге	47 991,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	375 217,79

Раздел 7 РП-10

79	1	1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72%	м3 грунта	129,492	114,84	114,84	14 871	14 871	-	1 925	18 140	
						-	20,65	-	2 674	-	1 344		
80	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,88476	2 509,58	-	9 749	-	-	7 019	18 109	
						2 509,58	-	9 749	-	-	1 341		
81	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	25,8984	247,86	120,25	6 419	3 114	-	3 367	10 569	
						127,61	52,95	3 305	1 371	-	783		
82	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	11,88	12 074,57	2 624,84	143 446	31 183	55 835	64 767	224 870	
						4 749,78	1 049,99	56 427	12 474	-	16 657		
83	8	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	21,12	17 322,18	6 243,01	365 844	131 852	64 299	262 312	678 408	
						8 034,70	2 490,78	169 693	52 605	-	50 252		
84	9	291-000-0010 (ПЛ)	Лоток Л12-3Б (2970х1480х1010) (кпл)	1 шт	22	106 026,79	-	2 332 589	-	2 332 589	-	2 519 196	
						-	-	-	-	-	186 607		
85	10	1125-0130-0401	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка НР=91%	м3 сборных конструкций	9,68	14 500,92	6 621,26	140 369	64 094	25 300	67 113	224 081	
						5 266,06	2 352,85	50 975	22 776	-	16 599		
86	11	291-000-0012 (ПЛ)	Плиты ж/б П11-8 М350 (кпл)	1 шт	22	62 165,18	-	1 367 634	-	1 367 634	-	1 477 045	
						-	-	-	-	-	109 411		
87	12	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	322	1 038,27	59,40	334 323	19 127	139 861	167 130	541 569	
						544,52	7,65	175 335	2 463	-	40 116		
88	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	28,776	1 309,63	-	37 686	-	-	27 134	70 006	
						1 309,63	-	37 686	-	-	5 186		
89	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	28,776	247,86	120,25	7 132	3 460	-	3 741	11 743	
						127,61	52,95	3 672	1 524	-	870		

90	16	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	3 537,30	415,55	14 857	1 745	2 021	10 694	27 595	
						2 640,46	97,43	11 090	409	-	2 044		
91	17	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,231	130 835,00	-	30 223	-	30 223	-	32 641	
						-	-	-	-	-	2 418		
92	19	411-103-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	32656,5	56,00	-	1 828 764	-	-	-	1 975 065	
						-	-	-	-	-	146 301		

Итого по разделу 7 **7 829 037,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 517 932,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 269 446,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96 296,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 017 762,10
- накладные расходы, тенге 615 202,00

в т.ч. зарплата, тенге 55 368,18

перевозка грузов, тенге 1 828 764,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 579 928,86

Итого **34 827 702,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2921687,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1513111,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 540537,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22518367,00
- накладные расходы, тенге 3465932,00

в т.ч. зарплата, тенге 311934,00

перевозка грузов, тенге 1828764,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 2579833,00

Всего	**34 827 702,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	452760,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1196008,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**729 529,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**37 205 999,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**10 789 739,71**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**26 601 173,11**
Итого в текущих ценах	**37 390 912,82**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**35 521 367,17**
НДС (12%)	4262564,06
Итого с НДС	**39 783 931,24**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Турабаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7:

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №13

за ноябрь 2023 г.

ТРУБЫ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 РП-1													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	11,2	280,71	280,71	3 144	3 144	-	541	3 980	
						-	67,12	-	752	-	295		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,336	2 509,58	-	843	-	-	607	1 566	
						2 509,58	-	843	-	-	116		

3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,27	1 309,63	-	354	-	-	255	658	
						1 309,63	-	354	-	-	49		
4	4	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2,3	6 088,43	321,35	14 003	739	6 353	6 081	21 691	
						3 004,98	142,41	6 911	328	-	1 607		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,3	247,86	120,25	3 297	1 599	-	1 729	5 428	
						127,61	52,95	1 697	704	-	402		
6	6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	113	58,00	-	6 554	-	-	-	7 078	
						-	-	-	-	-	524		
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	7,4	41,53	36,71	307	272	1	81	419	
						4,69	10,56	35	78	-	31		
8	8	1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием до1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=84%	м3 железобетона звеньев	1,05	39 614,44	16 060,31	41 595	16 863	9 376	17 023	63 307	
						14 624,90	4 675,87	15 356	4 910	-	4 689		
9	9	(ПЛ)	Звено цилиндрическое ж/б 3К1.100 блок №10 (кпл)	1 шт	7	24 553,57	-	171 875	-	171 875	-	185 625	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 750		
10	10	1130-0403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР=84%	м3 сборных конструкций	1,3	25 583,33	13 510,16	33 258	17 563	2 538	15 369	52 517	
						10 120,66	3 952,79	13 157	5 139	-	3 890		
11	11	225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	1 шт.	2	65 500,00	-	131 000	-	131 000	-	141 480	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 480		

12	12	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	1,275	6 088,43	321,35	7 763	410	3 522	3 371	12 025	
						3 004,98	142,41	3 831	182	-	891		
13	13	1130-0104-0103	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство НР=84%	м3 железобетона в деле	2,55	48 627,70	6 521,12	124 001	16 629	61 585	44 173	181 628	
						17 955,48	2 667,19	45 786	6 801	-	13 454		
14	14	212-101-2210	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	1 м3	2,55	33 925,00	-	86 509	-	86 509	-	93 430	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 921		
15	15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	8,5	1 038,27	59,40	8 825	505	3 692	4 411	14 295	
						544,52	7,65	4 628	65	-	1 059		
16	16	1110-0107-0701	Конопатка швов паклей НР=90%	м2	11	790,34	0,45	8 694	5	2 042	5 984	15 852	
						604,25	0,20	6 647	2	-	1 174		
17	17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	9	55,87	55,87	503	503	-	105	657	
						-	16,26	-	146	-	49		
Итого по разделу 1							**801 636,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				99 245,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				58 232,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 107,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				478 492,75						
			- накладные расходы, тенге				99 730,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				8 975,70						
			перевозка грузов, тенге				6 554,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				59 381,00						
Раздел 2 РП-2													
18	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	15,75	280,71	280,71	4 421	4 421	-	761	5 597	
						-	67,12	-	1 057	-	415		

19	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,47	2 509,58	-	1 180	-	-	850	2 192	
						2 509,58	-	1 180	-	-	162		
20	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,3	1 309,63	-	393	-	-	283	730	
						1 309,63	-	393	-	-	54		
21	4	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2,3	6 088,43	321,35	14 003	739	6 353	6 081	21 691	
						3 004,98	142,41	6 911	328	-	1 607		
22	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	10,08	247,86	120,25	2 498	1 212	-	1 310	4 113	
						127,61	52,95	1 286	534	-	305		
23	6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	294	58,00	-	17 052	-	-	-	18 416	
						-	-	-	-	-	1 364		
24	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	10	41,53	36,71	415	367	1	110	567	
						4,69	10,56	47	106	-	42		
25	8	1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием до1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=84%	м3 железобетона звеньев	1,47	39 614,44	16 060,31	58 233	23 609	13 126	23 833	88 631	
						14 624,90	4 675,87	21 499	6 874	-	6 565		
26	9	(ПЛ)	Звено цилиндрическое ж/б 3К2.100 блок №11 (кпл)	1 шт	7	41 294,64	-	289 063	-	289 063	-	312 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 125		
27	10	1130-0403-0102	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение НР=84%	м3 сборных конструкций	2,46	16 708,68	8 332,47	41 103	20 498	4 555	18 513	64 385	
						6 524,67	2 434,34	16 051	5 988	-	4 769		

28	11	225-109-0202	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 31 (СТ 9)	1 шт.	2	97 100,00	-	194 200	-	194 200	-	209 736	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 536		
29	12	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2,89	6 088,43	321,35	17 596	929	7 982	7 641	27 256	
						3 004,98	142,41	8 684	412	-	2 019		
30	13	1130-0104-0103	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство НР=84%	м3 железобетона в деле	5,78	48 627,70	6 521,12	281 068	37 692	139 593	100 127	411 691	
						17 955,48	2 667,19	103 783	15 416	-	30 496		
31	14	212-101-2210	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	1 м3	5,78	33 925,00	-	196 087	-	196 087	-	211 773	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 687		
32	15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	15	1 038,27	59,40	15 574	891	6 515	7 786	25 229	
						544,52	7,65	8 168	115	-	1 869		
33	16	1110-0107-0701	Конопатка швов паклей НР=90%	м2	15	790,34	0,45	11 855	7	2 785	8 160	21 616	
						604,25	0,20	9 064	3	-	1 601		
34	17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	10,08	55,87	55,87	563	563	-	118	735	
						-	16,26	-	164	-	54		

Итого по разделу 2 **1 426 545,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 066,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 928,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 997,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	860 259,00
- накладные расходы, тенге	175 573,00

			в т.ч. зарплата, тенге			15 801,57							
			перевозка грузов, тенге			17 052,00							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			105 670,00							
Раздел 3 РП-10													
35	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	15,75	280,71	280,71	4 421	4 421	-	761	5 597	
						-	67,12	-	1 057	-	415		
36	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,47	2 509,58	-	1 180	-	-	850	2 192	
						2 509,58	-	1 180	-	-	162		
37	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,3	1 309,63	-	393	-	-	283	730	
						1 309,63	-	393	-	-	54		
38	4	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2,3	6 088,43	321,35	14 003	739	6 353	6 081	21 691	
						3 004,98	142,41	6 911	328	-	1 607		
39	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	10,08	247,86	120,25	2 498	1 212	-	1 310	4 113	
						127,61	52,95	1 286	534	-	305		
40	6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	294	58,00	-	17 052	-	-	-	18 416	
						-	-	-	-	-	1 364		
41	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	10	41,53	36,71	415	367	1	110	567	
						4,69	10,56	47	106	-	42		

42	8	1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием до1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР=84%	м3 железобетона звеньев	1,47	39 614,44	16 060,31	58 233	23 609	13 126	23 833	88 631	
						14 624,90	4 675,87	21 499	6 874	-	6 565		
43	9	(ПЛ)	Звено цилиндрическое ж/б ЗК2.100 блок №11 (кпл)	1 шт	7	41 294,64	-	289 063	-	289 063	-	312 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 125		
44	10	1130-0403-0102	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение НР=84%	м3 сборных конструкций	2,46	16 708,68	8 332,47	41 103	20 498	4 555	18 513	64 385	
						6 524,67	2 434,34	16 051	5 988	-	4 769		
45	11	225-109-0202	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 31 (СТ 9)	1 шт.	2	97 100,00	-	194 200	-	194 200	-	209 736	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 536		
46	12	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2,89	6 088,43	321,35	17 596	929	7 982	7 641	27 256	
						3 004,98	142,41	8 684	412	-	2 019		
47	13	1130-0104-0103	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство НР=84%	м3 железобетона в деле	5,78	48 627,70	6 521,12	281 068	37 692	139 593	100 127	411 691	
						17 955,48	2 667,19	103 783	15 416	-	30 496		
48	14	212-101-2210	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	1 м3	5,78	33 925,00	-	196 087	-	196 087	-	211 773	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 687		
49	15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	15	1 038,27	59,40	15 574	891	6 515	7 786	25 229	
						544,52	7,65	8 168	115	-	1 869		
50	16	1110-0107-0701	Конопатка швов паклей НР=90%	м2	15	790,34	0,45	11 855	7	2 785	8 160	21 616	
						604,25	0,20	9 064	3	-	1 601		

51	17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	10,08	55,87	55,87	563	563	-	118	735	
						-	16,26	-	164	-	54		

Итого по разделу 3 **1 426 545,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 066,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 928,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 997,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	860 259,00
- накладные расходы, тенге	175 573,00
в т.ч. зарплата, тенге	15 801,57
перевозка грузов, тенге	17 052,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 670,00

Итого	**3 654 726,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453377,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240088,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81101,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2199011,00
- накладные расходы, тенге	450876,00
в т.ч. зарплата, тенге	40579,00
перевозка грузов, тенге	40658,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	270721,00
Всего	**3 654 726,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	47511,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	125506,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**76 555,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 904 298,00**

Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**1 132 246,42**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**2 791 455,94**
Итого в текущих ценах	**3 923 702,36**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**3 727 517,24**
НДС (12%)	447302,07
Итого с НДС	**4 174 819,31**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат курылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1,
БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский окр село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за ноябрь 2023 г.

Освещение распределительных пунтов

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Освещение													
1	1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	7	1 451,00	1 174,19	10 157	8 219	-	3 983	15 271	
						276,81	513,38	1 938	3 594	-	1 131		
2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80%	опора	7	39 476,83	13 312,50	276 338	93 188	24 720	156 858	467 852	
						22 632,96	5 377,35	158 431	37 641	-	34 656		

3	3	247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СССГ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм	1 шт.	7	96 048,00	-	672 336	-	672 336	-	726 123	Казахстан
						-	-	-	-	-	53 787		
4	3	290-000-0010 (ПЛ)	Анкерные закладные для опор освещения ФА (кпл)	1 шт	7	8 482,14	-	59 375	-	59 375	-	64 125	
						-	-	-	-	-	4 750		
5	4	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	2	33 397,34	2 795,04	66 795	5 590	46 318	14 619	87 927	
						7 443,37	589,18	14 887	1 178	-	6 513		
6	5	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР=80%	светильник	14	8 409,59	4 794,95	117 734	67 129	304	58 540	190 376	
						3 592,92	1 633,86	50 301	22 874	-	14 102		
7	5	247-204-0635	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	7	1 413,00	-	9 891	-	9 891	-	10 682	
						-	-	-	-	-	791		
8	5	247-103-2391	Светильник уличный, типа ДКУ 80W, мощность 80 Вт, IP 65	1 шт.	14	54 442,00	-	762 188	-	762 188	-	823 163	
						-	-	-	-	-	60 975		
9	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	7	3 778,04	35,27	26 446	247	12 671	9 740	39 081	
						1 932,57	-	13 528	-	-	2 895		

10	6	1310-0701-0305	Фотореле. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	7	15 824,60	2,27	110 772	16	823	67 059	192 057	
						15 704,72	-	109 933	-	-	14 226		
11	7	290-000-1200 (ПЛ)	Фотореле LUX-01 2200 Вт (кпл)	1 шт	7	1 227,68	-	8 594	-	8 594	-	9 282	
						-	-	-	-	-	688		
12	8	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР=72%	шт.	14	18 058,94	8 135,59	252 825	113 898	11 517	130 062	413 518	
						9 100,68	3 802,25	127 410	53 232	-	30 631		
13	9	247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	14	11 543,00	-	161 602	-	161 602	-	174 530	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 928		
14	10	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	7	7 110,00	-	49 770	-	49 770	-	53 752	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 982		
15	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	450	447,95	194,34	201 578	87 453	25 785	85 595	310 147	
						196,31	67,87	88 340	30 542	-	22 974		

16	12	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А) 3х1,5 ,(ок)-0,66	1 км	0,45	427 277,00	-	192 275	-	192 275	-	207 657	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 382		
17	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	32,5	247,86	120,25	8 055	3 908	-	4 225	13 262	
						127,61	52,95	4 147	1 721	-	982		
18	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	32,5	1 309,63	-	42 563	-	-	30 645	79 065	
						1 309,63	-	42 563	-	-	5 857		
19	13	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка барами НР=72%:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 грунта	49,5	284,38	284,38	14 077	14 077	-	3 809	19 317	
						-	106,87	-	5 290	-	1 431		
20	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,485	2 509,58	-	3 727	-	-	2 683	6 923	
						2 509,58	-	3 727	-	-	513		
21	14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	330	334,81	217,02	110 487	71 617	-	51 263	174 690	
						117,79	97,96	38 871	32 327	-	12 940		
22	15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	16,5	2 596,00	-	42 834	-	42 834	-	46 261	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 427		

23	16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	330	195,37 173,91	18,30 0,48	64 472 57 390	6 039 158	1 043 -	41 435 8 473	114 380	
24	17	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	330	350,00 -	- -	115 500 -	- -	115 500 -	- 9 240	124 740	

Итого по разделу 5 **4 364 181,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	711 466,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471 381,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 557,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 545,40
- накладные расходы, тенге	660 516,00
в т.ч. зарплата, тенге	59 446,44
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 273,50

Итого **4 364 181,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	711466,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471381,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188557,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2197545,00
- накладные расходы, тенге	660516,00
в т.ч. зарплата, тенге	59446,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	323274,00

Всего **4 364 181,00**

Временные здания и сооружения (1,3%)	56734,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	149869,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**91 416,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**4 662 200,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**1 352 038,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**3 333 333,13**
Итого в текущих ценах	**4 685 371,13**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**4 451 102,58**
НДС (12%)	534132,31
Итого с НДС	**4 985 234,89**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат курылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщик

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №15

за ноябрь 2023 г.

Планировка основания Ограждения

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ограждение													
1	1	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб 100х100	10 шт.	166,4	3 100,00	-	515 840	-	515 840	-	557 107	
						-	-	-	-	-	41 267		
2	2	1101-0102-0226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	3114,63	169,40	163,92	527 618	510 550	1 246	82 996	659 463	
						5,08	31,93	15 822	99 450	-	48 849		

3	3	411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	16819	251,00	-	4 221 569	-	-	-	4 559 295	
						-	-	-	-	-	337 726		
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1245,855	68,53	68,53	85 378	85 378	-	17 600	111 216	
						-	19,62	-	24 444	-	8 238		
5	6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	4152,85	11,73	11,73	48 713	48 713	-	8 522	61 814	
						-	2,85	-	11 836	-	4 579		
6	7	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	3114,63	137,51	137,51	428 293	428 293	-	89 051	558 732	
						-	39,71	-	123 682	-	41 388		
7	8	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2102,4375	9,30	9,30	19 553	19 553	-	4 556	26 038	
						-	3,01	-	6 328	-	1 929		
8	10	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м3 уплотненного грунта	461,25	18,60	18,60	8 579	8 579	-	2 002	11 427	
						-	6,03	-	2 781	-	846		

9	12	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м3 уплотненного грунта	550,9425	37,19	37,19	20 490	20 490	-	4 780	27 292	
						-	12,05	-	6 639	-	2 022		

Итого по разделу **6 572 384,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 822,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 121 556,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	517 086,00
- накладные расходы, тенге	209 507,00
в т.ч. зарплата, тенге	18 855,63
перевозка грузов, тенге	4 221 569,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	486 844,00

Итого	**6 572 384,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15822,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1121556,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	517086,00
- накладные расходы, тенге	209507,00
в т.ч. зарплата, тенге	18856,00
перевозка грузов, тенге	4221569,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	486844,00
Всего	**6 572 384,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	85441,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	225700,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**137 671,00**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**7 021 196,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 036 146,84**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**5 019 944,50**
Итого в текущих ценах	**7 056 091,34**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**6 703 286,78**
НДС (12%)	804394,41
Итого с НДС	**7 507 681,19**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за ноябрь 2023 г.

Озеленение

Основание: 168-2021-6-02-ГП2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	яма	192	554,60	98,42	106 483	18 897	-	83 212	204 871	
						456,18	36,31	87 587	6 972	-	15 176		
2	3	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР=88%	шт.	192	2 027,30	226,23	389 242	43 436	27 842	289 010	732 512	
						1 656,06	54,46	317 964	10 456	-	54 260		

3	9	254-102-2201	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	192	1 480,00	-	284 160	-	284 160	-	306 893	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 733		
4	10	1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР=88%	м3	48,321	2 729,93	2 010,89	131 913	97 168	1 305	50 013	196 480	
						692,04	484,11	33 440	23 393	-	14 554		
5	11	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	м траншеи	820	223,81	55,74	183 524	45 707	-	140 365	349 800	
						168,07	26,45	137 817	21 689	-	25 911		
6	12	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88%	м изгороди	820	879,42	142,44	721 124	116 801	1 394	555 322	1 378 562	
						735,28	34,29	602 930	28 118	-	102 116		
7	13	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	1 шт.	419	632,00	-	264 808	-	264 808	-	285 993	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 185		
8	14	254-104-1601	Карагана (акация) с оголённой корневой системой	1 шт.	1750	630,00	-	1 102 500	-	1 102 500	-	1 190 700	
						-	-	-	-	-	88 200		

Итого **4 645 811,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1179738,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322009,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 90628,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1682009,00
- накладные расходы, тенге 1117922,00

в т.ч. зарплата, тенге	100613,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	344135,00
Всего	**4 645 811,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	60396,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	159540,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**97 315,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**4 963 062,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**1 439 287,98**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**3 548 440,44**
Итого в текущих ценах	**4 987 728,42**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**4 738 342,00**
НДС (12%)	568601,04
Итого с НДС	**5 306 943,04**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат курылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщи

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №1. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	176,05974	79,71	79,71	14 034	14 034	-	2 941	18 333	
						-	23,20	-	4 085	-	1 358		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	176,05974	68,21	68,21	12 009	12 009	-	2 516	15 687	
						-	19,85	-	3 495	-	1 162		

3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,80556	143,90	143,90	3 138	3 138	-	647	4 088	
						-	41,19	-	898	-	303		
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	551,6	154,09	154,09	84 996	84 996	-	17 670	110 879	
						-	44,49	-	24 541	-	8 213		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	551,6	30,58	30,58	16 868	16 868	-	3 936	22 468	
						-	9,91	-	5 466	-	1 664		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	110,32	119,33	102,22	13 164	11 277	298	3 100	17 565	
						14,41	24,61	1 590	2 715	-	1 301		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	55,16	4 953,81	1 559,89	273 252	86 044	175 341	34 440	332 307	
						215,15	362,97	11 868	20 021	-	24 615		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	551,6	9 165,34	281,92	5 055 602	155 507	4 873 303	70 290	5 535 963	
						48,57	69,42	26 791	38 292	-	410 071		

9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	551,6	2 246,28	265,26	1 239 048	146 317	1 074 004	41 528	1 383 022	
						33,95	35,76	18 727	19 725	-	102 446		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	117	2 586,14	45,06	302 578	5 272	161 937	148 521	487 187	
						1 157,00	18,38	135 369	2 150	-	36 088		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	7,955	50 317,00	-	400 272	-	400 272	-	432 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 022		
12	13	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,925	7 966,20	2 689,53	23 301	7 867	11 583	6 630	32 325	
						1 316,62	1 120,70	3 851	3 278	-	2 394		
13	14	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	17,55	1 309,63	-	22 984	-	-	16 548	42 695	
						1 309,63	-	22 984	-	-	3 163		

Итого	**8 434 813,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221180,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543329,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124666,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6696738,00
- накладные расходы, тенге	348767,00
в т.ч. зарплата, тенге	31389,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	624800,00
Всего	**8 434 813,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	109653,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	289657,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**176 682,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**9 010 805,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 613 133,45**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**6 442 455,25**
Итого в текущих ценах	**9 055 588,70**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**8 602 809,27**
НДС (12%)	1032337,11
Итого с НДС	**9 635 146,38**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

_____ Турабаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылы
Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Аблим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №6. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	177,4912	79,71	79,71	14 148	14 148	-	2 965	18 482	
						-	23,20	-	4 118	-	1 369		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	177,4912	68,21	68,21	12 107	12 107	-	2 537	15 816	
						-	19,85	-	3 523	-	1 172		

3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	45	143,90	143,90	6 476	6 476	-	1 335	8 436	
						-	41,19	-	1 854	-	625		
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	554,66	154,09	154,09	85 468	85 468	-	17 767	111 494	
						-	44,49	-	24 677	-	8 259		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3:К1мат=3:	м3 уплотненного грунта	554,66	30,58	30,58	16 962	16 962	-	3 958	22 594	
						-	9,91	-	5 497	-	1 674		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	110,932	119,33	102,22	13 238	11 339	300	3 117	17 663	
						14,41	24,61	1 599	2 730	-	1 308		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	55,466	4 953,81	1 559,89	274 768	86 521	176 314	34 631	334 151	
						215,15	362,97	11 934	20 132	-	24 752		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	554,66	9 165,34	281,92	5 083 647	156 370	4 900 338	70 680	5 566 673	
						48,57	69,42	26 940	38 504	-	412 346		
9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	554,66	2 246,28	265,26	1 245 922	147 129	1 079 962	41 759	1 390 695	
						33,95	35,76	18 831	19 835	-	103 014		

10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	110	2 586,14	45,06	284 475	4 957	152 249	139 635	458 039	
						1 157,00	18,38	127 270	2 022	-	33 929		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	4,727	50 317,00	-	237 848	-	237 848	-	256 876	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 028		
12	13	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,75	7 966,20	2 689,53	21 907	7 396	10 890	6 234	30 392	
						1 316,62	1 120,70	3 621	3 082	-	2 251		
13	14	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	16,5	1 309,63	-	21 609	-	-	15 558	40 140	
						1 309,63	-	21 609	-	-	2 973		

Итого	**8 271 451,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211804,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	548873,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125974,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6557901,00
- накладные расходы, тенге	340176,00
в т.ч. зарплата, тенге	30616,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	612700,00
Всего	**8 271 451,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	107529,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	284047,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**173 261,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 836 288,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 562 523,52**

Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**6 317 680,83**
Итого в текущих ценах	**8 880 204,35**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**8 436 194,13**
НДС (12%)	1012343,30
Итого с НДС	**9 448 537,43**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Аралев, дом 151/1,
БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань Заказ 7

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)**

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за ноябрь 2023 г.

Распределительный пункт №10. Вертикальная планировка, проезды

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	151,53014	79,71	79,71	12 078	12 078	-	2 531	15 778	
						-	23,20	-	3 515	-	1 169		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	151,53014	68,21	68,21	10 336	10 336	-	2 166	13 502	
						-	19,85	-	3 008	-	1 000		

3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,41	143,90	143,90	1 642	1 642	-	338	2 138	
						-	41,19	-	470	-	158		
4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	614,26	154,09	154,09	94 651	94 651	-	19 676	123 473	
						-	44,49	-	27 328	-	9 146		
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	614,26	30,58	30,58	18 784	18 784	-	4 383	25 020	
						-	9,91	-	6 087	-	1 853		
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	122,852	119,33	102,22	14 660	12 558	332	3 451	19 560	
						14,41	24,61	1 770	3 023	-	1 449		
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	61,426	4 953,81	1 559,89	304 293	95 818	195 259	38 353	370 058	
						215,15	362,97	13 216	22 296	-	27 412		
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108%	м2 покрытия и основания	614,26	9 165,34	281,92	5 629 902	173 172	5 426 895	78 275	6 164 831	
						48,57	69,42	29 835	42 642	-	456 654		

9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	614,26	2 246,28	265,26	1 379 800	162 939	1 196 007	46 246	1 540 130	
						33,95	35,76	20 854	21 966	-	114 084		
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	125	2 586,14	45,06	323 268	5 633	173 010	158 677	520 501	
						1 157,00	18,38	144 625	2 298	-	38 556		
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	5,375	50 317,00	-	270 454	-	270 454	-	292 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 636		
12	16	1108-0101-0202	Основание под бордюры щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,125	7 966,20	2 689,53	24 894	8 405	12 375	7 083	34 535	
						1 316,62	1 120,70	4 114	3 502	-	2 558		
13	17	1101-0205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом НР=72%	м3 грунта	18,75	1 309,63	-	24 556	-	-	17 680	45 615	
						1 309,63	-	24 556	-	-	3 379		

Итого	**9 167 231,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238970,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	596016,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136135,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7274332,00
- накладные расходы, тенге	378859,00
в т.ч. зарплата, тенге	34097,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	679054,00
Всего	**9 167 231,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	119174,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	314809,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**192 024,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**9 793 238,00**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 29% с коэффициентом к=1	**2 840 039,02**
Итого в текущих ценах 2022 г. - 71% с коэффициентом к=1,007	**7 001 871,37**
Итого в текущих ценах	**9 841 910,39**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**9 349 814,87**
НДС (12%)	1121977,78
Итого с НДС	**10 471 792,66**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

_____ Туребаев Ж.К.

Технический надзор:
Технический эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»

_____ Писарев В.В

Заказчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411

_____ Аменов Т.Е.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК «ПИ «Семипалантинскгражданпроект»

_____ Алиференко О.М