Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК № 235 от
« 9 » августа 2019 года, № 632, 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

« 28 » декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Карабельникова Евгения Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу СКО г. Петропавловск, ул. Я Гашека, 26»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», и.о. руководителя Конгужинов Болат Шаяхметович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строительное Управление Энергострой», БИН 040940002045, лицензия I категории №18016221 от 24.08.2018г., генеральный директор Абилев Кайрат Малдыбаевич

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Авенти», заказ №38-21, 2022 г., г. Петропавловск

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска ", №248 от 19.09.2022г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба диаметром 377х10	м	56,9	56,9	28	28
Труба диаметром 273х8	м	556,5	556,5	599,5	599,5
Труба диаметром 219х6	м	900,0	900,0	900	900
Труба диаметром 159х6	м	450,0	450,0	448,4	448,4
Эстакада	шт	3	3	4	4
Дренажный колодец	шт	10	10	7	7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту ***«Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу СКО г. Петропавловск, ул. Я Гашека, 26»***

характеризуется следующими данными:

II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

Наружные сети теплоснабжения

На основании технических условий на подключение источником теплоснабжения
служит АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Теплоносителем для системы теплопотребления служит пар.
Технические параметры теплоносителя:
– давление пара – 13 – 16 кг/см²;
– давление воздуха - 8,0 кг/см²;
– расчетная температура пара - 300 °С.
Выполнено устройство наружных сетей теплоснабжения диаметром Ø377х10,0, Ø273х8,0 (по территории ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО") и Ø219х7,0 (от территории ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" до границы проектирования) для теплоснабжения тепличного комплекса по адресу ул. Я. Гашека, 26.
Монтаж перемычки Ø377х10,0 между ячейками ТГ-2 и ТГ-3.
Оборудование узла учета в месте врезки наружных сетей теплоснабжения Ø273х8,0 в перемычку Ø377х10,0.
Тип прокладки наружных сетей теплоснабжения Ø377х10,0, Ø273х8,0 - наземный
на стальных низких и высоких опорах, на эстакадах.
Неподвижные и скользящие опоры выполняются из стальных труб Ø140х5,0, Ø219х7,0, установленных в бетонное основание (Бетон кл. В15 W6, F100) .
Тип прокладки наружных сетей теплоснабжения Ø219х7,0 - наземный на существующих опорах из бетонных блоков ФБС и эстакадах.
Материал наружных сетей теплоснабжения - стальная труба Ø159х6,0 (ГОСТ 8732-78/В-10Г2 ГОСТ8731-74).
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет горизонтальных П-образных компенсаторов, углов поворота, подъема и опуска.
Наземные переходы наружных сетей теплоснабжения через автомобильные проезды выполнены по металлическим эстакадам.
В низших точках трубопровода устанавливаются пусковой (DN50) и постоянный (DN20) дренажи. Отвод конденсата осуществляется в колодцы с последующим выпуском на рельеф. В высших точках наружных сетей теплоснабжения устанавливаются воздушники DN20.
Контроль сварных швов 100% -на территории ПТЭЦ-2 выполнен ультразвуком, на остальной трассе- методом радиографирования.
Все железобетонные конструкции из бетона пониженной проницаемости W6 (в/ц=0,55) на сульфатостойком портландцементе.
Для коррозионной защиты трубопроводов проведены следующие виды работ:
– покрыты все стальные части высокотемпературной эмалью КО-870;
– выполнено защитное покрытие из оцинкованной стали;
– проведено визуальное обследование состояния оболочки и влажности изоляции.
Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия –окрасочная, из горячего

битума, наносимого в 2 слоя общей толщиной 4 мм по грунтовке
из битума, растворенного в бензине.
Применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2022 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 7,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 70,83 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме , в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Петропавловские Тепловые Сети», Генеральный Директор Калиничев А.В.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемилогическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект

«Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу СКО г. Петропавловск, ул. Я Гашека, 26»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»

Директор Карабельников Е.В._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)