Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 145 от 11.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
21	**27.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работы по объекту : "Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса па адресу : СКО, г.Петропавловск, ул. Я Гашека,26"			услуга	1	27 596 028,80	27 596 028,80	2 956 717,37
				Итого	1	x	27 596 028,80	2 956 717,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о. Директора / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2023

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370,

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Справка №4 о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		финанси	правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наименование	код
		145	**11.10.2022г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.5г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 997,39611	24639,31143	108 222,08700	24 667,10900					2 956,71737	27 596,02880

м.п. Заказчик и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик и.о.Директора Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО Акбозат LTD"

Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Договор подряда № 145 от 11.10.2022 года

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Наименование объекта - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль месяц 2023 г.

Основание: РП
Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер № п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 02-01-01.Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 1. Эстакада №1 -1шт											
			Сваи											
1	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08488		431408,00	--	36618	--	36618	--	39547	РФ
			СП - 8%				--	--	--	--		2929		
2	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0284		434300,00	--	12334	--	12334	--	13321	РФ
			СП - 8%				--	--	--	--		987		
			Фундаменты											
3	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1112		431408,00	--	47973	--	47973	--	51811	РФ
			СП - 8%				--	--	--	--		3838		
4	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01248		434300,00	--	5420	--	5420	--	5854	РФ
			СП - 8%				--	--	--	--		434		
			Эстакада											
5	22	222-522-0101 РСНБ РК 2022	**Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны**	т	11,23028		1009373,00	--	11335541	--	11335541	--	12242384	РФ
			СП - 8%				--	--	--	--		906843		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11437886**	--	**11437886**	--	**12352917**	
								--	--	--	**915031**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11437886**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11437886**					
			Сметная прибыль	Тенге				**915031**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12352917**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12352917**					
			РАЗДЕЛ 2. Эстакада №2 -2шт										
			Фундаменты										
6	**26**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7588**	**431408,00**	--	**327352**	--	**327352**	--	**353540**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**26188**		
7	**27**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00672**	**434300,00**	--	**2918**	--	**2918**	--	**3151**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**233**		
			Эстакада										
8	**34**	**214-205-0104 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более**	**т**	**2,698**	**493547,00**	--	**1331590**	--	**1331590**	--	**1438117**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**106527**		
9	**35**	**214-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	**т**	**0,0588**	**515639,00**	--	**30320**	--	**30320**	--	**32746**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2426**		
10	**36**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,2216**	**490575,00**	--	**108711**	--	**108711**	--	**117408**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**8697**		
11	**37**	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1488**	**521841,00**	--	**77650**	--	**77650**	--	**83862**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**6212**		
12	**38**	**214-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,2712**	**525352,00**	--	**142475**	--	**142475**	--	**153873**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**11398**		
13	**40**	**214-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	**т**	**1,28718**	**515639,00**	--	**663720**	--	**663720**	--	**716818**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**53098**		
14	**41**	**214-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,0624**	**551652,00**	--	**34423**	--	**34423**	--	**37177**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2754**		
15	**42**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0956**	**490575,00**	--	**46899**	--	**46899**	--	**50651**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3752**		
16	**43**	**ССЦ РК 8.04-08-2021 таблица.6 п.2**	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ**	**т**	**2,698**	**7791,00**	--	**21020**	--	**21020**	--	**22702**	**РФ**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1682**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2787078**	--	**2787078**	--	**3010045**	

29023030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								--	--	--	222967		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2787078					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2787078					
			Сметная прибыль	Тенге				222967					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010045					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3010045					
			РАЗДЕЛ 3. Подвижные опоры ОП89 - ОП134										
17	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное (+ обсыпка блоков). Устройство**	м3 основания	2,949	11436,97	2688,31	33727	7927	21924	6676	43636	РК
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	3877	3301		3232		
18	48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	3010,38	1778,15	30103	17781	6256	11751	45204	РК
			НР - 118%; СП - 8%			606,65	389,23	6067	3892		3348		
19	49	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (F75, W6, сульфатостойкость)**	м3	1,95	41907,63	--	81720	--	81720	--	88258	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6538		
20	50	ССЦ РК 8.04-08-2021 п2.3.4	**Надбавка на сульфатостойкость**	т	1,95	284,00	--	553	--	554	--	598	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		44		
21	51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,2124	87821,49	3683,94	18653	783	1175	11626	32702	РК
			НР - 69%; СП - 8%			78601,15	728,10	16695	155		2422		
22	52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0472	490575,00	--	23155	--	23155	--	25007	РФ
			СП - 8%			--	--	--	--		1852		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				187914	26491	134784	30053	235403	
								26639	7348	--	17436		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				169261					
		Материалы		Тенге				28179					
		Всего заработная плата		Тенге					17137				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105429					
			Накладные расходы	Тенге				18427					
			Сметная прибыль	Тенге				15014					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202702					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					17137				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18653					
		Материалы		Тенге				1176					
		Всего заработная плата		Тенге					16850				
			Накладные расходы	Тенге				11626					
			Сметная прибыль	Тенге				2422					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					16850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				235403					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					33987				
			РАЗДЕЛ 4. Трубопровод										
			Трубопровод										
23	68	1124-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,743	3409959,43	1431018,87	2533600	1063247	74779	1696322	4568316	
			НР - 99%; СП - 8%			1878296,00	427836,88	1395574	317883		338394		РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	75	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	1,141	976733,00	--	1114452	--	1114452	--	1203608	
			СП - 8%			--	--	--	--		89156		
25	77	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,1352	550014,00	--	74362	--	74362	--	80311	РФ
			СП - 8%			--	--	--	--		5949		
			Строительные работы										
26	124	1125-0211-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	36	34544,82	26656,78	1243614	959644	183871	355960	1727540	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2780,53	8085,16	100099	291066		127966		
27	130	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 (КО-870)**	м2	343	51,50	2,24	17665	768	8782	5690	25225	РК
			НР - 69%; СП - 8%			23,66	0,38	8115	130		1869		
28	131	236-203-0205 РСНБ РК 2022	**Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-813 (КО-870)**	т	0,06	1709865,00	--	102592	--	102592	--	110799	РФ
			СП - 8%			--	--	--	--		8207		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5086285	2023659	1558838	2057972	7715798	
								1503788	609079	--	571541		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5086285					
		Материалы		Тенге				267430					
		Всего заработная плата		Тенге					2112867				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1291406					
			Накладные расходы	Тенге				2057972					
			Сметная прибыль	Тенге				571541					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7715798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016	
			Сметная заработная плата	Тенге					2112867				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7715798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016	
			Сметная заработная плата	Тенге					2112867				
			РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец										
			Земляные работы										
29	133	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	157,54	169,42	160,90	26690	25348	--	5123	34359	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8,52	36,65	1342	5774		2546		
30	134	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	111,54	228,58	217,09	25496	24215	--	4894	32822	РК
			НР - 72%; СП - 8%			11,49	49,45	1282	5516		2432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	135	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5 8,26	249,04	239,06	2057	1974	6	373	2624	РК
			НР - 72%; СП - 8%			9,27	53,44	77	441		194		
32	136	412-101-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	173,46	67,00	--	11622	--		--	12552	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		930		
33	137	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,84	3009,43	--	14566	--	--	10487	27058	РК
			НР - 72%; СП - 8%			3009,43	--	14566	--		2004		
34	138	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,84	1191,42	--	5766	--	--	4152	10711	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	5766	--		793		
35	139	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	269,08	47,88	47,88	12884	12884	--	2696	16826	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	3746		1246		
36	140	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	269,08	247,68	120,19	66646	32341	--	34945	109718	РК
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	34305	14232		8126		
37	141	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	245,42	2117,25	2117,25	519615	519615	--	--	561184	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		41569		
			Железобетонные изделия										
38	142	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	54085,84	13794,69	121152	30900	30551	71750	208335	РК
			НР - 99%; СП - 8%			26652,42	5702,56	59701	12774		15432		
39	143	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15974,00	--	31948	--	31948	--	34504	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2556		
40	144	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3567,00	--	14268	--	14268	--	15409	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1141		
41	145	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	15304,00	--	91824	--	91824	--	99170	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7346		
42	146	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15905,00	--	31810	--	31810	--	34355	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2545		
43	147	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5394,00	--	10788	--	10788	--	11651	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		863		
44	148	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	43868,00	--	87736	--	87736	--	94755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		7019		
45	**150**	**212-101-1709 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м3**	6 **0,9**	**24590,00**	--	**22131**	--	**22131**	--	**23901**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1770**		
46	**151**	**212-101-2009 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м3**	**0,72**	**29597,00**	--	**21310**	--	**21310**	--	**23015**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1705**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1118309**	**647277**	**342372**	**134420**	**1352946**	
								117039	**42483**	--	**100217**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1118309**					
		Материалы		Тенге				**30557**					
		Всего заработная плата		Тенге					**159522**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**311815**					
		Транспортные расходы		Тенге				**11622**					
			Накладные расходы	Тенге				**134420**					
			Сметная прибыль	Тенге				**100217**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1352946**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**159522**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1352946**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**159522**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**20617472**	**2697427**	**16260958**	**2222445**	**24667115**	
								1647466	**658910**	--	**1827192**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20598819**					
		Материалы		Тенге				**326166**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2289526**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15933614**					
		Транспортные расходы		Тенге				**11622**					
			Накладные расходы	Тенге				**2210819**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1824770**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24634408**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1131**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2289526**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18653**					
		Материалы		Тенге				**1176**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16850**				
			Накладные расходы	Тенге				**11626**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2422**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32701**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**16850**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**24667109**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1142**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2306376**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24667109**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1647466**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2697427**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**658910**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16260956**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**11622**					
			- Накладные расходы	Тенге							**2222445**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1827192**		

ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7) **тенге** **24 667 109**

Прогр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	23030
			НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				320 672,00						
			НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,76 %	тенге				439 785,00						
				Итого по главам 1-9	тенге				25 427 566,00						
			ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге				508 551,29						
				Итого сметная стоимость	**тенге**				**25 936 117,29**						
				ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0*0,95	**тенге**				**24 639 311,43**						
				НДС 12%	**тенге**				**2 956 717,37**						
				ВСЕГО по АКТУ	**тенге**				**27 596 028,80**						

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО Акбозат LTD"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "АВЕНТИ"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора Бугаев Ю.П.
Лицензия №16000133 от 11.01.2016г., БИН 100440017564,
Приказ №1-02-05от 21.09.2022г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда №145 от 11.10.2022 года

Ведомость материальных ресурсов и оборудования

по объекту: Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Основание: Акт выполненных работ №4 за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	222-522-0101 РСНБ РК 2022	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	11,23028	РФ	
2	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	2,698	РФ	
3	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	1,141	РФ	
4	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,34598	РФ	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,95488	РФ	
6	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	437,142852	РФ	
7	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3644	РФ	
8	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2712	РФ	
9	236-203-0205 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-813 (КО-870)	т	0,06	РФ	
10	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	РК	
11	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2		
12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (F75, W6, сульфатостойкость)	м3	1,95	РК	

13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1488		
14	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1352		
15	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,213241	РК	
16	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0624		
17	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	РК	
18	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	РК	
19	212-101-1709 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,9	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
20	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,39135	РК	
21	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,72	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
22	С ССЦ РК 8.04-08-2021 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	2,698		
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476		
24	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00896		
25	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	РК	
26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	РК	
27	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	47,264		
28	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	279,068044	РК	
29	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,01372		
30	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,016346		
31	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2524	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
32	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2688		
33	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,041	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
34	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00448	РК	
35	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00896	РК	
36	261-107-0857 РСНБ РК 2022	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	2,7		
37	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00070092		

38	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	т	1,95		
39	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00041206		
40	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,181324		
41	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00029736		
42	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00012744		
43	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3186	РК	
44	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002124		
45	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006584		
46	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,09558	РК	
47	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00397188		
48	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002464		
49	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0009912	РК	СТ-KZ 1 115 00091 от 07.04.2021г. (100%)
50	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006372		

и.о. директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В.

Петропавловск-спецкоммун-строй