Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23	050240007370
Исполнитель	ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19	960540001004

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 145 от 11.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
35	27.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией. заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работы по объекту : "Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса па адресу : СКО, г.Петропавловск, ул. Я Гашека,26"			услуга	1	21 565 217,91	21 565 217,91	2 310 559,06
				Итого	1	x	21 565 217,91	2 310 559,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2023

М.П.

Приложение 4-1 к

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370,

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Справка №6 о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код		Код		Договор		Источник	правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	код	наименование	код
				145	**11.10.2022г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.5г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	152 673,88775	19 254,65885	136 536,57600	19 276,38100					2 310,55906	21 565,21791
	131 108,66984		117 260,19500							

м.п. Заказчик и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик .Директор Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Наименование объекта - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Договор подряда № 145 от 11.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Эстакада №1 -1шт											
			Земляные работы											
1	2	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	105,49		128,34	121,89	13539	12858	--	2599	17429	РК
			НР - 72%; СП - 8%				6,45	27,77	680	2929		1291		
2	3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	20,82		141,71	135,49	2950	2821	12	570	3802	РК
			НР - 72%; СП - 8%				5,63	32,43	117	675		282		
3	4	412-101-0112 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	437,22		67,00	--	29294	--		--	31637	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		2343		
4	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,98		3009,43	--	5959	--	--	4290	11069	РК
			НР - 72%; СП - 8%				3009,43	--	5959	--		820		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,98	1191,42	--	2359	--	--	1698	4382	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	2359	--		325		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54101	15679	12	9157	68319	
								9115	3604	--	5061		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54101					
		Материалы		Тенге				12					
		Всего заработная плата		Тенге					12719				
		Транспортные расходы		Тенге				29294					
			Накладные расходы	Тенге				9157					
			Сметная прибыль	Тенге				5061					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68319					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68319					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12719				
			РАЗДЕЛ 2. Эстакада №2 -2шт										
			Фундаменты										
6	25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное (толщ.200 мм). Устройство**	м3 основания	1,9	5821,44	1550,95	11061	2947	5822	3220	15423	РК
			НР - 93%; СП - 8%			1206,44	615,76	2292	1170		1142		
7	26	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 (бетон кл.В20, W6, F150). Устройство**	м3	7,6	41413,81	894,13	314745	6796	256997	48778	392604	РК
			НР - 91%; СП - 8%			6704,21	348,65	50952	2650		29082		
8	29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции (А-1). Установка при бетонировании**	т	0,0256	373689,25	3021,23	9566	77	7920	1453	11900	РК
			НР - 91%; СП - 8%			61280,02	1069,83	1569	27		882		
9	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44,64	1204,24	29,55	53757	1319	33667	17624	77092	РК
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	18771	180		5710		
			Эстакада										
10	31	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	3,3984	39056,18	17451,66	132729	59308	37075	37511	183859	РК
			НР - 69%; СП - 8%			10695,01	5301,65	36346	18017		13619		
11	32	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,44518	84510,53	42566,72	122133	61516	9518	44189	179627	РК
			НР - 69%; СП - 8%			35358,42	8955,56	51099	12942		13306		
12	33	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	3,3984	245137,24	55186,45	833074	187545	22418	476759	1414620	РК
			НР - 69%; СП - 8%			183354,08	19963,62	623111	67844		104787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	39	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,44518	60069,73	12060,72	86812	17430	1536	50688	148500	РК
			НР - 69%; СП - 8%			46946,70	3884,72	67846	5614		11000		
14	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	119,59	114,71	3,11	13718	371	5711	5300	20539	РК
			НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	7636	45		1521		
15	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	119,59	190,99	4,48	22840	536	13377	6222	31387	РК
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	8927	91		2325		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1600435	337845	394041	691744	2475551	
								868549	108580	--	183374		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				425687					
		Материалы		Тенге				323494					
		Всего заработная плата		Тенге					94310				
			Накладные расходы	Тенге				82597					
			Сметная прибыль	Тенге				40662					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548946					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	Тенге					94310				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1174748					
		Материалы		Тенге				70545					
		Всего заработная плата		Тенге					882819				
			Накладные расходы	Тенге				609147					
			Сметная прибыль	Тенге				142712					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1926607					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475	
			Сметная заработная плата	Тенге					882819				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2475553					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534	
			Сметная заработная плата	Тенге					977129				
			РАЗДЕЛ 3. Подвижные опоры ОП89 - ОП134										
16	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,65	1204,24	29,55	77854	1911	48758	25524	111648	РК
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	27185	261		8270		
17	54	1113-1001-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Гидроизоляция резиновой краской**	м2 поверхности	9,06948	616,46	293,41	5591	2661	508	2694	8947	РК
			НР - 69%; СП - 8%			267,00	163,42	2422	1482		663		
18	55	261-105-0177 РСНБ РК 2022	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (МБР-90, расход 3кг/м2)**	кг	27,20844	347,00	--	9441	--	9441	--	10196	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92886	4572	58707	28218	130791	
								29607	1743	--	9688		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				92886					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				49266					
		Всего заработная плата		Тенге					31350				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9441					
			Накладные расходы	Тенге				28218					
			Сметная прибыль	Тенге				9688					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					31350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				130792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					31350				
РАЗДЕЛ 4. Неподвижные и скользящие опоры													
Скользящие опоры ПО1-ПО36, ПО128													
19	**64**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**5,02**	**114,71**	**3,11**	**576**	**16**	**239**	**222**	**862**	**РК**
						63,85	**0,38**	**321**	**2**		**64**		
20	**65**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**5,02**	**190,99**	**4,48**	**959**	**23**	**561**	**261**	**1318**	**РК**
						74,65	**0,76**	**375**	**4**		**98**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**1535**	**39**	**800**	**483**	**2180**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**696**	**6**	**--**	**162**		
		Материалы		Тенге				**1535**					
		Всего заработная плата		Тенге				**802**					
			Накладные расходы	Тенге					**702**				
			Сметная прибыль	Тенге				**483**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162**					
			Сметная заработная плата	Тенге				**2180**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					**702**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**2180**					
									702				
РАЗДЕЛ 5. Трубопровод													
Арматура													
21	**106**	**1122-0901-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**1**	**14797,82**	**4966,77**	**14798**	**4967**	**764**	**10637**	**27470**	**РК**
						9066,66	**1677,60**	**9067**	**1678**		**2035**		
22	**107**	**1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**2**	**11561,81**	**3672,95**	**23124**	**7346**	**1038**	**17032**	**43368**	**РК**
						7370,19	**1231,59**	**14740**	**2463**		**3212**		
23	**108**	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**2**	**2306,87**	**134,00**	**4614**	**268**	**312**	**4113**	**9425**	**РК**
						2016,91	**60,45**	**4034**	**121**		**698**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	113	242-103-1302 РСНБ РК 2022	Задвижка (Р34-3К-012) стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	4	50723,00	--	202892	--	202892	--	219123	
			СП - 8%			--	--	--	--		16231		
25	115	241-116-0414 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	24850,00	--	24850	--	24850	--	26838	
			СП - 8%			--	--	--	--		1988		
26	116	241-116-0413 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	16900,00	--	67600	--	67600	--	73008	
			СП - 8%			--	--	--	--		5408		
27	117	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	3592,00	--	28736	--	28736	--	31035	
			СП - 8%			--	--	--	--		2299		
28	118	241-117-0211 РСНБ РК 2022	Заглушка (донышко) фланцевая PN 16 диаметром 400 мм	шт.	3	56656,00	--	169968	--	169968	--	183565	
			СП - 8%			--	--	--	--		13597		
29	119	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка (донышко) фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	4	4857,00	--	19428	--	19428	--	20982	
			СП - 8%			--	--	--	--		1554		
30	120	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (Конденсатоотводчик поплавковый 45с13нж д.20мм) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	32283,00	--	258264	--	258264	--	278925	
			СП - 8%			--	--	--	--		20661		
31	121	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном (воздухоотводчик LA13L, DN 20), Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3744,00	--	29952	--	29952	--	32348	
			СП - 8%			--	--	--	--		2396		
			Строительные работы										
32	124	1125-0211-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	58	34544,82	26656,78	2003600	1546093	296236	573491	2783259	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2780,53	8085,16	161271	468939		206167		
33	125	1125-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	44	33240,15	25992,74	1462567	1143681	206294	418124	2031146	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2558,90	7883,75	112592	346885		150455		
34	126	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	90,2	43133,32	2258,03	3890625	203674	1094473	2039345	6404368	РК
			НР - 76%; СП - 8%			28741,44	1007,44	2592478	90871		474398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	128	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	612,5	3578,74	198,30	2191978	121459	202976	1429465	3911155	РК
						3049,05	21,76	1867543	13328		289713		
36	130	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 (КО-870) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	200	51,50	2,24	10300	448	5120	3318	14708	РК
						23,66	0,38	4732	76		1090		
37	131	236-203-0205 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-813 (КО-870) *СП - 8%*	т	0,193	1709865,00	--	330004	--	330004	--	356404	РК
						--	--	--	--		26400		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10733300	3027936	2938907	4495525	16447127	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4766457	924361	--	1218302		
		Материалы		Тенге				10733300					
		Всего заработная плата		Тенге				1807212					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5690818				
			Накладные расходы	Тенге				1131694					
			Сметная прибыль	Тенге				4495525					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218302					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16447127					
			Сметная заработная плата	Тенге					5690818				2983
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16447127					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					5690818				2983
			РАЗДЕЛ 6. Дренажный колодец										
			ОТМОСТКА										
38	153	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня (М1000 фракций 5-10мм и 20-40мм), толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,99	610,24	207,33	9758	3316	10	8051	19234	РК
						402,25	63,95	6432	1023		1425		
39	154	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	1,2	6334,00	--	7601	--	7601	--	8209	РК
						--	--	--	--		608		
40	155	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	м3	0,6	7559,00	--	4535	--	4535	--	4898	РК
						--	--	--	--		363		
			Прочие работы										
41		1312-1001-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали *НР - 61%; СП - 8%*	врезка	2	34872,46	401,05	69745	802	1025	41430	120069	РК
						33958,95	--	67918	--		8894		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91639	4118	13171	49481	152410	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				74350	1023	--	11290		
		Материалы		Тенге				69745					
								1025					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					67918				
			Накладные расходы	Тенге				41430					
			Сметная прибыль	Тенге				8894					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120069					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					67918				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21894					
		Материалы		Тенге				11					
		Всего заработная плата		Тенге					7455				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12136					
			Накладные расходы	Тенге				8051					
			Сметная прибыль	Тенге				2396					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32341					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					7455				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152410					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					75373				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19276381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5748774					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3390189				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1039317				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3405638			
			- Перевозка грузов	Тенге				29294					
			- Накладные расходы	Тенге							5274608		
			- Сметная прибыль	Тенге							1427877		

	ИТОГО по СМЕТЕ (главвы 1-7)	**тенге**	**19 276 381**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	250 593,00
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,76 %	тенге	343 675,00
	Итого по главам 1-9	тенге	19 870 649,00
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	397 412,95
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**20 268 061,95**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0*0,95	**тенге**	**19 254 658,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	**тенге**				**2 310 559,06**					
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**				**21 565 217,91**					

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО " АВЕНТИ"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Генеральный директор Дружинин А.В.
Лицензия №16000133 от 11.01.2016г., БИН 100440017564, Приказ №1-02-03 от 04.01.2023 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)