Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**Стройка :** Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

**Объект :** Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

**Акт № 8**

**приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года**

**(Локальная смета 2-1-2)**

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 % | м2 потолка | 36,7 | 2682,62 | 17,63 | 98452 | 647 | 48691 | 35538 | 144709 |
| | | | | | 1338,26 | 6,68 | 49114 | 245 | – | 10719 | |
| 2 | 2 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 36,7 | 889,18 | 5,8 | 32633 | 213 | 10319 | 15962 | 52483 |
| | | | | | 602,21 | 1,85 | 22101 | 68 | – | 3888 | |
| 3 | 3 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 36,7 | 505,61 | 3,62 | 18556 | 133 | 5595 | 9282 | 30065 |
| | | | | | 349,54 | 1,74 | 12828 | 64 | – | 2227 | |
| 4 | 4 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 85,07 | 1202,33 | 9,06 | 102282 | 771 | 36319 | 47117 | 161351 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1115-0405-0105 | | | | 766,33 | 2,92 | 65192 | 248 | – | 11952 | |
| | | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 85,07 | 453,5 | 3,63 | 38579 | 309 | 11852 | 19129 | 62325 |
| 6 | 6 1115-0107-0101 | | | | 310,54 | 1,76 | 26418 | 150 | – | 4617 | |
| | | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 115 | 4878,62 | 24,51 | 561041 | 2819 | 237913 | 231598 | 856050 |
| | **Раздел 2 Проемы** | | | | 2785,3 | 11,78 | 320309 | 1355 | – | 63411 | |
| 7 | 14 1208-0101-1804 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 % | м | 13,5 | 949,26 | 2,07 | 12815 | 28 | 8965 | 2762 | 16823 |
| 8 | 19 1110-0402-0502 | | | | 283,11 | 1,04 | 3822 | 14 | – | 1246 | |
| | | Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 % | м2 проемов | 1,89 | 2589,42 | 165,61 | 4894 | 313 | 225 | 3231 | 8775 |
| | | | | | 2304,76 | 69,84 | 4356 | 132 | – | 650 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 2109-0402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | 40527 | | 76596 | | 76596 | – | 82724 |
| | | | | | – | | – | | – | 6128 | |
| | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | | |
| 10 | 22 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 5,86 | 26912,29 | 9,04 | 157706 | 53 | 133136 | 17652 | 189387 |
| | | | | | 4183,79 | – | 24517 | – | – | 14029 | |
| 11 | 23 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % | т | 0,61193 | 17072,21 | 1727,32 | 10447 | 1057 | 19 | 7067 | 18915 |
| | | | | | 15313,84 | 725,57 | 9371 | 444 | – | 1401 | |
| 12 | 24 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,61193 | 264413 | | 161802 | | 161802 | – | 174746 |
| | | | | | – | | – | | – | 12944 | |
| 13 | 26 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % | м | 78,5 | 1549,91 | 16,04 | 121668 | 1259 | 96137 | 17785 | 150609 |
| | | | | | 309,2 | 5,46 | 24272 | 429 | – | 11156 | |
| | **Раздел 6 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 14 | 42 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % | м3 | 4,48 | 22367,19 | 1356,92 | 100205 | 6079 | 87818 | 5488 | 114148 |
| | | | | | 1408,04 | 293,3 | 6308 | 1314 | – | 8455 | |
| | **Раздел 7 Крыльцо** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 43 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,2 | 2920,83 | – | 3505 | – | – | 2524 | 6511 |
| | | | | | 2920,83 | – | 3505 | – | – | 482 | |
| 16 | 44 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % | м3 основания | 0,14 | 6128,57 | 2150 | 858 | 301 | 421 | 189 | 1131 |
| | | | | | 971,43 | 900 | 136 | 126 | – | 84 | |
| 17 | 45 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % | м3 | 2,45 | 24618,78 | 2083,27 | 60316 | 5104 | 49745 | 4771 | 70294 |
| | | | | | 2231,43 | 473,06 | 5467 | 1159 | – | 5207 | |
| 18 | 46 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00484 | 264413 | | 1280 | | 1280 | – | 1382 |
| | | | | | – | | – | | – | 102 | |
| 19 | 48 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 % | м ограждения | 11,2 | 773,21 | 96,34 | 8660 | 1079 | 878 | 5157 | 14922 |
| | | | | | 598,48 | 40,98 | 6703 | 459 | – | 1105 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,124 | 189846,77 | 49217,74 | 23541 | 6103 | 633 | 13532 | 40039 |
| | | | | | | 135524,19 | 16048,39 | 16805 | 1990 | – | 2966 | |
| 21 | 54 | 1111-0101-2502 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 % | м2 покрытия | 8,45 | 4044,14 | 222,25 | 34173 | 1878 | 18890 | 10023 | 47732 |
| | | | | | | 1586,39 | 61,07 | 13405 | 516 | – | 3536 | |
| | | **Раздел 10 Благоустройство территории** | | | | | | | | | | |
| 22 | 59 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % | м3 материала основания в плотном теле | 2,85 | 3523,51 | 1292,28 | 10042 | 3683 | 5906 | 900 | 11817 |
| | | | | | | 158,95 | 279,65 | 453 | 797 | – | 875 | |
| 23 | 61 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 % | м2 покрытия | 40 | 2929,7 | 159,4 | 117188 | 6376 | 59834 | 38023 | 167628 |
| | | | | | | 1274,45 | 45,8 | 50978 | 1832 | – | 12417 | |
| 24 | 62 | 1127-0201-1001 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 % | м бортового камня | 38 | 1721,08 | 39 | 65401 | 1482 | 31464 | 23772 | 96307 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 854,08 | 14,76 | 32455 | 561 | – | 7134 | |
| 25 | 63 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,634 | 42579 | | 69574 | | 69574 | – | 75140 |
| | | | | | – | | – | | – | 5566 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 596 013** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 698 515 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 39 687 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 11 903 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 154 012 |
| - накладные расходы, тенге | 511 502 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 46 035 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 192 297 |
| **Всего** | **2 596 013** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 31 152 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **52 543** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **2 679 708** |
| **Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95** | **2545723,04** |
| НДС (12 %) | 305486,76 |
| **Итого** | **2851209,80** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Строитель"**

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

**Принял (Заказчик)**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области**

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

**Технадзор:** с объемом выполненных работ согласен
**ТОО "Altimus LTD"**
БИН 070140005115

эксперт_____ Джуматаев Е.А.
аттестат №3KZ18VJE00073884

**Авторский надзор** выполненные объемы соответствуют проектным решениям
**ТОО "Astana Technical Supervision Group"**
БИН 120440012894

Директор_____Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ53VJE00077134