Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 10

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	64,3	100,23	1,37	6445	88	103	4503	11824
					97,26	–	6254	–	–	876	
2	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2512,67	142,67	7538	428	894	4548	13053
					2072	33,33	6216	100	–	967	
3	13 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	26254	181	26254	181	24959	840	29262
					1114	52	1114	52	–	2168	
4	14 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2545	–	2545	–	2195	252	3021
					350	–	350	–	–	224	
5	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	11,49	90,17	2,96	1036	34	429	415	1567
					49,87	0,35	573	4	–	116	

6	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	62,72	36,8	2,1	2308	132	347	1331	3930
					29,16	0,32	1829	20	–	291	
7	17 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 72 %	бак	1	16057	790	16057	790	10331	3751	21393
					4936	274	4936	274	–	1585	
8	18 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	23215	531	23215	531	3698	13792	39968
					18986	169	18986	169	–	2961	
9	19 5102-0604-0202(об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-40, типа Grundfos	шт.	1	87280		87280		–	–	87280
					–		–		87280	–	
10	20 1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	1	92951	8755	92951	8755	15869	51823	156356
					68327	3649	68327	3649	–	11582	
	Итого						**367 654**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 825
- оборудование, тенге	87 280
- накладные расходы, тенге	81 255
в т.ч. зарплата, тенге	7 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 770
Всего	**367 654**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 364
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 675**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**376 693**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**357858,59**
НДС (12 %)	42943,03
Итого	**400801,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Altimus LTD"

БИН 070140005115

эксперт_____ Джуматаев Е.А.

аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

БИН 120440012894

Директор_____ Ибраев Ж.Е.

аттестат № KZ53VJE00077134