Форма №2

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ТОРТКУЛ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА А.КАЛЫБЕКОВА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА Март 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) н/п ТОРТКУЛ.								
446	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	17,51	831,44	781,34	14 558,51	13 681,26	16 799,79	0,28	4,90
		м		49,84	63,92	872,70	15 280,95	104,00	0,30	5,25
447	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	17,51	1 089,57	1 024,24	19 078,37	17 934,44	2 745,40	0,36	6,30
		м		64,08	86,68	1 122,04	1 517,77	104,00	0,41	7,18
448	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	17,51	1 823,56	1 713,61	31 930,54	30 005,31	4 603,04	0,60	10,51
		м		106,80	145,97	1 870,07	2 555,93	104,00	0,68	11,91

449	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	17,51	3 251,24	3 053,05	56 929,21	53 458,91	8 154,25	1,08	18,91
		м		192,24	255,54	3 366,12	4 474,51	104,00	1,20	21,01
450	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода ФУТЛЯР	17,51	5 063,58	4 756,84	88 663,29	83 292,27	12 716,32	1,68	29,42
		м		299,04	399,26	5 236,19	6 991,04	104,00	1,87	32,74
451	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 90 мм	17,51	244,98	0,28	4 289,60	4,90	3 347,07	0,84	14,71
		м		146,93	0,11	2 572,74	1,93	130,00	--	--
452	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ФУТЛЯР	17,6015	4 203,00	--	73 979,10	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка								
474	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	925,97	290,34	926,00	290,00	775,00	2,74	3,00
		шт		486,00	110,25	486,00	110,00	130,00	0,53	1,00
475	С130810-162	Ковер	0,00667	126 700,00	--	845,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
476	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,485	131,00	--	195,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
477	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000043	136 500,00	--	6,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5	0,014	9 561,97	66,01	134,00	1,00	3,00	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3,00	--	105,00	0,12	--
479	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,01428	94,00	--	1,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
480	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,01428	266,00	--	4,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
481	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,01428	310,00	--	4,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент(ГСН-34)						
482	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	3,3	244,98	0,28	808,00	1,00	631,00	0,84	3,00
		м		146,93	0,11	485,00	--	130,00	--	--

483	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	3,3	692,00	--	2 284,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			Переход через а/д методом ГНБ д326х7 длиной 16,5м-1шт							
484	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/								
		установ.	1	849,44	360,98	849,00	361,00	652,00	2,70	3,00
				488,46	138,60	488,00	139,00	104,00	0,56	1,00
485	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов								
		установ.	1	676,53	251,39	677,00	251,00	543,00	2,35	2,00
				425,14	96,53	425,00	97,00	104,00	0,39	--
486	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
		м	16,5	831,44	781,34	13 719,00	12 892,00	1 952,00	0,28	5,00
				49,84	63,92	822,00	1 055,00	104,00	0,30	5,00
487	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
		м	16,5	1 089,57	1 024,24	17 978,00	16 900,00	2 587,00	0,36	6,00
				64,08	86,68	1 057,00	1 430,00	104,00	0,41	7,00
488	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
		м	16,5	1 823,56	1 713,61	30 089,00	28 275,00	4 338,00	0,60	10,00
				106,80	145,97	1 762,00	2 409,00	104,00	0,68	11,00

489	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/								
			16,5	3 251,24	3 053,05	53 645,00	50 375,00	7 684,00	1,08	18,00
			м	192,24	255,54	3 172,00	4 216,00	104,00	1,20	20,00
490	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода ФУТЛЯР								
			16,5	5 063,58	4 756,84	83 549,00	78 488,00	11 983,00	1,68	28,00
			м	299,04	399,26	4 934,00	6 588,00	104,00	1,87	31,00
491	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 63 мм								
			16,5	244,98	0,28	4 042,00	5,00	3 154,00	0,84	14,00
			м	146,93	0,11	2 424,00	2,00	130,00	--	--
492	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ФУТЛЯР								
			16,665	4 203,00	--	70 043,00	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка								
493	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки								
			1	925,97	290,34	926,00	290,00	775,00	2,74	3,00
			шт	486,00	110,25	486,00	110,00	130,00	0,53	1,00
494	С130810-162	Ковер								
			0,00667	126 700,00	--	845,00	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
495	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			1,485	131,00	--	195,00	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
496	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
			0,000043	136 500,00	--	6,00	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
497	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5								
			0,014	9 561,97	66,01	134,00	1,00	3,00	1,35	--
			м3	195,75	24,93	3,00	--	105,00	0,12	--

498	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,01428	94,00	--	1,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
499	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,01428	266,00	--	4,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
500	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,01428	310,00	--	4,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент(ГСН-34)						
501	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 75 мм								
			5,1	244,98	0,28	1 249,00	1,00	975,00	0,84	4,00
		м		146,93	0,11	749,00	1,00	130,00	--	--
502	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			5,1	323,00	--	1 647,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д140х12,7 в ПЭ футляре д280х25,4 ПЭ								
503	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (ФУТЛЯР)								
			0,042	147 352,61	97 234,98	6 189,00	4 084,00	3 898,00	296,00	12,00
		км		49 950,00	21 436,60	2 098,00	900,00	130,00	91,71	4,00
504	С130804-1013 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			42,42	4 570,00	--	193 859,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм								
			42	-10,69	--	-449,00	--	-575,00	-0,05	-2,00
		м		-10,69	--	-449,00	--	128,00	--	--
506	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 140 мм								
			42	282,86	0,37	11 880,00	16,00	8 546,00	0,90	38,00
		м		156,38	0,14	6 568,00	6,00	130,00	--	--
507	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки								
			5	925,97	290,34	4 630,00	1 452,00	3 876,00	2,74	14,00
		шт		486,00	110,25	2 430,00	551,00	130,00	0,53	3,00
508	С130810-162	Ковер								
			0,03335	126 700,00	--	4 225,00	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
509	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		4,95	131,00	--	648,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
510	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004		7,425	66,00	--	490,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
511	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой		0,000215	136 500,00	--	29,00	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
512	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5		0,07	9 561,97	66,01	669,00	5,00	16,00	1,35	--
			м3		195,75	24,93	14,00	2,00	105,00	0,12	--
513	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,0714	94,00	--	7,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
514	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,0714	266,00	--	19,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
515	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		0,0714	310,00	--	22,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
516	С130810-12	Колпак		5	181,00	--	905,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
517	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт		20	300,57	225,64	6 011,00	4 513,00	3 341,00	0,41	8,00
			шт		69,53	58,98	1 391,00	1 180,00	130,00	0,23	5,00
518	СПрайс лист стр.12	Патрубок-накладка диам.280/32 мм		5	8 548,62	--	42 743,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
519	СПрайс лист стр.12	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм		10	350,14	--	3 501,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
520	СПрайс лист стр.12	Переходник ПЭ/СТ Д32/32		5	2 872,56	--	14 363,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

521	Е0122-48-1 К=0,2865	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			5	538,78	160,38	2 694,00	802,00	2 477,00	2,29	11,00
		футляр		378,39	2,66	1 892,00	13,00	130,00	0,01	--
522	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			0,1	2 484,20	152,52	248,00	15,00	27,00	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15,00	6,00	130,00	0,28	--
523	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая								
			23,26691	144,00	--	3 350,00	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
524	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д25								
			9	25,77	--	232,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент(ГСН-34)						
525	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 140 мм								
			8,4	282,86	0,37	2 376,00	3,00	1 709,00	0,90	8,00
		м		156,38	0,14	1 314,00	1,00	130,00	--	--
526	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
			8,4	1 468,00	--	12 331,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д90х8,2 в ПЭ футляре д225х20,5 ПЭ								
527	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)								
			0,021	139 336,75	90 794,12	2 926,00	1 907,00	1 855,00	286,00	6,00
		км		48 375,00	19 582,83	1 016,00	411,00	130,00	84,07	2,00
528	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			21,21	2 862,00	--	60 703,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
			21	10,69	--	224,00	--	287,00	0,05	1,00
		м		10,69	--	224,00	--	128,00	--	--
530	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм								
			21	244,98	0,28	5 144,00	6,00	4 014,00	0,84	18,00
		м		146,93	0,11	3 086,00	2,00	130,00	--	--
531	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки								
			2	925,97	290,34	1 852,00	581,00	1 550,00	2,74	5,00
		шт		486,00	110,25	972,00	220,00	130,00	0,53	1,00

532	С130810-162	Ковер								
			0,01334	126 700,00	--	1 690,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
533	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			1,98	131,00	--	259,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
534	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004								
			2,97	66,00	--	196,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
535	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
			0,000086	136 500,00	--	12,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5								
			0,028	9 561,97	66,01	268,00	2,00	6,00	1,35	--
		м3		195,75	24,93	5,00	1,00	105,00	0,12	--
537	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,02856	94,00	--	3,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
538	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,02856	266,00	--	8,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
539	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,02856	310,00	--	9,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
540	С130810-12	Колпак								
			2	181,00	--	362,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт								
			8	300,57	225,64	2 405,00	1 805,00	1 337,00	0,41	3,00
		шт		69,53	58,98	556,00	472,00	130,00	0,23	2,00
542	СПрайс лист стр.12	Патрубок-накладка диам.225/32 мм								
			2	8 308,05	--	16 616,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	СПрайс лист стр.12	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм								
			4	350,14	--	1 401,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

544	СПрайс лист стр.12	Переходник ПЭ/СТ Д32/32	2	2 872,56	--	5 745,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	Е0122-48-1 К=0,23	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	432,53	128,75	865,00	258,00	795,00	1,84	4,00
		футляр		303,77	2,14	608,00	4,00	130,00	--	--
546	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,04	2 484,20	152,52	99,00	6,00	11,00	1,02	--
		м3		153,68	57,15	6,00	2,00	130,00	0,28	--
547	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	7,2786456	144,00	--	1 048,00	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
548	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д14	4,52	21,70	--	98,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент(ГСН-34)						
549	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм	8,4	244,98	0,28	2 058,00	2,00	1 606,00	0,84	7,00
		м		146,93	0,11	1 234,00	1,00	130,00	--	--
550	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8,4	1 468,00	--	12 331,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д180х16,4 ПЭ								
551	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,284	78 005,00	36 133,62	22 153,00	10 262,00	19 000,00	247,00	70,00
		км		41 850,00	9 612,90	11 885,00	2 730,00	130,00	37,30	11,00
552	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	286,84	1 824,00	--	523 196,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	284	-10,69	--	-3 036,00	--	-3 886,00	-0,05	-14,00
		м		-10,69	--	-3 036,00	--	128,00	--	--
554	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	284	244,98	0,28	69 573,00	80,00	54 287,00	0,84	240,00
		м		146,93	0,11	41 728,00	31,00	130,00	--	--

555	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки									
				36	925,97	290,34	33 335,00	10 452,00	27 904,00	2,74	99,00
			шт		486,00	110,25	17 496,00	3 969,00	130,00	0,53	19,00
556	С130810-162	Ковер									
				0,24012	126 700,00	--	30 423,00	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
557	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм									
				35,64	131,00	--	4 669,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
558	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004									
				53,46	66,00	--	3 528,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
559	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой									
				0,001548	136 500,00	--	211,00	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
560	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5									
				0,504	9 561,97	66,01	4 819,00	33,00	117,00	1,35	1,00
			м3		195,75	24,93	99,00	13,00	105,00	0,12	--
561	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				0,51408	94,00	--	48,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
562	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
				0,51408	266,00	--	137,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
563	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
				0,51408	310,00	--	159,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
564	С130810-12	Колпак									
				36	181,00	--	6 516,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
565	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт									
				144	300,57	225,64	43 282,00	32 492,00	24 057,00	0,41	60,00
			шт		69,53	58,98	10 012,00	8 493,00	130,00	0,23	33,00
566	СПрайс лист стр.12	Патрубок-накладка диам.180/32 мм									
				36	7 162,36	--	257 845,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

567	СПрайс лист стр.12	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм		72	350,14	--	25 210,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
568	СПрайс лист стр.12	Переходник ПЭ/СТ Д32/32		36	2 872,56	--	103 412,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Е0122-48-1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		36	346,02	103,00	12 457,00	3 708,00	11 453,00	1,47	53,00
			футляр		243,02	1,71	8 749,00	62,00	130,00	--	--
570	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,72	2 484,20	152,52	1 789,00	110,00	197,00	1,02	1,00
			м3		153,68	57,15	111,00	41,00	130,00	0,28	--
571	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая		90,03046	144,00	--	12 964,00	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
572	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д12		57,6	19,44	--	1 120,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					Ложемент(ГСН-34)						
573	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм		93,9	244,98	0,28	23 003,00	26,00	17 949,00	0,84	79,00
			м		146,93	0,11	13 797,00	10,00	130,00	--	--
574	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004		93,9	323,00	--	30 330,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 д63х5,8 в ПЭ футляре д110х10 ПЭ									
575	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР		0,06	58 791,69	25 695,31	3 528,00	1 542,00	3 111,00	194,00	12,00
			км		33 075,00	6 813,45	1 985,00	409,00	130,00	26,38	2,00
576	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		60,6	678,00	--	41 087,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
577	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		60	-10,69	--	-641,00	--	-821,00	-0,05	-3,00
			м		-10,69	--	-641,00	--	128,00	--	--

578	E0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм		60	244,98	0,28	14 699,00	17,00	11 469,00	0,84	51,00
			м		146,93	0,11	8 816,00	7,00	130,00	--	--
579	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки		3	925,97	290,34	2 778,00	871,00	2 325,00	2,74	8,00
			шт		486,00	110,25	1 458,00	331,00	130,00	0,53	2,00
580	C130810-162	Ковер		0,02001	126 700,00	--	2 535,00	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
581	C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		2,97	131,00	--	389,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
582	C130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004		4,455	66,00	--	294,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
583	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой		0,000129	136 500,00	--	18,00	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
584	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12,5		0,042	9 561,97	66,01	402,00	3,00	10,00	1,35	--
			м3		195,75	24,93	8,00	1,00	105,00	0,12	--
585	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,04284	94,00	--	4,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
586	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,04284	266,00	--	11,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
587	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		0,04284	310,00	--	13,00	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
588	C130810-12	Колпак		3	181,00	--	543,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
589	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт		12	300,57	225,64	3 607,00	2 708,00	2 005,00	0,41	5,00
			шт		69,53	58,98	834,00	708,00	130,00	0,23	3,00

590	СПрайс лист стр.12	Патрубок-накладка диам.110/32 мм		3	3 613,33	--	10 840,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
591	СПрайс лист стр.12	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Д32мм		6	350,14	--	2 101,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
592	СПрайс лист стр.12	Переходник ПЭ/СТ Д32/32		3	2 872,56	--	8 618,00	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
593	Е0122-48-1 К=0,1125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		3	211,56	62,98	635,00	189,00	584,00	0,90	3,00
			футляр		148,58	1,05	446,00	3,00	130,00	--	--
594	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,06	2 484,20	152,52	149,00	9,00	16,00	1,02	--
			м3		153,68	57,15	9,00	3,00	130,00	0,28	--
595	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая		1,7511309	144,00	--	252,00	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
596	СПрайс лист стр.17	Вилатерм д15		2,4	21,70	--	52,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					Выход из земли ПЭ д160-5шт. д90-3шт, д63-119-(127шт)(8353.05)						
597	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР		0,005	174 224,44	71 861,81	871,00	359,00	716,00	441,00	2,00
			км		83 025,00	27 146,25	415,00	136,00	130,00	132,58	1,00
598	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм		5,02	1 803,00	--	9 051,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР		0,122	115 456,32	31 953,19	14 086,00	3 898,00	12 442,00	360,00	44,00
			км		66 375,00	12 071,25	8 098,00	1 473,00	130,00	58,95	7,00
600	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм		122,488	950,00	--	116 364,00	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
601	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм		127	-10,69	--	-1 358,00	--	-1 738,00	-0,05	-6,00
			м		-10,69	--	-1 358,00	--	128,00	--	--

602	Е0109-53-2	Монтаж пластины								
			1,08109	9 357,79	1 162,95	10 117,00	1 257,00	7 264,00	46,60	50,00
		т		7 357,50	108,00	7 954,00	117,00	90,00	0,53	1,00
603	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями								
			1,08109	138 200,00	--	149 407,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
604	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			381	300,57	225,64	114 516,00	85 968,00	63 651,00	0,41	158,00
		шт		69,53	58,98	26 491,00	22 471,00	130,00	0,23	86,00
605	СПрайс лист стр.12	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4								
			119	5 368,79	--	638 886,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	СПрайс лист стр.12	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,5								
			3	11 833,25	--	35 500,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
607	СПрайс лист стр.12	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ160/СТ159х5								
			5	28 887,61	--	144 438,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	СПрайс лист стр.12	Муфта п/э Д63								
			119	585,95	--	69 728,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
609	СПрайс лист стр.12	Муфта п/э Д90								
			3	1 100,43	--	3 301,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
610	СПрайс лист стр.12	Муфта п/э Д160								
			5	2 434,30	--	12 171,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
611	СПрайс лист стр.12	Отвод п/э Д63								
			119	1 431,52	--	170 351,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
612	СПрайс лист стр.12	Отвод п/э Д90								
			3	2 529,57	--	7 589,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
613	СПрайс лист стр.12	Отвод п/э Д160								
			5	9 925,35	--	49 627,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
614	СПрайс лист стр.21	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80								
			82,96	158,79	--	13 173,22	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4 467 887**				
		В том числе оборудование	**Тенге**							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 467 887**				
		В том числе оборудование	**Тенге**							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			4 467 887				
		в том числе оборудование	**Тенге**			0				
		в том числе СМР	**Тенге**			**4 467 887**				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	151 908				
		Итого с временными	**Тенге**			**4 619 796**				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	42 040				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	46 198				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	18 479				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**4 726 513**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**0**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**4 726 513**				
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге		2,73677	12 935 399				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	258 708				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**13 194 107**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 583 293				
		Стоимость строительства	Тенге			**14 777 400**				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель: ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Инженер ТОО "ТК и З"
Ауелбек А.М.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Ауелбек А.М.