Форма 2

Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ТОРТКУЛ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА А.КАЛЫБЕКОВА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ 2015г.

ЗАКАЗ ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НОЯБРЬ								
1	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,022	121294,13	49389,75	2668	3062	2338	312,70	19
		шт		62775,00	18657,00	3892	1157	130	91,12	6
				Фундаменты под опоры ФМ-1-2-3 /0,08М3/-264шт						
2	Е0101-165-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	68,64	287,10	--	19707	--	22268	1,81	124
		м3		287,00	--	19700	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	68,64	122,18	--	8386	--	9477	0,89	61
		м3		122,18	--	8386	--	113	--	--
4	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	21,104	10902,14	98,32	230079	2075	16229	4,41	93
		м3		695,25	37,15	14673	784	105	0,18	4
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,56401	94,00	--	2027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,56401	266,00	--	5736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**21,56401**	**310,00**	--	**6685**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**345 136**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			345 136				
		в том числе оборудование	**Тенге**			0				
		в том числе СМР	**Тенге**			345 136				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	**Тенге**			11 735				
		Итого с временными	**Тенге**			356 871				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	**Тенге**			3 248				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			3 569				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			1 427				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	**Тенге**			365 115				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	**Тенге**			0				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	**Тенге**			365 115				
		Итого в текущих ценах 2015г. Коэф. 2,55742	**Тенге**			934 000				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**			18 680				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**			952 680				
		НДС (12%)	**Тенге**			114 322				
		Стоимость строительства	**Тенге**			1 067 000				

ПОДРЯДЧИК:

Председатель: ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Ауелбек А.