Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 366/10-23** от **2023-02-09**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023-02-09

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	90,996	288,98 0	288,98 63,77	26296 0	26296 5803	0	4178 2438	32912
2	2	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	2 566,087	41		105209			8417	113626
3	3	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	395,492	373,44 0	373,44 82,4	147692 0	147692 32588	0	23464 13693	184849
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,046	2333,28 2333,28	0 0	35107 35107	0 0	0	25277 4831	65214
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,581	1095,63 1095,63	0 0	67469 67469	0 0	0	48578 9284	125332
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	348,957	34,07 0	34,07 15,3	11889 0	11889 5339	0	3844 1259	16992
7	7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,506	2443		128272		128272	10262	138534
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	348,957	206,54 117,29	89,25 48,64	72074 40929	31145 16973	0	41690 9101	122864
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,416	4330,52 1451,46	191,76 64,86	110065 36890	4873 1648	68300	38153 11857	160075
10	10	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,756	5869,45 1938,75	3930,7 1599,4	4437 1466	2972 1209	0	2889 586	7912
11	11	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	12,096	5756,99 2296,32	3460,67 1298,88	69637 27776	41860 15711	0	46967 9328	125931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	12,852	72140		927143		927143	74172	1001315
13	13	С1212-103-0205	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	12,852	833		-10706		-10706	-856	-11562
14	14	С1212-103-0204	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	12,852	981		-12608		-12608	-1009	-13616
15	15	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W6- 1%+1%+1,5=3,5% Ц/О=18357.0,035	м3	12,852	642,5		8257		8257	661	8918
16	16	С ССЦ РК 8.04-08-2021 П.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	12,852	270		3470		3470	278	3748
17	17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	169,050	987,81 528,52	45,29 7,42	166989 89346	7656 1254	69987	76104 19447	262541
18	18	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	169,050	373,44 178,35	23,57 4,15	63130 30150	3984 702	28995	25916 7124	96169
19	19	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство//100мм	м2 покрытия	24,300	4680,27 761,64	346;74 141,67	113731 18508	8426 3443	86797	20633 10749	145113
20	20	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,680	13756,21 5770,89	3091,83 1212,06	105648 44320	23746 9309	37582	63282 13514	182444
21	21	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,930	92431		270823		270823	21666	292489
22	22	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,750	85719		407165		407165	32573	439738
23	23	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавки при изготовлении из бетона на сульфастостойком цементе	м3	7,680	270		2074		2074	166	2240
24	24	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W6- 1%+1%+1,5=3,5% Ц/О=18357.0,035	м3	7,680	642,5		4934		4934	395	5329
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,430	23527,7 1752,3	1201,15 335,95	57172 4258	2918 816	49995	4618 4943	66733
26	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	72,930	849,45 479,89	36,07 19,7	61950 34998	2631 1437	24321	34249 7696	103895
27	27	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	72,930	190,27 11,86	12,19 6,51	13876 865	889 475	12122	1259 1211	16346
28	28	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя//ГИДРОИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	72,930	1912,37 939,33	90,41 16,98	139469 68505	6593 1238	64370	65559 16402	221430
29	29	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	72,930	1183,52 566,76	45,31 9,68	86314 41334	3304 706	41676	39517 10067	135898
30	30	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,804	14897,59 8764,35	2377,8 667,08	56670 33340	9046 2538	14286	33366 7203	97239
31	31	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,522	63559		96711		96711	7737	104448
			ИТОГО:					3340361 575262	335920 101190	2323966	599543 315195	4255096
			Итого со скидкой	0,9025								3 840 224,14
			НДС 12%			12%			460 826,90			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									4 301 051,04

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жанеутурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства _____ **Морошан В.Г.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Эксперт аттестата №KZ17VJE00025208 _____ **Ахатаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
БИН 060340017134, г. Астана, Амангелди Иманова, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермаганбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 366/10-23** от **2023-02-09**

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023-02-09

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Тепловая сеть									
1	1	**Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,152**	**1521293,84**	**498803,81**	**231236**	**75818**	**3722**	**176565**	**440426**
						998000,75	**175345,34**	**151696**	**26652**		**32624**	
2	2	**Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,025**	**2207219,76**	**834181,34**	**55180**	**20855**	**943**	**39468**	**102220**
						1335324	**259347,88**	**33383**	**6484**		**7572**	
3	6	**С1241-402-0116**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**177**	**23451**		**4150827**		**4150827**		**4482893**
											332066	
4	10	**Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**12**	**29789,29**	**7519,24**	**357471**	**90231**	**6941**	**289678**	**698921**
						21691,67	**2691,96**	**260300**	**32304**		**51772**	
5	11	**С1241-406-0145**	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /Ст 159х7/108х6-1/2-ППУ-ПЭ, L 800мм, L1 500 мм, Нв 375мм, с накладкой/**	**шт.**	**2**	**56998**		**113996**		**113996**		**123116**
											9120	
6	12	**С1241-406-0145**	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /Ст 159х7/76х3-1/2-ППУ-ПЭ, L 740мм, L1 500 мм, Нв 355мм, с накладкой/**	**шт.**	**2**	**56998**		**113996**		**113996**		**123116**
											9120	
7	13	**С1241-406-0145**	**Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /Ст 159х7/57х3-1-ППУ-ПЭ, L 740мм, L1 500 мм, Нв 345мм, с накладкой/**	**шт.**	**2**	**56998**		**113996**		**113996**		**123116**
											9120	
8	14	**С1241-405-0109**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**4**	**54354**		**217416**		**217416**		**234809**
											17393	
9	15	**С1241-407-0120**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм**	**шт.**	**2**	**31321**		**62642**		**62642**		**67653**
											5011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	17	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	22603,28	5019,74	45207	10040	727	37795	89642
						17220,03	1868,34	34440	3737		6640	
11	18	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	35441		70882		70882		76553
											5671	
12	23	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	19011,33	3939,83	38023	7880	533	32323	75974
						14805,02	1519,7	29610	3040		5628	
13	24	С1241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	27563		55126		55126		59536
											4410	
14	30	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,177	35007,12	22659,12	6196	4011	0	1989	8840
						12348	6073,42	2186	1075		655	
15	31	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	177	83		14691		14691		15866
											1175	
16	32	Е11-260101-0801 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,45	30851,58	1357,12	13883	610	98	10254	26068
						29277,4	704,14	13175	317		1931	
17	33	С1234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	10	4834		48340		48340		52207
											3867	
18	36	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	26014,38	6969,8	52029	13939	727	41991	101542
						18681,07	2526,57	37362	5053		7522	
19	37	Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	22398,35	5873,25	44797	11747	533	36488	87788
						16258,62	2169,82	32517	4340		6503	
20	38	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	18993,7	4359,08	37988	8718	440	31782	75351
						14414,99	1636,53	28830	3273		5582	
21	39	С1242-208-0708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100 /А 0,699м/	шт.	2	195529		391058		391058		422343
											31285	
22	40	С1242-208-0706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65 /А 0,851м/		2	146127		292254		292254		315634

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							23380	
23	41	С1242-208-0905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50 /А 1,193м/		2	108026		216052		216052		233336
				шт.							17284	
24	43	С1241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм		32	12238		391616		391616		422945
				комплект							31329	
25	44	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм		2	8273		16546		16546		17870
				комплект							1324	
26	46	С1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм		2	6797		13594		13594		14682
				комплект							1088	
27	47	С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм		2	5096		10192		10192		11007
				комплект							815	
28	48	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		1,7	3319,55	171,94	5643	292	582	3651	10038
				м2 поверхности покрытия изоляции		2805,54	20,01	4769	34		744	
29	49	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		2,074	700886		1453638		1453638		1569929
				т							116291	
			Итого по разделу: 1. Тепловая сеть									10083420
			Раздел: 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТС1 Л.10									
			ИТОГО:					8634515	244141	7762108	701984	10083421
								628268	86308		746922	
			Итого со скидкой	0,9025								9 100 287,45
			НДС 12%			12%			1 092 034,49			
			Итого с НДС									10 192 321,95

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства _____ **Морошан В.Г.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) технического надзора**
ТОО "Мегалиты Алматы"
Эксперт аттестата №KZ17VJE00025208 **Ахатаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
БИН 060340017134, г. Астана, Амантелди Иманова, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства**
ТОО "Павлодарэнергопроект" **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 366/10-23	2023-02-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо вания	Дополнительные затраты: На при обретение материалов	Другие дополнительн ые расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	14 493 372,99	12 940 511,60						1 552 861,39	14 493 372,99
в том числе за июль:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ	14 493 372,99	12 940 511,60						1 552 861,39	14 493 372,99

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Правления по производству Сейтказиев М.Е.**

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик:_____ **директор Ермагамбетов Ж.Е.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Место печати (при наличии)

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт (ы) технического надзора

Эксперт аттестата №KZ17VJE00025208 _____ **Ахатаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,