Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ",Г.АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Ілияс Жансүгірұлы, здание 7, тел.: 87172771285	041140003314
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г. АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , УЛИЦА ПОЖАРСКОГО, ЗДАНИЕ 50/3	060340017134
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Догвовор 366/10-23 от 09.02.2023

Номер документа	Дата составления
10	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция теплотрассы от ул. Кенесары 79/1 до ул.Егемен Казахстан 6/2,УТ8(20), Ду 100-50мм в г. Нур-Султан				1	1 917 079,24	1 917 079,24	205 401,35
				Итого	1	x	1 917 079,24	205 401,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бекмагамбетов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 366/10-23	2023-02-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	28 809 536,55	25 722 800,49						3 086 736,06	28 809 536,55
в том числе за октябрь :РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ	1 917 079,24	1 711 677,89						205 401,35	1 917 079,24

Заказчик:_____Заместитель председателя правления по производству Сентказнев М.Е.

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик:_____директор Ермагамбетов Ж.Е.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт аттестата №KZ17VJE00025208 **Ахатаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО УЛ. ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН 6/2, УТ8(20), 2ДУ100-50 ММ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УЛ.КЕНЕСАРЫ 79/1 ДО
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 366/10-23** от **2023-02-09**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год) на Исполнительную смету

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Добавить										
1	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,34		117,00	--	40	--		--	43
		СП - 85%				--	--	--	--		3	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	6		41,00	--	246	--		--	266
		СП - 85%				--	--	--	--		20	
3	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Демонтаж плиты канала (прим.)**	м3	1,26		26174,08	10591,50	32979	13346	--	22514	59932
		НР - 84%, СП - 85%				15582,58	5688,71	19634	7168		4439	
4	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка//+ПЕСОК**	м3 конструкции	35,9112		430,00	278,13	15442	9987	--	8871	26259
		НР - 108%, СП - 85%				151,87	76,87	5454	2760		1945	
5	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	9,208		3726,53	1443,38	34314	13291	--	29973	69430
		НР - 108%, СП - 85%				2283,15	730,87	21023	6730		5143	
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА S=23,8										
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка//+ПЕСОК**	м3 конструкции	4,046		430,00	278,13	1740	1125	--	1000	2959
		НР - 108%, СП - 85%				151,87	76,87	614	311		219	
7	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7k=0,8	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком//ДЕМОНТАЖ**	м2 покрытия	23,8		1392,09	124,04	33132	2952	--	29307	67434
		НР - 94%, СП - 85%				1268,05	41,95	30180	998		4995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1216-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	0,2112	8359,12	–	1765	–	–	1271	3279
		НР - 72%, СП - 8%			8359,12	–	1765	–		243	
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2443,70	246,05	4887	492	253	4358	9984
		НР - 99%, СП - 8%			2071,11	129,71	4142	259		740	
10	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	82842
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
11	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2112	14897,59	2377,80	3146	502	793	1852	5398
		НР - 93%, СП - 8%			8764,35	667,08	1851	141		400	
12	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0064	63559,00	–	407	–	407	–	440
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
		Трубы в ППУ-изоляции									
13	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	1521293,84	498803,81	6085	1995	98	4646	11590
		НР - 99%, СП - 8%			998000,75	175345,34	3992	701		859	
14	241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	4	23451,00	–	93804	–	93804	–	101308
		СП - 8%			–	–	–	–		7504	
		Детали в ППУ-изоляции									
15	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	18137,79	3825,15	36276	7651	439	30788	72429
		НР - 99%, СП - 8%			14093,01	1456,38	28186	2913		5365	
16	241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	18039,00	–	36078	–	36078	–	38964
		СП - 8%			–	–	–	–		2886	
				Строительные работы							
				Тепловая сеть							
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ							
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	107	2270,33	36,35	242925	3889	125290	124798	397141
		НР - 108%, СП - 8%			1063,05	16,89	113746	1807		29418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,812	4034,48	1147,97	55724	15855	37138	7722	68522
		НР - 108%, СП - 8%			197,71	319,97	2731	4419		5076	
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(24) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	92,08	981,95	277,03	90418	25509	60585	14613	113433
		НР - 108%, СП - 8%			46,96	99,98	4324	9206		8402	
20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	92,08	449,83	98,52	41420	9072	32348	3647	48672
		НР - 108%, СП - 8%			–	36,67	–	3377		3605	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0867302	186269,67	2355,96	16155	204	15951	120	17577
		НР - 108%, СП - 8%			–	1284,12	–	111		1302	
22	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92,08	2220,95	204,66	204505	18845	182788	6451	227833
		НР - 108%, СП - 8%			31,19	33,68	2872	3101		16876	
23	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	92,08	995,42	0,08	91658	7	90642	1090	100168
		НР - 108%, СП - 8%			10,96	–	1009	–		7420	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0289131	186269,67	2355,96	5386	68	5318	40	5860
		НР - 108%, СП - 8%			–	1284,12	–	37		434	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	92,08	2296,95	215,96	211503	19886	188745	6369	235301
		НР - 108%, СП - 8%			31,19	32,85	2872	3025		17430	
26	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,26	5756,99	3460,67	7254	4361	–	4892	13118
		НР - 108%, СП - 8%			2296,32	1298,88	2893	1637		972	
27	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,26	72140,00	–	90896	–	90896	–	98168
		СП - 8%			–	–	–	–		7272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	212-103-0205 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,26	-833,00	–	-1050	–	-1050	–	-1134
		СП - 8%			–	–	–	–		-84	
29	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,26	-981,00	–	-1236	–	-1236	–	-1335
		СП - 8%			–	–	–	–		-99	
30	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W6- 1%+1%+1,5=3,5% Ц/О=18357.0,035	м3	1,26	642,50	–	810	–	810	–	875
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
31	ССЦ РК 8.04-08-2021 П.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,26	270,00	–	340	–	340	–	367
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
32	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,1764	987,81	45,29	9065	416	3799	4131	14252
		НР - 84%, СП - 8%			528,52	7,42	4850	68		1056	
33	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	9,1764	373,44	23,57	3427	216	1574	1407	5220
		НР - 84%, СП - 8%			178,35	4,15	1637	38		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1446247	149669	1042516	309860	1896595
							253775	48807	–	140489	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1239659				
	Материалы		тенге				745763				
	Всего заработная плата		тенге					302582			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1136				
	Местные материалы		тенге				91303				
	Транспортные расходы		тенге				286				
		Накладные расходы	тенге				309860				
		Сметная прибыль	тенге				123963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1673482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	тенге					302582			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				206588				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				206588				
		Сметная прибыль	тенге				16526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				223114				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 896 596,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				253775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					149669			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					48807			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1042518		
		- Перевозка грузов	тенге				286				
		- Накладные расходы	тенге							309860	
		- Сметная прибыль	тенге							140489	
		Итого со скидкой		0,9025							1 711 677,89
		НДС 12%			12%			205 401,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									1 917 079,24

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства _____ **Морошан В.Г.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Ахатаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Рабработчики проекта строительства

ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Шестаков П.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)