Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Атырауской области"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Строительство внеплощадочные сетей электроснабжения (10 кВт) и газоснабжения по объекту «Стрелково- туристическая база «Эльдорадо», в селе Талдыколь, Бейбарысского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		36	08.09.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование обьекта-"Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения (10квт)и газоснабжения по обьекту "Стрелково-туристическая база "Эльдарадо",в селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа,махамбетского района,Атырауской	17 207 506	15 363 845	-	-	-	-		1 843 661	17 207 506
Удержание аванса 30%									5 162 252
Итого			-	-	-	-			**12 045 254**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель _____ **Кенжебеков А.**

Технический надзор:ТОО "СК Ризалит"

Директор _____ **Асанов Б**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Атырауской области"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта -"Строительство внеплощадочные сетей электроснабжения (10 кВт) и газоснабжения по объекту «Стрелково- туристическая база «Эльдорадо», в селе Талдыколь, Бейбарысского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области

Согласно договора №36 от 08.09.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Электроснабжение 10кВ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛЭП ВЛ-10кВ										
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ Крм10-1(н) /3ШТ/										
1	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**		**60591,00**	**--**	**363546**	**--**	**363546**	**--**	**392630**
		СП - 8%				--	--	--	--		29084	
2	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,3**		**52358,00**	**--**	**15707**	**--**	**15707**	**--**	**16964**
		СП - 8%				--	--	--	--		1257	
3	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**		**25015,00**	**--**	**75045**	**--**	**75045**	**--**	**81049**
		СП - 8%				--	--	--	--		6004	
4	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**		**3709,00**	**--**	**22254**	**--**	**22254**	**--**	**24034**
		СП - 8%				--	--	--	--		1780	
5	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**		**2406,00**	**--**	**7218**	**--**	**7218**	**--**	**7795**
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
6	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**		**2806,00**	**--**	**8418**	**--**	**8418**	**--**	**9091**
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
7	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**		**2305,00**	**--**	**6915**	**--**	**6915**	**--**	**7468**

		СП - 8%			--	--	--	--		553	
8	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8925,00	--	26775	--	26775	--	28917
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
9	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7621,00	--	45726	--	45726	--	49384
		СП - 8%			--	--	--	--		3658	
10	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	2405,00	--	43290	--	43290	--	46753
		СП - 8%			--	--	--	--		3463	
11	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 1,2,4,6 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	11939,00	--	179085	--	179085	--	193412
		СП - 8%			--	--	--	--		14327	
12	С124-040207-5916 2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	3208,00	--	28872	--	28872	--	31182
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
13	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4010,00	--	12030	--	12030	--	12992
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
14	С124-040207-5912 2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2205,00	--	19845	--	19845	--	21433
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
15	С124-040207-5914 2404-0207-5914 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2205,00	--	13230	--	13230	--	14288
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
16	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2305,00	--	27660	--	27660	--	29873
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
17	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2405,00	--	21645	--	21645	--	23377
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
18	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002769	633893,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1(н) /56ШТ/									
19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	7762,24	3233,57	116434	48504	10371	66134	197173
		НР - 80%; СП - 8%			3837,24	1673,91	57559	25109		14605	
20	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	56	60591,00	--	3393096	--	3393096	--	3664544
		СП - 8%			--	--	--	--		271448	
21	Прайс лист	Траверса ТМ-2001	шт.	56	19944,64	--	1116900	--	1116900	--	1206252
		СП - 8%			--	--	--	--		89352	

22	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	56	2806,00	--	157136	--	157136	--	169707
		СП - 8%			--	--	--	--		12571	
23	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	56	2405,00	--	134680	--	134680	--	145454
		СП - 8%			--	--	--	--		10774	
24	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1/IF 27 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	168	2410,00	--	404880	--	404880	--	437270
		СП - 8%			--	--	--	--		32390	
25	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	168	44,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
26	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	56	440,00	--	24640	--	24640	--	26611
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
27	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1/CD 35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	479,00	--	26824	--	26824	--	28970
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1(н) /4ШТ/									
28	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	60591,00	--	484728	--	484728	--	523506
		СП - 8%			--	--	--	--		38778	
29	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,4	52358,00	--	20943	--	20943	--	22618
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
30	Прайс лист	Траверса ТМ-2001	шт.	4	19944,64	--	79779	--	79779	--	86161
		СП - 8%			--	--	--	--		6382	
31	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8925,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
32	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2806,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
33	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7621,00	--	60968	--	60968	--	65845
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
34	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2405,00	--	19240	--	19240	--	20779
		СП - 8%			--	--	--	--		1539	
35	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1/IF 27 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	2410,00	--	28920	--	28920	--	31234
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	

36	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	12	44,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
37	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	4	440,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1901
38	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1/CD 35 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	8	479,00 --	-- --	3832 --	-- --	3832	-- 307	4139
		ОПОРА АНКЕРНАЯ А10-1(и)/2ШТ/									
39	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	60591,00 --	-- --	242364 --	-- --	242364	-- 19389	261753
40	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,2	52358,00 --	-- --	10472 --	-- --	10472	-- 838	11310
41	Прайс лист	Траверса ТМ-2002 *СП - 8%*	шт.	2	14662,50 --	-- --	29325 --	-- --	29325	-- 2346	31671
42	Прайс лист	Траверса ТМ-2003 *СП - 8%*	шт.	2	5236,61 --	-- --	10473 --	-- --	10473	-- 838	11311
43	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	8925,00 --	-- --	17850 --	-- --	17850	-- 1428	19278
44	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	7621,00 --	-- --	30484 --	-- --	30484	-- 2439	32923
45	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2405,00 --	-- --	4810 --	-- --	4810	-- 385	5195
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,003178	633893,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
47	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1/IF 27 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	2410,00 --	-- --	4820 --	-- --	4820	-- 386	5206
48	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	44,00 --	-- --	88 --	-- --	88	-- 7	95
49	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	0,6666666	440,00 --	-- --	293 --	-- --	293	-- 23	316

50	С124-040106-0301 2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АН ГОСТ 28856-90 *СП - 8%*	шт.	12	4974,00 --	--	59688 --	--	59688 --	-- 4775	64463
51	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ/UU 7-16 Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	12	1502,00 --	--	18024 --	--	18024 --	-- 1442	19466
52	С124-040207-3205 2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ/DN-70 Rpi Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	12	5465,00 --	--	65580 --	--	65580 --	-- 5246	70826
53	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1/CD 35 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	479,00 --	--	2874 --	--	2874 --	-- 230	3104
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-5(н)/2ШТ/									
54	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	155460,00 --	--	310920 --	--	310920 --	-- 24874	335794
55	Прайс лист	Траверса ТМ-2001 *СП - 8%*	шт.	2	19944,64 --	--	39889 --	--	39889 --	-- 3191	43080
56	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2806,00 --	--	5612 --	--	5612 --	-- 449	6061
57	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2405,00 --	--	4810 --	--	4810 --	-- 385	5195
58	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1/IF 27 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	6	2410,00 --	--	14460 --	--	14460 --	-- 1157	15617
59	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	6	44,00 --	--	264 --	--	264 --	-- 21	285
60	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	2	440,00 --	--	880 --	--	880 --	-- 70	950
61	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1/CD 35 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	479,00 --	--	958 --	--	958 --	-- 77	1035
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КР10-1(н)/1ШТ/									
62	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	60591,00 --	--	121182 --	--	121182 --	-- 9695	130877
63	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,1	52358,00	--	5236	--	5236	--	5655

		СП - 8%			--	--	--	--		419	
64	Прайс лист	**Траверса ТМ-2002**	шт.	1	14662,50	--	14662	--	14662	--	15835
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
65	Прайс лист	**Траверса ТМ-2003**	шт.	1	5236,61	--	5237	--	5237	--	5656
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
66	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
67	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	7621,00	--	15242	--	15242	--	16461
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
68	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2405,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
69	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4010,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
70	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003855	633893,00	--	2444	--	2444	--	2639
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
71	С124-040207-5915 2404-0207-5915 РСНБ РК 2015	**Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
72	С124-040207-5916 2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
73	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 1,2,3,5 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11939,00	--	71634	--	71634	--	77365
		СП - 8%			--	--	--	--		5731	
74	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2305,00	--	6915	--	6915	--	7468
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
75	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8196795**	**48504**	**8090732**	**66134**	**8923962**
							57559	**25109**	--	**661033**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1817305**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1817305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145384**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1962689**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6379490**				
		Материалы	Тенге				**10371**				
		Всего заработная плата	Тенге					**82668**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1294862**				

Местные материалы		Тенге				4968194					
	Накладные расходы	Тенге				66134					
	Сметная прибыль	Тенге				515649					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6961273					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
	Сметная заработная плата	Тенге					82668				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8923962					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
	Сметная заработная плата	Тенге					82668				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8923962
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57559					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48504				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25109				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8090732			
	- Накладные расходы	Тенге							66134		
	- Сметная прибыль	Тенге							661033		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Сети газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)										
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2759,64**		**173,98**	**166,67**	**480122**	**459949**	**--**	**122296**	**650612**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,31**	**54,24**	**20173**	**149683**		**48193**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**31,72**		**2152,92**	**--**	**68291**	**--**	**--**	**49169**	**126857**
		НР - 72%; СП - 8%				**2152,92**	**--**	**68291**	**--**		**9397**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	58,62	1165,01		68291				
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**226,2**		**8814,93**	**162,89**	**1993937**	**36846**	**1701680**	**264153**	**2438737**
		НР - 99%; СП - 8%				**1129,14**	**50,44**	**255411**	**11410**		**180647**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	230,72	1107,00		255411				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	7,92							
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	7,917		4654,00		36846			

		ИТОГО ПО АКТУ										**14603750**
		Временные здания и сооружения 1,3%										**189849**
		ИТОГО										**14793599**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%										**306227**
		ИТОГО										**15099826**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**301997**
		ИТОГО										**15401823**
		текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										**16172468**
		ИТОГО С ПОНИЖ КОЭФ К=0,95										**15363845**
		НДС-12%										**1843661**
		ИТОГО С НДС										**17207506**
		Удержание аванса - 30%										**5162252**
		Всего										**12045254**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ **Нургалиев А.С.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Технический надзор:ТОО "СК Ризалит"

Эксперт _____ **Асанов Б. KZ50VJE00064675**

Авторский надзор: ТОО "EliteProject LTD"

Директор _____ **Булекбаев А.О.**