Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Жаннбе -Айдос"
Субподрядчик ТОО "Уш-сай"
Договор №5 от 10.03.2017г.

Выполненные работы: Реконструкция водопроводной сети D=160мм по ул.Кремлевская от ул. Калинина до ул. Калда

Приемки выполненных работ за 30 июнь месяц 2017г.

№ п.п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выпол-ненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ДЛЯ ТРУБ D=160мм, D=110мм, D=63мм,	E0101-13-1	м3	504,34956	22,38	11287	3593
2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после разработки их механизированым способом/	E0101-164-1 т.ч п-1.55, п-3, 180 доп. Изм № 1, К=1 .2	м3	15,59844	200,88	3133	3541
3	Разров м без креплений с откосами отка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПЕРЕСЕЧКИ/	E0101-164-1	м3	101,088	167,40	16922	19122
4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3//УШЕРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ, ПРИЕМНЫЕ И РАБОЧИЕ	E0101-13-1	м3	75,447	22,38	1689	537
5	Уплатнение грунта 1,2 группы пнематическими трамбовками /ДНИЩА КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ	E0101-134-1	м3	8,748	21,55	189	145
6	Засыпка ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 1 группы грунтов до 5 м	E0101-27-1	м3	59,197	5,55	329	104
7	Уплатнение грунта 1,2 группы пнематическими /ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ/	E0101-134-1	м3	59,197	21,55	1276	978
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /ПОДСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10СМ/	E0101-166-1	м3	32,04	122,18	3915	4424
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /ПОДСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 20СМ/	E0101-166-1	м3	73,3726	122,18	8965	10130
10	Засыпка траншей и пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 1 группы грунтов до 5 м	E0101-27-1	м3	509,7434	5,55	2829	892
11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие до 5 м	E0101-27-7	м3	509,7434	3,11	1585	499
	ТРУБЫ						
12	Подготовительные работы для бестраншеной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	E0104-67-1 изм. И доп. Вып. 3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-03-202	УСТАНОВ.	3	849,44	2548	1956
13	Демонтаж комплекса Установки ГНБ после прокладки трубопроводов	E0104-68-1 изм. И доп. Вып. 3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-03-2002	УСТАНОВ.	3	676,53	2030	1628
14	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в гр мм грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	E0104-69-1 изм. и доп Вып. 3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004 СН РК 8. 02-17-2006	м	59	831,44	49055	6980

15	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизантального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН. Устройство перехода в гр мм грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 изм и доп. Вып. 8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004 СН РК 8. 02-17-2006	м	59	1089,57	64285	9251
16	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизантального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН. Устройство перехода в гр мм грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 изм. и доп. Вып. 8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004 СН РК 8. 02-17-2006	м	59	1823,56	107590	15510
17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизантального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН. Устройство перехода в гр мм грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 изм. и доп. Вып. 8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,9	м	59	2926,12	172641	24728
18	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизантального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 изм. и доп. Вып. 8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2004 СН РК 8. 02-17-2006 К=0,64	м	59	3240,69	191201	27423
19	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	Е0122-47-2	м	59	282,86	16689	12005
20	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм /ОТК СПОСОБОМ/	Е0122-11-5	км	0,264	78125,61	20625	17654
22	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм /ОТК СПОСОБОМ/	Е0122-11-3	км	0,046	58808,22	2705	2384
24	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63 мм /ОТК СПОСОБОМ/	Е0122-11-2	км	0,046	51202,26	2355	2163
27	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопроводова и горячего водоснабжени диам.200 мм	Е0116-29-3	м	59	11,76	694	807
28	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	Е0122-31-5	м	0,323	10216,13	3300	4044
29	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	Е0122-31-3	м	0,046	8287,75	381	480
30	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	Е0122-31-1	м	0,046	8097,13	372	480
31	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.200 мм	Е0122-38-5	врезка	2	2095,11	4190	2287
	УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ						
32	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диам. 150 мм	Е0122-35-5	шт	2	585,99	1172	860
34	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	1	411,46	411	310
36	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	1	242,08	242	190
38	Установка гидрантов Пожарных	Е0122-37-3	шт	1	575,87	576	392
40	Установка стальных сарных фасонных частей диам 100-, 250мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/	Е122-33-5	тн	0,02	121294,13	2426	2117
44	Установка стальных сарных фасонных частей диам 100-, 250мм /ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА/	Е122-33-5	тн	0,01899	247994,13	4709	2010
45	Установка полиэтиленовых втулок, отводов	Е0122-34-1	шт	17	300,53	5109	2839
54	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам.150 мм	Е0122-40-5	фланец	7	231,52	1621	1658
56	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам.100 мм	Е0122-40-3	фланец	4	156,43	626	655

58	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50 мм	Е0122-40-1	фланец	2	74,06	148	164
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ						
61	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона сухих грунтах /D=1500-4 шт/	Е0122-41-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8. 02-03-2002, СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8. 02-06-2002	м3	5,78	20010,56	115661	14832
70	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см /ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	21,36	280,33	5988	1205
71	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1см изменения толщины добавлять исключать /ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2 К=2	м2	21,36	-41,26	-881	-47
72	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	21,36	417,41	8916	703
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ						
73	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	0,3	408,11	122	97
74	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Е0127-18-2	м3	4,05	68,61	278	134
75	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	Е0127-22-1 К=2	м2	13,5	263,76	3561	312
	Итого прямые затраты по смете:					843464	202176
	С накладными расходами					202176	
	Итого:					1045640	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					62738	
	Итого:					1108378	
	временные здания и сооружения 1,2%					13301	
	Итого:					1121679	
	зимнее удорожание 0,91%					10207	
	затраты на выслугу лет 1%					11217	
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					4487	
	Итого:					1147590	
	К=2,73677					3140689	
	Налоги, сборы, обязательные платежей 2%					62814	
	Итого по смете:					3203502	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,973084					3 117 276,87	
	НДС 12%					374 073,22	
	Итого к оплате					**3 491 350,09**	

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "Уш-сай"

_____ К.Султанов

Принял (Генподрядчик)

_____ К.Тазонкбаев