Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №3 участка 4 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №15 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	569	110	62590
2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	569	174	99006
3	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 127	18	20286
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
4	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	665	817	543305
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
5	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	63	426	26838
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,1488	1 536	9445
	Раздел 4.	**Обустройство**				
7	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17 667	53001
8	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 026	30078
9	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 484	14968
10	251-101-0133 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	8 534	8534
11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,24	62 947	15107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			883158
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					59172
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			95376

	Итого	Тенге			1037706
	Сметная прибыль - 5%	Тенге			47117
	Непредвиденные работы и затраты-3%				31131
	Итого в сметных ценах	Тенге			1115954
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	Тенге			1199650
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			143958
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			1343609

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Аким_____Ержан.О

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт_____Сисенбеков К.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.