ОО «Empire Construction Group»
ик: ТОО «Alem Service»
енование объекта: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)
оговор подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022 года.

Акт приемки выполненных работ за август 2022 года

№	Наименование видов работ	Ед. изм	Выполнено за отчетный период					Выполнено ранее				Выполнено за весь период			
			Кол-во	Материалы		Работа		Материалы		Работа		Материалы		Работ	
				стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сум
Водопровод В1 Блок1															
1	Разработка траншей	м3	450,00			1 440,00	648 000,00					450,00		450,00	6
2	Подсыпка песком	м3	22,50	4 154,00	93 465,00	1 440,00	32 400,00					22,50	93 465,00	22,50	3
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	60,00	4 154,00	249 240,00	1 440,00	86 400,00					60,00	249 240,00	60,00	8
4	Обратная засыпка грунтом	м3	367,50			900,00	330 750,00					367,50		367,50	3
5	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	60,00	10 430,88	625 852,80	1 200,00	72 000,00					60,00	625 852,80	60,00	7
6	Труба PE100 SDR17-110x6,6 питьевая	м	90,00	3 214,08	289 267,20	1 200,00	108 000,00					90,00	289 267,20	90,00	1
7	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	шт	2,00	565 440,00	1 130 880,00	60 000,00	120 000,00					2,00	1 130 880,00	2,00	1
Канализация К1 блок1															
8	Разработка траншей	м3				1 440,00		375,09		375,09	540 129,60	375,09		375,09	5
9	Подсыпка песком	м3		4 154,00		1 440,00		18,75	77 906,19	18,75	27 006,48	18,75	77 906,19	18,75	1
10	Засыпка зашитного слоя песком	м3		4 154,00		1 440,00		37,51	155 812,39	37,51	54 012,96	37,51	155 812,39	37,51	
11	Обратная засыпка грунтом	м3				900,00		318,83		318,83	286 943,85	318,83		318,83	2
12	Труба Д200 SN10	м		4 464,00		1 200,00		125,03	558 133,92	125,03	150 036,00	125,03	558 133,92	125,03	1
13	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Ø1000	компл		235 649,60		60 000,00		9,00	2 120 846,40	9,00	540 000,00	9,00	2 120 846,40	9,00	5
Канализация К2 блок1															
14	Разработка траншей	м3				1 440,00		366,00		366,00	527 040,00	366,00		366,00	5
15	Подсыпка песком	м3		4 154,00		1 440,00		18,30	76 018,20	18,30	26 352,00	18,30	76 018,20	18,30	
16	Засыпка зашитного слоя песком	м3		4 154,00		1 440,00		48,80	202 715,20	48,80	70 272,00	48,80	202 715,20	48,80	
17	Обратная засыпка грунтом	м3				900,00		298,90		298,90	269 010,00	298,90		298,90	2
18	Труба Д315 SN10	м		10 668,96		1 200,00		122,19	1 303 640,22	122,19	146 628,00	122,19	1 303 640,22	122,19	1
19	Колодец дождевой канализации диаметром 1000 мм	компл		205 840,00		60 000,00		6,00	1 235 040,00	6,00	360 000,00	6,00	1 235 040,00	6,00	3
Водопровод В1 Блок2															
20	Разработка траншей	м3	225,00			1 440,00	324 000,00					225,00		1 440,00	3
21	Подсыпка песком	м3	11,25	4 020,00	45 225,00	1 440,00	16 200,00					11,25	45 225,00	1 440,00	
22	Засыпка зашитного слоя песком	м3	30,00	4 020,00	120 600,00	1 440,00	43 200,00					30,00	120 600,00	1 440,00	
23	Обратная засыпка грунтом	м3	183,75			900,00	165 375,00					183,75		900,00	1
24	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	75,00	6 494,40	487 080,00	1 200,00	90 000,00					75,00	487 080,00	1 200,00	
Канализация К1 блок 2															
25	Разработка траншей	м3	483,00			1 440,00	695 520,00					483,00		483,00	6
26	Подсыпка песком	м3	24,15	4 020,00	97 083,00	1 440,00	34 776,00					24,15	97 083,00	24,15	
27	Засыпка зашитного слоя песком	м3	64,40	4 020,00	258 888,00	1 440,00	92 736,00					64,40	258 888,00	64,40	
28	Обратная засыпка грунтом	м3	394,45			900,00	355 005,00					394,45		394,45	3
29	Труба Д200 SN10	м	129,00	4 320,00	557 280,00	1 200,00	154 800,00					129,00	557 280,00	129,00	
30	Труба Д160 SN10	м	16,00	3 121,20	49 939,20	1 200,00	19 200,00					16,00	49 939,20	16,00	

	Труба Д125 SN10	м	16,00	2 581,20	41 299,20	1 200,00	19 200,00					16,00	41 299,20	16,00	1
	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	9,00	224 229,60	2 018 066,40	60 000,00	540 000,00					9,00	2 018 066,40	9,00	5
	Канализация К2 блок 2														
33	Разработка траншей	м3	621,00			1 440,00	894 240,00					621,00		621,00	8
34	Подсыпка песком	м3	31,05	4 020,00	124 821,00	1 440,00	44 712,00					31,05	124 821,00	31,05	4
35	Засыпка зашитного слоя песком	м3	82,80	4 020,00	332 856,00	1 440,00	119 232,00					82,80	332 856,00	82,80	1
36	Обратная засыпка грунтом	м3	507,15			900,00	456 435,00					507,15		507,15	4
37	Труба Д400 SN10	м	35,00	14 596,80	510 888,00	1 200,00	42 000,00					35,00	510 888,00	35,00	4
38	Труба Д315 SN10	м	158,00	10 324,80	1 631 318,40	1 200,00	189 600,00					158,00	1 631 318,40	158,00	1
39	Труба Д160 SN10	м	14,00	3 121,20	43 696,80	1 200,00	16 800,00					14,00	43 696,80	14,00	
40	Колодец дождевой канализации диаметром 1000 мм	компл	8,00	198 150,00	1 585 200,00	60 000,00	480 000,00					8,00	1 585 200,00	8,00	4
41	Колодец дождевой канализации диаметром 1500 мм	компл	2,00	254 400,00	508 800,00	60 000,00	120 000,00					2,00	508 800,00	2,00	1
					10 801 746,00		**6 310 581,00**		**5 730 112,52**		**2 997 430,89**		**16 531 858,52**		**9 3**
	Итого в сумме				**17 112 327,00**				**8 727 543,41**				**25 839 870,41**		
	Гарантийное удержание 3%				**513 369,81**				**261 826,30**				**775 196,11**		
	Генподрядное удержание 1%				**171 123,27**				**87 275,43**				**258 398,70**		
	Итого к выплате:				**16 427 833,92**				**8 378 441,67**				**24 806 275,59**		

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»

Руководитель проекта _____ / _____ /

Начальник участка Сеитов Г.Б. _____ /

Инженер ПТО Кобитова З.Б. _____ / _____ /

Инженер БиОТ Нетолева М. _____ / _____ /

Тех. надзор: Довлетов М.Е.

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Директор _____

Форма КС3
Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование		код	
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	№290622-02/ECG	29.06.2022 года.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	25 839 870,41	15 278 863,39							1 833 463,61	17 112 327,00

Заказчик _____ Подрядчик _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Empire Construction Group",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр-т Туран 50 н,п1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	141240021228
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	160940014945

Договор (контракт) Договор подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000027	09.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канал-ии "МЖК "Туран-1" со встроенными помещ-ми и паркингом, расп-й в г.Нур-Султан, р/н Есиль, пр Туран (1,2 очереди)			усл.	1	17 112 327,00	17 112 327,00	1 833 463,61
				Итого	1	x	17 112 327,00	1 833 463,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акешов Б.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2022

М.П.