к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 12

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-5)

на Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12739	926	12739	926	9123	2164	16095	

					2690	315	2690	315	–	1192	
2	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	7394,75	21,75	59158	174	48784	7344	71822
						1275	–	10200	–	–	5320	
3	4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	9545,5	106,5	19091	213	13778	3717	24633
						2550	31,5	5100	63	–	1825	
4	11	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	564	80	564	80	27	352	989
						457	32	457	32	–	73	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
5	16	1121-0401-0108	Светильники для местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	5	830,4	10,4	4152	52	198	2824	7534
						780,4	4	3902	20	–	558	
6	18	2307-0106-0418	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1304, 18 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	6	4629		27774		27774	–	29996

					–		–		–	2222	
	Раздел 4 Кабели и провода										
7	35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	465	320,2	144,92	148892	67388	21286	58351	223822
					129,5	44,78	60218	20825	–	16579	
8	36 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	321249		62258		62258	–	67239
					–		–		–	4981	
9	37 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	206744		52720		52720	–	56938
					–		–		–	4218	
10	38 2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	164095		4184		4184	–	4519
					–		–		–	335	

Итого **503 587**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 833

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	240 132
- накладные расходы, тенге	74 752
в т.ч. зарплата, тенге	6 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 303
Всего	**503 587**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 043
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 193**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**519 823**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**493831,51**
НДС (12 %)	59259,78
Итого	**553091,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005115

эксперт_____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
БИН 120440012894

Директор_____Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ53VJE00077134