Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 15

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Корректирующая локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,6	92944,62	1757,31	241656	4569	169092	50273	315283	
						26151,92	703,08	67995	1828	–	23354		

2	3 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	24	876	26,46	21024	635	2118	13322	37094
					761,29	9,67	18271	232	–	2748	
3	4 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	2807		67368		67368	–	72757
					–		–		–	5389	
4	5 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	67,34	6052,6	10,83	407582	729	308340	71025	516896
					1462,92	1,98	98513	133	–	38289	
5	6 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	187	2408,14	13,32	450322	2491	141149	221075	725109
					1640,01	1,96	306682	367	–	53712	
6	7 2912-0100-0000(пл)	Угол наружний 50*50*2000	шт	51	1160		59160		59160	–	63893
					–		–		–	4733	

7	8	2912-0200-0000(пл)	Угол внутренний 50*50*2000	шт	27	1160		31320		31320	–	33826
						–		–		–	2506	
8	9	2912-3000-0000(пл)	Фасонное изделие	м	32	959		30688		30688	–	33143
						–		–		–	2455	
9	10	1211-0101-0301	Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 25 мм НР = 72 %	м2	262	3369,19	16,71	882729	4379	179172	505003	1498751
						2668,62	8,45	699178	2215	–	111019	
10	11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	123,73	1202,31	9,06	148762	1121	52823	68528	234673
						766,33	2,91	94818	360	–	17383	
11	12	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	123,73	453,5	3,63	56112	449	17239	27822	90649
						310,55	1,75	38424	217	–	6715	

12	15 1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	13,5	1232,22	6,07	16635	82	12987	2596	20769
					264,15	2,96	3566	40	–	1538	
13	16 2109-0205-0103										
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	13,5	1156		15606		15606	–	16854
					–		–		–	1248	
14	17 1134-0108-0703										
		Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	20,7	3978,12	11,16	82347	231	60278	15777	105974
					1054,98	3,57	21838	74	–	7850	
15	18 1110-0401-0101										
		Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	3,37	3641,54	57,86	12272	195	5666	4676	18304
					1902,37	24,63	6411	83	–	1356	

16	19	1205-0101-1502									
		Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	6,2	5025	199,35	31155	1236	18772	8438	42760
					1797,9	92,42	11147	573	–	3167	
17	20	1203-0101-1601									
		Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	3,3697	59864,97	1480,84	201727	4990	82373	83845	308418
					33938,93	619,34	114364	2087	–	22846	
18	22	1108-0301-0101									
		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	3	27221,67	3284	81665	9852	57631	11750	100888
					4727,33	712,33	14182	2137	–	7473	
19	23	1108-0401-0305									
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,65	2243,01	306,85	8187	1120	1561	4139	13312
					1508,49	66,58	5506	243	–	986	
20	24	2103-0101-0703									
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,146	43678		6377		6377	–	6887
					–		–		–	510	

21	25	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 %	м2 проемов	4,23	2589,36	165,48	10953	700	504	7232	19640
						2304,73	69,98	9749	296	–	1455	
22	26	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,23	40527		171429		171429	–	185143
						–		–		–	13714	
23	27	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	14,45	4044,15	222,21	58438	3211	32304	17140	81624
						1586,37	61,04	22923	882	–	6046	
24	28	2912-0000-0000(пл)	Навес металлический с поликарбоната(с установкой)	шт	1	200000		200000		200000	–	216000
						–		–		–	16000	
25	29	2954-1000-0000(пл)	Труба дымовая (сендвич ,нержавейка) в комплекте	шт	1	140900		140900		140900	–	152172
						–		–		–	11272	
26	30	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	67,7	1653,43	175,27	111937	11866	–	76167	203152
						1478,15	84,43	100071	5716	–	15048	

27	31 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	67,7	3181		215354		215354	–	232582
					–		–		–	17228	
28	33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	8,12	9515,52	2130,91	77266	17303	29889	26858	112454
					3703,69	890,27	30074	7229	–	8330	
29	34 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	116	815,78	35,72	94630	4143	45751	33647	138539
					385,66	17,21	44736	1996	–	10262	
30	35 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	464	109,17	6,06	50653	2812	45629	2543	57452
					4,77	2,84	2212	1320	–	4256	
31	36 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	116	1870,55	162,62	216984	18864	60536	105131	347884
					1186,07	72,68	137584	8431	–	25769	

32	37 2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	116	3716	431056	431056	–	465540
					–	–	–	34484	

Итого	**6 468 421**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 848 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 693 072
- накладные расходы, тенге	1 356 987
в т.ч. зарплата, тенге	122 129
- сметная прибыль (8 %), тенге	479 141
Всего	**6 468 421**
Ошибка в накладных 1,3.4,6 акты	**198 468**
всего	**6 269 953**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	75 239
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 904**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**6 472 097**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**6148491,58**
НДС (12 %)	737818,95
Итого	**6886310,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005116

эксперт_____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
БИН 120440012894

Директор_____Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ53VJE00077134