Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат на 13 ноября 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №159/23 от 08.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"	71 870 303,81	71 870 303,81	58 249 002,66	6 741 072,15	6 880 229,00	30 286 034,15	25 719 513,92	3 244 932,23	1 321 588,00
2	Удержание аванса	21 561 091,14	21 561 091,14				9 085 810,25			
3	Удержание 5%	3 593 515,19	3 593 515,19				1 514 301,71			
4	**Всего к оплате**	**46 715 697,48**	**46 715 697,48**				**19 685 922,20**			
5	В том числе НДС	4 381 696,93	4 381 696,93				2 109 205,95			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НұрТұрсын"

Директор
_____Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "Аз и МурСтрой"

_____Абдикаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор 159/23 от 08.08.2023г.

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 13 ноября 2023 года

по объекту "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с. Аныракай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	1.1	РАЗДЕЛ 1.Подземная часть	3 006 909,00			3 006 909,00	100%	3 006 909,00			3 006 909,00					
	1.2	РАЗДЕЛ 2.Надземная часть	12 441 642,00			12 441 642,00	100%	12 441 642,00			12 441 642,00					
	1.3	РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы	10 299 540,00			10 299 540,00	42%	4 372 021,00			4 372 021,00	32%	3 337 914,00			3 337 914,00
	1.4	РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды	1 153 127,00			1 153 127,00	100%	1 153 127,00			1 153 127,00	100%	1 153 127,00			1 153 127,00
	1.5	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение	920 558,00			920 558,00	100%	920 558,00			920 558,00	100%	920 558,00			920 558,00
	1.6	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая	656 475,00			656 475,00	100%	656 473,00			656 473,00	100%	656 473,00			656 473,00
	1.7	РАЗДЕЛ 1.Отопление	3 920 163,00			3 920 163,00	100%	3 920 163,00			3 920 163,00	100%	3 920 163,00			3 920 163,00
	1.8	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00										-
	2	**РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение**	317 812,00			317 812,00										
	2.1	РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование	1 017 656,00			1 017 656,00	40%	403 637,00			403 637,00	40%	403 637,00			403 637,00
	2.2	РАЗДЕЛ 3.Заземление	393 542,00			393 542,00										-
	3.3	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация	1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00										-
	3	**Система громкоговорящая оповещения**	1 685 250,00			1 685 250,00							-			-
	3.1	Технологическое оборудование		10 719 465,00		10 719 465,00										-
	3.2	РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения(СВН)	4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00										-
	4	Внутреннее газоснабжение	293 402,00			293 402,00	100%	293 400,00			293 400,00	100%	293 400,00			293 400,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**45 175 212,00**	**14 019 832,00**		**59 195 044,00**		**27 140 930,00**			**27 140 930,00**		**10 685 272,00**			**10 685 272,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4.1	Комплектная ТП с трансформатором м-тью 25 кВа и ДС	891 047,00	8 323 310,00		9 214 357,00	64%	320 811,00	5 558 641,00		5 879 452,00					
	4.3	ВЛИ-0,4 кВ	554 406,00			554 406,00										
	04 апр	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	563 704,00			563 704,00										-
	5	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	884 932,00	550 163,00		1 435 095,00										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 771 864,00**	**8 873 473,00**		**12 645 337,00**		**320 811,00**	**5 558 641,00**		**5 879 452,00**		**-**	**-**		**-**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6	**РАЗДЕЛ 1.Водопровод**	2 354 452,00			2 354 452,00	**100%**	2 354 198,00			2 354 198,00					
	6.1	Септик емк. 15 м3	4 322 689,00			4 322 689,00	100%	4 322 689,00			4 322 689,00		4 322 689,00			4 322 689,00
	7.1	РАЗДЕЛ 2.Резервуар	3 320 433,00			3 320 433,00										-
	8	**РАЗДЕЛ 1.Топливопровод и трубопроводы обогрева**	1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00										
	9	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00	**100%**	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00		8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**20 278 813,00**	**1 506 616,00**		**21 785 429,00**		**15 279 875,00**	**1 321 588,00**		**16 601 463,00**		**12 925 677,00**	**1 321 588,00**		**14 247 265,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Ограждение	5 945 031,00			5 945 031,00		5 945 031,00			5 945 031,00					
		Покрытие	4 018 536,00			4 018 536,00		4 018 532,00			4 018 532,00					
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение и МАФ	1 792 988,00			1 792 988,00										
		Вертикальная планировка	267 824,00			267 824,00		267 824,00			267 824,00		267 824,00			267 824,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**12 024 379,00**			**12 024 379,00**	**85%**	**10 231 387,00**			**10 231 387,00**	**2%**	**267 824,00**			**267 824,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**81 250 268,00**	**24 399 921,00**		**105 650 189,00**	**50%**	**52 973 003,00**	**6 880 229,00**		**59 853 232,00**		**23 878 773,00**	**1 321 588,00**		**25 200 419,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	2 356 257,77			**2 356 257,77**		1 489 367			1 489 367		646 330			646 330
		Всего по главе	**2 356 257,77**			**2 356 257,77**		**1 489 367**			**1 489 367**		**646 330**			**646 330**
		Итого по главам 1-8	**83 606 525,77**	**24 399 921,00**		**108 006 446,77**		**54 462 370,00**	**6 880 229,00**		**61 342 599**		**24 525 103,00**	**1 321 588,00**		**25 846 749**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ и зимнее время 0,32%**	**267 540,88**			**267 540,88**		269 683			269 683		73 387			73 387
		Всего по главе	**267 540,88**			**267 540,88**		**269 683**			**269 683**		**73 387**			**73 387**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83 874 067**	**24 399 921**		**108 273 988**		**54 732 053**	**6 880 229,00**		**61 612 282**		**24 598 490**	**1 321 588,00**		**25 920 136**
14	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 677 481**			**1 677 481**		1 692 385			1 692 385		460 139			460 139
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548**	**24 399 921**		**109 951 469**		**56 424 438**	**6 880 229,00**		**63 304 667**		**460 139**	**1 321 588,00**		**460 139**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548,0**	**24 399 921**		**109 951 469**		**56 424 438**	**6 880 229,00**		**63 304 667**		**25 058 629**	**1 321 588,00**		**26 380 275**
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	**92 310 120**	**26 327 515**		**118 637 635**		**60 881 968,60**			**68 305 735,69**		**27 038 261**	**1 425 993,45**		**28 464 318**
16		**Итого с понижающим коэффициентом**			**0,95**	**112 705 754,20**				**0,95**	**64 890 448,91**				**0,95**	**27 041 101,92**
17	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**13 524 690,50**	**13 524 690,50**				**6 741 072,15**	**6 741 072,15**				**3 244 932,23**	

		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				126 230 444,70				6 741 072,15	71 870 303,81			1 321 588,00	3 244 932,23	30 286 034,15
		Всего к оплате													3 244 932,23	30 286 034,15

Принял (ЗАКАЗЧИК)	Технический надзор	Авторский надзор:	СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"	ТОО "Аз-Нур Строй"	ТОО "BS ARCHI GROUP"	ТОО "НұрТұрсын"
_____ Абдыбеков Д.Т.	_____ Абдикаримов М.С.	_____ Даулетбаев А.	_____ Турсынмуратов Т.А.