Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5

О стоимости выполненных работ и затрат на 27 ноября 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №159/23 от 08.08.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с.Аныракай Кордайского района Жамбылской области"	119 454 324,69	119 454 324,69				47 584 020,88	26 828 426,93	5 098 287,95	15 657 306,00
2	Удержание аванса	35 836 297,41	35 836 297,41				14 275 206,26			
3	Удержание 5%	5 972 716,23	5 972 716,23				2 379 201,04			
4	**Всего к оплате**	**77 645 311,05**	**77 645 311,05**				**30 929 613,57**			
5	В том числе НДС	7 695 583,97	7 695 583,97				3 313 887,04			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

АВТОР ПРОЕКТА:

ТОО "BS ARCHI GROUP"

_____ Даулетбаев А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор

ТОО "Аз и МурСтрой"

_____ Абдикаримов М.С.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТұрсын"
Договор 159/23 от 08.08.2023г.

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 27 ноября 2023 года

по объекту "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в с. Аныракай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тыс. тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	1.1	РАЗДЕЛ 1.Подземная часть	3 006 909,00			3 006 909,00	100%	3 006 909,00			3 006 909,00					
	1.2	РАЗДЕЛ 2.Надземная часть	12 441 642,00			12 441 642,00	100%	12 441 642,00			12 441 642,00					
	1.3	РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы	10 299 540,00			10 299 540,00	84%	8 604 305,00			8 604 305,00	41%	4 232 284,00			4 232 284,00
	1.4	РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды	1 153 127,00			1 153 127,00	100%	1 153 127,00			1 153 127,00					-
	1.5	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение	920 558,00			920 558,00	100%	920 558,00			920 558,00					-
	1.6	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая	656 475,00			656 475,00	100%	656 473,00			656 473,00					-
	1.7	РАЗДЕЛ 1.Отопление	3 920 163,00			3 920 163,00	100%	3 920 163,00			3 920 163,00					-
	1.8	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00	100%	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00	100%	3 716 326,00	1 591 582,00		5 307 908,00
	2.1	РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование, электроосвещение	1 017 656,00			1 017 656,00	100%	1 017 656,00			1 017 656,00	60%	614 019,00			614 019,00
	2.2	РАЗДЕЛ 3.Заземление	393 542,00			393 542,00	100%	393 542,00			393 542,00		393 542,00			393 542,00
	3.3	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация	1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00	100%	1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00		1 175 933,00	630 955,00		1 806 888,00
	3	Система громкоговорящая оповещения	1 685 250,00			1 685 250,00	100%	1 685 250,00			1 685 250,00		1 685 250,00			1 685 250,00
	3.1	Технологическое оборудование		10 719 465,00		10 719 465,00	97%		10 448 664,00		10 448 664,00			10 448 664,00		10 448 664,00
	3.2	РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения(СВН)	4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00	100%	4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00		4 179 877,00	1 077 830,00		5 257 707,00
	4	Внутренее газоснабжение	293 402,00			293 402,00	100%	293 400,00			293 400,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**45 175 212,00**	**14 019 832,00**		**59 195 044,00**		**43 165 161,00**	**13 749 031,00**		**56 914 192,00**		**15 997 231,00**	**13 749 031,00**		**29 746 262,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4.1	Комплектная ТП с трансформатором м-тью 25 кВа и ДС	891 047,00	8 323 310,00		9 214 357,00	64%	320 811,00	5 558 641,00		5 879 452,00					
	4.3	ВЛИ-0.4 кВ	554 406,00			554 406,00		554 406,00			554 406,00		554 406,00			554 406,00
	04.апр	Кабельная линия КЛ-0.4кВ	563 704,00			563 704,00	100%	563 705,00			563 705,00		563 705,00			563 705,00
	5	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	884 932,00	550 163,00		1 435 095,00	100%	884 932,00	550 163,00		1 435 095,00		884 932,00	550 163,00		1 435 095,00
		молнизащита	877 780,00			877 780,00		877 780,00			877 780,00		877 780,00			877 780,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**3 771 864,00**	**8 873 473,00**		**12 645 337,00**		**3 201 634,00**	**6 108 804,00**		**9 310 438,00**		**2 880 823,00**	**550 163,00**		**3 430 986,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6	**РАЗДЕЛ 1.Водопровод**	2 354 452,00			2 354 452,00	100%	2 354 198,00			2 354 198,00					
	6.1	Септик емк. 15 м3	4 322 689,00			4 322 689,00	100%	4 322 689,00			4 322 689,00					
	7.1	РАЗДЕЛ 2.Резервуар	3 320 433,00			3 320 433,00	100%	3 320 433,00			3 320 433,00		3 320 433,00			3 320 433,00
	8	**РАЗДЕЛ 1.Тепловпровод и трубопроводы обогрева**	1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00	100%	1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00		1 678 251,00	185 028,00		1 863 279,00
	9	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00	100%	8 602 988,00	1 321 588,00		9 924 576,00					-
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**20 278 813,00**	**1 506 616,00**		**21 785 429,00**		**20 278 559,00**	**1 506 616,00**		**21 785 175,00**		**4 998 684,00**	**185 028,00**		**5 183 712,00**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Ограждение	5 945 031,00			5 945 031,00		5 945 031,00			5 945 031,00					
		Покрытие	4 018 536,00			4 018 536,00		4 018 532,00			4 018 532,00					
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение и МАФ	1 792 988,00			1 792 988,00		1 792 988,00			1 792 988,00		1 792 988,00			1 792 988,00
		Вертикальная планировка	267 824,00			267 824,00		267 824,00			267 824,00					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**12 024 379,00**			**12 024 379,00**	**100%**	**12 024 375,00**			**12 024 375,00**	**15%**	**1 792 988,00**			**1 792 988,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**81 250 268,00**	**24 399 921,00**		**105 650 189,00**	**74%**	**78 669 729,00**	**21 364 451,00**		**100 034 180,00**		**25 669 726,00**	**14 484 222,00**		**40 150 820,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	**2 356 257,77**			**2 356 257,77**		2 199 679			2 199 679		710 312			710 312
		Всего по главе	**2 356 257,77**			**2 356 257,77**		**2 199 679**			**2 199 679**		**710 312**			**710 312**
		Итого по главам 1-8	**83 606 525,77**	**24 399 921,00**		**108 006 446,77**		**80 869 408,00**	**21 364 451,00**		**102 233 859**		**26 380 038,00**	**14 484 222,00**		**40 861 132**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%**	**267 540,88**			**267 540,88**		350 335			350 335		80 652			80 652
		Всего по главе	**267 540,88**			**267 540,88**		**350 335**			**350 335**		**80 652**			**80 652**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83 874 067**	**24 399 921**		**108 273 988**		**81 219 743**	**21 364 451,00**		**102 584 194**		**26 460 690**	**14 484 222,00**		**40 941 784**
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 677 481**			**1 677 481**		2 198 075			2 198 075		505 690			505 690
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548**	**24 399 921**		**109 951 469**		**83 417 818**	**21 364 451,00**		**104 782 269**		**505 690**	**14 484 222,00**		**505 690**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85 551 548,0**	**24 399 921**		**109 951 469**		**83 417 818**	**21 364 451,00**		**104 782 269**		**26 966 380**	**14 484 222,00**		**41 447 474**
		В том числе в текущих ценах на 2023г. - 100%, К=1,079	92 310 120	26 327 515		118 637 635		90 007 825,62			113 060 068,25		29 096 724	15 628 475,54		44 721 824
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	112 705 754,20				0,95	107 407 064,84				0,95	42 485 732,93
17	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %			13 524 690,50	13 524 690,50				12 888 847,78	12 888 847,78				5 098 287,95	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**126 230 444,70**				**12 888 847,78**	**119 454 324,00**				**5 098 287,95**	**47 584 020,88**

| | | |