Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 12 апреля 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		040740002533/2 10141/00	27.08.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"	**201 780 468,62**	**7 613 114,29**							**913 573,71**	**8 526 688,00**
Всего по стройке	**201 780 468,62**	**7 613 114,29**							**913 573,71**	**8 526 688,00**

Подрядчик
ТОО "Карасай Курылыс" БИН 040 140 003 242

Директор _____ **Ерубаев Н.А.**

Технический надзор ТОО "Мутау"

Заместитель директора _____ **Баскалиев Д.Б.**
KZ26VJE00039305 от 02.07.2018, KZ48VJE00039297 от 02.07.2018
KZ42VJE00059387 от 12.11.2020, KZ96VJE00059385 от 12.11.2020
KZ80VJE00039303 от 02.07.2018, ИИН 821014301721

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН 040 740 002 533

И.о. Заместителя руководителя _____ **Мусаев Б.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карасай Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **Мечеть на 7000 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/210141/00** от **27.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2022 (месяц, год) на 4-1 внутриплощадочные электрические сети

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,3656	210,02	200,06	3437	3274	--	623	4385
					9,96	42,90	163	702		325	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,490968	2668,51	--	1310	--	--	943	2434
					2668,51	--	1310	--		180	
3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,4552	286,00	286,00	1560	1560	--	221	1923
					--	56,14	--	306		142	
4	С3412-102-0111 412-102-0111 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	97,211664	45,00	--	4375	--		--	4725
					--	--	--	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9104	39,11	39,11	427	427	--	135	607
					--	17,21	--	188		45	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9104	96,55	96,55	1053	1054	--	334	1498
					--	42,49	--	464		111	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,9104	200,60	87,52	2189	955	--	1257	3721
					113,08	46,91	1234	512		276	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4552	1160,57	--	6331	--	--	4558	11761
					Н60,57	--	6331	--		871	
9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,4552	2458,00	--	13409	--	13409	--	14482
					--	--	--	--		1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34091	7270	13409	8071	45536
							9038	2172	--	3373	
						РАЗДЕЛ 2.Кабель					
10	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	136,32	95,07	1,03	12960	141	1055	8523	23202
					86,30	0,54	11764	74		1719	
11	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	136,86528	6744,00	--	923019	--	923019	--	996861
					--	--	--	--		73842	
12	Ц13-080201-3413 1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	7,92	52,94	0,34	419	2	31	279	754
					48,71	0,18	386	1		56	
13	С1241-207-0401 241-207-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	7,95168	1385,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	144,24	726,59	342,14	104803	49351	6478	48780	165869
					339,53	130,17	48974	18776		12287	
15	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	48	389,14	199,36	18679	9569	2248	7745	28537
					142,96	81,13	6862	3894		2114	
16	С1243-116-0666 243-116-0666 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,1462272	32344916,00	--	4729706	--	4729706	--	5108083
					--	--	--	--		378377	
17	С1243-116-0656 243-116-0656 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,0398208	20210624,00	--	804803	--	804803	--	869187
					--	--	--	--		64384	
18	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,00984	464850,00	--	4574	--	4574	--	4940
					--	--	--	--		366	
19	Ц13-080201-2405 1308-0201-2405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	49157,86	30787,04	245789	153936	2503	106466	380436
					17870,00	11703,94	89350	58520		28180	
20	С1243-903-8004 243-903-8004 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ПКВНтмОнг-3-240	шт.	5	20461,00	--	102305	--	102305	--	110489
					--	--	--	--		8184	
21	Ц13-080201-2705 1308-0201-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24187,39	94,56	48375	189	8872	28369	82883
					19657,00	43,39	39314	87		6139	
22	С1243-903-7103 243-903-7103 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1ПСтО-10-150/240(Б)	шт.	2	11291,00	--	22582	--	22582	--	24389
					--	--	--	--		1807	
23	С1249-101-0102 249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	92,776803	1182,00	--	109662	--	109662	--	118435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7138689**	**213188**	**6728851**	**200162**	**7925959**
							196650	**81352**	--	**587109**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7971495**

		Всего по смете	**тенге**		**7 971 495**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге		
		в том числе СМР	тенге		7 971 495
		Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге		103 629
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**		**8 075 124**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,7%	тенге		218 028
		ИТОГО:	**Тенге**		**8 293 153**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		165 863
		Итого	**Тенге**		**8 459 016**
		НДС 12%	тенге		**1 015 082**
		ИТОГО С НДС:	тенге		**9 474 098**
		Итого к оплате с тендерной скидкой	**Тенге**		**8 526 688**

Заказчик:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН: 040740002533
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный специалист
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс", БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Мустау"
Эксперт Мухамеджанов М.К.
KZ80VJE0046578 от 14.05.2019, KZ53VJE0046579 от 14.05.2019
ИИН 640825302212