Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП на ПВХ "Абайская районная больница" Республика Казахстан, Абай, Абайский, с Карааууыл, Кокбая 1** **990240001831**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс",Республика Казахстан, Шымкент, ГАНИ ОРМАНОВА /2** **090140003876**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Согласно договора № 45 от 27.03.2023г

Номер документа	Дата составления
12	21.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с Караул,Абайского района, ВКО			Одна услуга	1	16 235 176,00	16 235 176,00	1 739 483,14
				Итого	1	x	16 235 176,00	1 739 483,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Парманов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГП на ПВХ "Абайская районная больница" Республика Казахстан, Абай, Абайский, с Карауыл, Кокбая 1** ИИН/БИН **990240001831**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс",Республика Казахстан, Шымкент, ГАНИ ОРМАНОВА /2** **090140003876**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Согласно договора № 45 от 27.03.2023г

Номер документа	Дата составления
12	21.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с Караул,Абайского района, ВКО			Одна услуга	1	16 235 176,00	16 235 176,00	1 739 483,14
				Итого	1	x	16 235 176,00	1 739 483,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Парманов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП на ПВХ "Абайская районная больница" Республика Казахстан, Абай, Абайский, с Карауыл, Кокбая 1** **990240001831**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс",Республика Казахстан, Шымкент, ГАНИ ОРМАНОВА /2** **090140003876**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Согласно договора № 45 от 27.03.2023г

Номер документа	Дата составления
12	21.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с Караул,Абайского района, ВКО			Одна услуга	1	16 235 176,00	16 235 176,00	1 739 483,14
				Итого	1	x	16 235 176,00	1 739 483,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Парманов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

59 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	310,48	– 385,26	1,24	– 119616	385	– 66266	69356 38271	170518
				170,59	0,61	52965	189	–	12631	
5.4 Тип пола 4										
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	27,12	1049,06	41,61	28451	1128	14243	9837	41351
				482,27	21,51	13079	583	–	3063	
61 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % К=1,200;	м2 покрытия	32,544	1036,74	175,2	33740	5702	18	23763	62103
				861	153,14	28020	4984	–	4600	
62 233-401-0501	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	162,72	78		12692		12692	–	13707
				–		–		–	1015	
63 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	27,12	550,04	61,12	14917	1658	3428	7591	24309
				362,51	26,26	9831	712	–	1801	

64 233-101-0302	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34 К=1,040;	м2	28,2048	8704		245495		245495	–	26513
				–		–		–	19640	
65 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	20,52	385,26	1,24	7906	25	4380	2530	11271
				170,59	0,61	3501	13	–	835	

Итого по разделу 5	6 656 993
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 532 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	152 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 303 437
- накладные расходы, тенге	1 175 369
в т.ч. зарплата, тенге	105 783
- сметная прибыль (8 %), тенге	493 112

Итого по смете	13 798 611
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 568 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 566 875
- перевозка грузов, тенге	48 819
- накладные расходы, тенге	3 381 200
в т.ч. зарплата, тенге	304 308
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 022 121
Всего по акту:	**13 798 611**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	165 583

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 022 121
Всего по акту:	**13 798 611**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 · 1,5х0,8=1,2%	165 583
Итого:	13 964 194
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска К=2,20258%	282 887
Итого:	14 247 081
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**284 942**
Итого:	**14 532 023**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05:	15 258 624
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9500	14 495 693
НДС (12 %)	1 739 483
Всего с НДС	**16 235 176**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай, БИН 990240001831

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ **Калбабаев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой", БИН 091040019633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ12VJE00041109 от 19.09.2018г.
№ KZ23VJE00041008 от 17.09.2018г.
№ KZ82VJE00041110 от 19.09.2018г.

Эксперт _____ **Кимадиева Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ТехСтройПроект", БИН 080940015331

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ганеева Е. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

48	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	141,22	– 1630,4	18,22	– 230245	2573	– 173100	46261 39988	291852
					386,43	6,85	54572	967	–	21619	
5.2 Тип пола 2											
49	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=72 %	м2 поверхности	163,427	2553,94	6,98	417383	1141	373058	31350	484632
					264,24	2,19	43184	358	–	35899	
50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	148,57	1049,06	41,61	155859	6182	78026	53890	226529
					482,27	21,51	71651	3196	–	16780	
51	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	148,57	4110,88	107,54	610753	15977	339778	189153	863898
					1716,35	51,92	254998	7714	–	63992	
52	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	169,36	472,85	2,47	80082	418	6397	52900	143621
					432,61	1,21	73267	205	–	10639	

53	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	13,736	1797		24684		24684	–	26659
					–		–		–	1975	
	5.3 Тип пола 3										
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	300,94	1049,06	41,61	315704	12522	158048	109157	458850
					482,27	21,51	145134	6473	–	33989	
55	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % К=1,200;	м2 покрытия	361,128	1036,74	175,2	374396	63270	195	263688	689131
					861	153,14	310931	55303	–	51047	
56	233-401-0501	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1805,64	78		140840		140840	–	152107
					–		–		–	11267	
57	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	300,94	550,04	61,12	165529	18393	38042	84238	269748
					362,51	26,26	109094	7903	–	19981	
58	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 К=1,040;	м2	312,9776	2770		866948		866948	–	936304

19 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 % К=2,000;	м3	0,33516	23700,96	8214,36	7944	2753	–	4729	13687
				15486,6	4112,26	5190	1378	–	1014	
20 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	6,02	100,82	2,69	607	16	264	236	910
				54,22	0,32	326	2	–	67	
21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=72 % К=2,000;	м2	12,04	84,68	1,92	1020	23	615	278	1402
				31,69	0,32	382	4	–	104	
22 1211-0103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2	3	1755,6	2,65	5267	8	4368	644	6384
				297,11	1,3	891	4	–	473	
23 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	2663,22	40,06	7990	120	2646	3804	12737
				1741,1	19,89	5223	60	–	943	

Итого по разделу 3	216 846
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 457

	- накладные расходы, тенге					19 980				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 798				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 063				
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
29 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	355,41	1249,86	8,01	444213	2847	138549	218775	716027
				852,02	2,92	302816	1038	–	53039	
31 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,62	1313,86	20,1	360812	5520	130730	163099	565824
				817,72	7,15	224562	1964	–	41913	
32 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	775,95	653,22	5,14	506866	3988	210733	211383	775709
				376,5	1,86	292145	1443	–	57460	
34 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	274,62	5244,31	23	1440192	6316	602327	601047	2204538
				3028	11,79	831549	3238	–	163299	

35	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	1790,75	23,07	104759	1350	31642	52019	169320
					1226,79	8,22	71767	481	–	12542	
		Итого по разделу 4					4 431 418				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 722 839				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 021				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 164				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 113 981				
		- накладные расходы, тенге					1 246 323				
		в т.ч. зарплата, тенге					112 169				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					328 253				
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Тип пола 1										
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	183,35	1049,06	41,61	192345	7629	96292	66505	279558
					482,27	21,51	88424	3944	–	20708	
46	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	183,35	2032,56	86,03	372670	15774	83250	202508	621192
					1492,48	41,53	273646	7615	–	46014	
47	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	187,017	3092		578257		578257	–	624518

				201,85	–	380071	–	–	52298	
4	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР=72 %	м	253,6	49,59	–	12576	–	–	9055	23361
				49,59	–	12576	–	–	1730	
5	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	49	2478,79	128,39	121461	6291	–	85190	223183
					2350,4	64,27	115170	3149	–	16532	
6	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	100,38	427,38	–	42900	–	–	30888	79691
					427,38	–	42900	–	–	5903	
7	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	477,28	42,75	–	20404	–	–	14691	37903
					42,75	–	20404	–	–	2808	
8	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	194,1	161,94	–	31433	–	–	22632	58390
					161,94	–	31433	–	–	4325	
9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	498,88	132,43	3,27	66067	1631	–	47025	122139
					129,16	1,76	64435	878	–	9047	
10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	192,46	982,94	36,2	189177	6967	–	133895	348918
					946,74	19,51	182210	3755	–	25846	

11	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	33,41488	891		29773		–	–	32155
					–		–		–	2382	
12	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	334,1488	57		19046		–	–	20570
					–		–		–	1524	
		Итого по разделу 1					2 493 354				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 288 610				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 702				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 289				
		- перевозка грузов, тенге					48 819				
		- накладные расходы, тенге					939 528				
		в т.ч. зарплата, тенге					84 558				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					184 693				

Раздел 3 Уширение проемов

3.1 Проем ПР1 = 3 шт

17	1146-0302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР=72 % К=2,000;	м борозд	6,84	1005,05	388,4	6875	2657	–	3995	11740
					616,65	194,44	4218	1330	–	870	
18	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,15496	975092,76	6779,4	151100	1051	141564	6294	169986
					54761,6	1651,38	8486	256	–	12592	

форма №3-КС

Заказчик: **КГП на ПХВ "Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ТехСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с. Караул, Абайского района, ВКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №45 от 27.03.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с. Караул, Абайского района, ВКО	16 235 176	14 495 693							1 739 483	16 235 176
Всего к оплате										16 235 176

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай

Главный врач _____ **Б. Е. Калбабаев**

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Директор _____ **А. Б. Садык**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ **Б. Б. Парманов**

Авторский надзор:

ТОО "ТехСтройПроект"

Директор _____ **Е. Н. Ганеева**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в с.Караул, Абайского района, ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №45 от 27.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	706,46	291,44	–	205891	–	–	148242	382464
					291,44	–	205891	–	–	28331	
2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	271,88	920,75	61,84	250334	16813	–	174259	458560
					858,91	31,29	233520	8507	–	33967	
3	1212-0104-0501	Стены и откосы. Очистка вручную от краски с земли и лесов НР=72 %	м2	1882,94	201,85	–	380071	–	–	273651	706020