Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **ТОО «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KZOKORGAN"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат-2 (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат-2 (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ

**апрель 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 67,584 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 1835514<br>386987 | 32951<br>7952 | 1415576 | 367293<br>176224 | 2379031 |
| 2 | 2 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,488 | 1630 | | 7315 | | 7315 | | 7901 |
| 3 | 3 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,21216 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 80137<br>14180 | 477<br>153 | 65480 | 585<br>13329<br>7477 | 100943 |
| 4 | 4 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 2,53392 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 112068<br>56769 | 23235<br>5395 | 32064 | 42893<br>12397 | 167358 |
| 5 | 5 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 2,53392 | 443267 | | 1123203 | | 1123203 | | 1213059 |
| 6 | 6 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04512 | 262867 | | 11861 | | 11861 | 89856 | 12809 |
| 7 | 7 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0216 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 12500<br>7397 | 49<br>21 | 5054 | 949<br>6751<br>1540 | 20790 |
| 8 | 8 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,2 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 358499<br>75583 | 6436<br>1553 | 276480 | 71737<br>34419 | 464654 |
| 9 | 9 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,02244 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 8476<br>1500 | 50<br>16 | 6926 | 1410<br>791 | 10677 |
| 10 | 10 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,59232 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 26197<br>13270 | 5431<br>1261 | 7495 | 10027<br>2898 | 39121 |
| 11 | 11 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,59232 | 443267 | | 262556 | | 262556 | | 283560 |
| 12 | 12 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00432 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 2500<br>1479 | 10<br>4 | 1011 | 21004<br>1350<br>308 | 4158 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 73041 | 473103 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 35045 | |
| 14 | 14 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | | 18567 |
| 15 | 15 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 1375 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 4335 | 32829 |
| 16 | 16 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 2432 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 14345 | 55971 |
| 17 | 17 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | 4146 | |
| | | | | | | | | | | | | 405694 |
| 18 | 18 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 30051 | |
| | | | | | | | | | | | | 6405 |
| 19 | 19 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 474 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 2700 | 8316 |
| 20 | 20 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 616 | |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 73041 | 473103 |
| 21 | 21 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | 35045 | |
| | | | | | | | | | | | | 18567 |
| 22 | 22 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 1375 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 4335 | 32829 |
| 23 | 23 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 2432 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 14345 | 55971 |
| 24 | 24 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | 4146 | |
| | | | | | | | | | | | | 405694 |
| 25 | 25 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 30051 | |
| | | | | | | | | | | | | 6405 |
| 26 | 26 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 474 | |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 2700 | 8316 |
| 27 | 27 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 31,056 | 27159 | 487,55 | 843450 | 15141 | 650482 | 616 | |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 177827 | 3654 | | 168777 | 1093205 |
| 28 | 28 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,61 | 1630 | | 9144 | | 9144 | 80978 | |
| | | | | | | | | | | | | 9876 |
| 29 | 29 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09996 | 377718,63 | 2247,63 | 37757 | 225 | 30851 | 732 | |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 6681 | 72 | | 6280 | 47560 |
| 30 | 30 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 1,5612 | 44227,09 | 9169,73 | 69047 | 14316 | 19755 | 3523 | |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 34976 | 3324 | | 26427 | 103113 |
| 31 | 31 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1,5612 | 443267 | | 692028 | | 692028 | 7638 | |
| | | | | | | | | | | | | 747391 |
| | | | | | | | | | | | 55362 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 32 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03384 | 262867 | | 8895 | | 8895 | | 9607 |
| 33 | 33 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,01296 | 578696,2 | 2259,2 | 7500 | 29 | 3032 | 712 | 12474 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 4438 | 13 | | 4050 | |
| 34 | 34 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 12,96 | 27159 | 487,55 | 351981 | 6319 | 271453 | 924 | 456206 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 74209 | 1525 | | 70433 | |
| 35 | 35 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01836 | 377718,63 | 2247,63 | 6935 | 41 | 5667 | 33793 | 8735 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 1227 | 13 | | 1154 | |
| 36 | 36 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,49488 | 44227,09 | 9169,73 | 21887 | 4538 | 6262 | 647 | 32685 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 11087 | 1054 | | 8377 | |
| 37 | 37 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,49488 | 443267 | | 219364 | | 219364 | 2421 | 236913 |
| 38 | 38 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00324 | 578696,2 | 2259,2 | 1875 | 7 | 758 | 17549 | 3119 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1110 | 3 | | 1013 | |
| 39 | 39 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,716 | 27159 | 487,55 | 128082 | 2299 | 98779 | 231 | 166008 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 27004 | 555 | | 25630 | |
| 40 | 40 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,5993 | 1630 | | 4237 | | 4237 | 12297 | 4576 |
| 41 | 41 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01456 | 377718,63 | 2247,63 | 5500 | 33 | 4494 | 339 | 6927 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 973 | 11 | | 915 | |
| 42 | 42 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,27704 | 44227,09 | 9169,73 | 12253 | 2540 | 3506 | 513 | 18298 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 6207 | 590 | | 4690 | |
| 43 | 43 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,27704 | 443267 | | 122803 | | 122803 | 1355 | 132627 |
| 44 | 44 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01504 | 262867 | | 3954 | | 3954 | 9824 | 4270 |
| 45 | 45 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0036 | 578696,2 | 2259,2 | 2083 | 8 | 842 | 316 | 3465 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1233 | 3 | | 1125 | |
| 46 | 46 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,776 | 27159 | 487,55 | 75393 | 1353 | 58145 | 257 | 97718 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 15895 | 327 | | 15086 | |
| 47 | 47 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,496 | 1630 | | 2438 | | 2438 | 7238 | 2634 |
| 48 | 48 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0087 | 377718,63 | 2247,63 | 3286 | 20 | 2685 | 195 | 4139 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 581 | 6 | | 547 | |
| 49 | 49 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,13852 | 44227,09 | 9169,73 | 6126 | 1270 | 1753 | 307 | 9149 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 3103 | 295 | | 2345 | |
| 50 | 50 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,13852 | 443267 | | 61401 | | 61401 | 678 | 66313 |
| | | | | | | | | | | | 4912 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 51 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00752 | 262867 | | 1977 | | 1977 | | 2135 |
| 52 | 52 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0018 | 578696,2 | 2259,2 | 1042 | 4 | 421 | 158 | 1733 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 616 | 2 | | 563 | |
| 53 | 53 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,304 | 27159 | 487,55 | 171210 | 3074 | 132040 | 128 | 221908 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 36097 | 742 | | 34260 | |
| 54 | 54 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,683 | 1630 | | 2743 | | 2743 | 16438 | 2963 |
| 55 | 55 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0215 | 377718,63 | 2247,63 | 8121 | 48 | 6636 | 219 | 10229 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 1437 | 16 | | 1351 | |
| 56 | 56 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,38536 | 44227,09 | 9169,73 | 17043 | 3534 | 4876 | 758 | 25452 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 8633 | 820 | | 6523 | |
| 57 | 57 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,38536 | 443267 | | 170817 | | 170817 | 1885 | 184483 |
| 58 | 58 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 13665 | 6405 |
| 59 | 59 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00504 | 578696,2 | 2259,2 | 2917 | 11 | 1179 | 474 | 4851 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1726 | 5 | | 1575 | |
| 60 | 60 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,636 | 27159 | 487,55 | 17273 | 310 | 13321 | 359 | 22388 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 3642 | 75 | | 3456 | |
| 61 | 61 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,1122 | 1630 | | 183 | | 183 | 1658 | 198 |
| 62 | 62 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00224 | 377718,63 | 2247,63 | 846 | 5 | 691 | 15 | 1066 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 150 | 2 | | 141 | |
| 63 | 63 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,07184 | 44227,09 | 9169,73 | 3177 | 659 | 909 | 79 | 4745 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 1609 | 153 | | 1216 | |
| 64 | 64 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,07184 | 443267 | | 31844 | | 31844 | 351 | 34392 |
| 65 | 65 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00188 | 262867 | | 494 | | 494 | 2548 | 534 |
| 66 | 66 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0009 | 578696,2 | 2259,2 | 521 | 2 | 211 | 40 | 866 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 308 | 1 | | 281 | |
| 67 | 67 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,52 | 27159 | 487,55 | 95600 | 1716 | 73728 | 64 | 123908 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 20156 | 414 | | 19130 | |
| 68 | 68 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,7952 | 1630 | | 2926 | | 2926 | 9178 | 3160 |
| 69 | 69 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,006 | 377718,63 | 2247,63 | 2266 | 13 | 1852 | 234 | 2855 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 401 | 4 | | 377 | |
| | | | | | | | | | | | 211 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 70 | 70 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,12208 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 5399<br>2735 | 1119<br>260 | 1545 | 2067<br>597 | 8063 |
| 71 | 71 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,12208 | 443267 | | 54114 | | 54114 | | 58443 |
| 72 | 72 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00144 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 833<br>493 | 3<br>1 | 337 | 4329<br>450<br>103 | 1386 |
| 73 | 73 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,32 | 27159<br>5726,01 | 487,55<br>117,66 | 35850<br>7558 | 644<br>155 | 27648 | 7174<br>3442 | 46465 |
| 74 | 74 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,561 | 1630 | | 914 | | 914 | | 988 |
| 75 | 75 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00408 | 377718,63<br>66834 | 2247,63<br>721,98 | 1541<br>273 | 9<br>3 | 1259 | 73<br>256<br>144 | 1941 |
| 76 | 76 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,03052 | 44227,09<br>22403,5 | 9169,73<br>2129,17 | 1350<br>684 | 280<br>65 | 386 | 517<br>149 | 2016 |
| 77 | 77 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,03052 | 443267 | | 13529 | | 13529 | | 14611 |
| 78 | 78 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00036 | 578696,2<br>342465 | 2259,2<br>972,19 | 208<br>123 | 1<br>0 | 84 | 1082<br>113<br>26 | 347 |
| | | | **Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | **10771370** |
| | | | **Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 4108,95 | 780,66<br>496,34 | 1,91<br>0,94 | 3207711<br>2039416 | 7867<br>3846 | 1160428 | 1900233<br>408635 | 5516579 |
| 80 | 80 | Е11-080701-0104 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 | м2 вертикальной проекции | 2452,95 | 138,59<br>75,31 | 0,55<br>0,27 | 339958<br>184722 | 1342<br>656 | 153895 | 172401<br>40989 | 553348 |
| 81 | 81 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 2792,67 | 2748,29<br>2446,98 | 25,32<br>6,49 | 7675062<br>6833600 | 70718<br>18136 | 770743 | 5481389<br>1052516 | 14208967 |
| 82 | 82 | СОО ТЕРЮsTil | Фасадная термопанель. Teplostil размерами 600х300мм | м2 | 2792,67 | 4371,43 | | 12207957 | | 12207957 | | 13184594 |
| 83 | 83 | С121-130207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм | 10 шт. | 3071,937 | 917 | | 2816966 | | 2816966 | 976637 | 3042324 |
| 84 | 84 | СОО ТЕРЮsTil | Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/ | шт | 670,2408 | 637,5 | | 427279 | | 427279 | 225357 | 461461 |
| 85 | 85 | Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | 2792,67 | 659,9<br>168,04 | 3,35<br>1,6 | 1842871<br>469269 | 9360<br>4481 | 1364242 | 34182<br>379000<br>177750 | 2399620 |
| 86 | 86 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 213,75 | 1703,54<br>1473,05 | 34,64<br>16,74 | 364132<br>314865 | 7403<br>3577 | 41864 | 254754<br>49511 | 668397 |
| 87 | 87 | СОО ТЕРЮsTil | Карниз КС-108 подкровельный | п.м | 300 | 2231,25 | | 669375 | | 669375 | 53550 | 722925 |
| 88 | 88 | СОО ТЕРЮsTil | Боковой наличник МС-124 | п.м | 855 | 1138,39 | | 973326 | | 973326 | 77866 | 1051192 |
| 89 | 89 | Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 110,85 | 7191,91<br>3448,26 | 39,57<br>10,29 | 797223<br>382239 | 4387<br>1140 | 410597 | 306704<br>88314 | 1192241 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 90 | 90 | С121-060902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 277,125 | 260 | | 72053 | | 72053 | | 77817 |
| | | | | | | | | | | | 5764 | |
| 91 | 91 | С121-130211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 277,125 | 73 | | 20230 | | 20230 | | 21849 |
| | | | | | | | | | | | 1618 | |
| 92 | 92 | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 281,559 | 118 | | 33224 | | 33224 | | 35882 |
| | | | | | | | | | | | 2658 | |
| 93 | 93 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 29,2644 | 187 | | 5472 | | 5472 | | 5910 |
| | | | | | | | | | | | 438 | |
| 94 | 94 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 10,06 | 4483,39 | 132,63 | 45103 | 1334 | 33059 | 10635 | 60197 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 10710 | 604 | | 4459 | |
| 95 | 95 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 26,66 | 3897,58 | 74,75 | 103910 | 1993 | 69051 | 31753 | 146516 |
| | | | | | | 1232,78 | 34,29 | 32866 | 914 | | 10853 | |
| 96 | 96 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 12,96 | 2386,29 | 7,63 | 30926 | 99 | 24605 | 5015 | 38817 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 6222 | 47 | | 2875 | |
| 97 | 97 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 35,85 | 4483,39 | 132,63 | 160729 | 4755 | 117809 | 37899 | 214519 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 38166 | 2152 | | 15890 | |
| 98 | 98 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 14,7 | 4483,39 | 132,63 | 65906 | 1950 | 48307 | 15540 | 87962 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 15650 | 882 | | 6516 | |
| 99 | 99 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 214,36 | 2386,29 | 7,63 | 511525 | 1635 | 406970 | 82955 | 642038 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 102920 | 774 | | 47558 | |
| 100 | 100 | Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | м2 | 20,74 | 608,59 | 3,05 | 12622 | 63 | 10119 | 1976 | 15766 |
| | | | | | | 117,63 | 1,47 | 2440 | 31 | | 1168 | |
| 101 | 101 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 18,9 | 2386,29 | 7,63 | 45101 | 144 | 35882 | 7314 | 56608 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 9074 | 68 | | 4193 | |
| 102 | 102 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 27,57 | 20804,36 | 8,16 | 573576 | 225 | 469720 | 97413 | 724668 |
| | | | | | | 3758,82 | 0 | 103631 | 0 | | 53679 | |
| 103 | 103 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 229,75 | 1297,62 | 2,91 | 298128 | 669 | 255343 | 45746 | 371384 |
| | | | | | | 183,31 | 1,05 | 42116 | 241 | | 27510 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | | 45501581 |
| | | | **Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 415,85 | 825,9 | 4,83 | 343450 | 2010 | 116614 | 180371 | 565727 |
| | | | | | | 540,64 | 1,53 | 224826 | 638 | | 41906 | |
| 105 | 105 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 415,85 | 102,98 | 0,77 | 42822 | 319 | 3212 | 31559 | 80332 |
| | | | | | | 94,48 | 0,38 | 39291 | 158 | | 5951 | |
| 106 | 106 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 983,1 | 1118,32 | 7,53 | 1099416 | 7406 | 415477 | 543119 | 1773938 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 676533 | 2366 | | 131403 | |
| 107 | 107 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 983,1 | 102,98 | 0,77 | 101235 | 755 | 7593 | 74608 | 189911 |
| | | | | | | 94,48 | 0,38 | 92887 | 373 | | 14067 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 108 | 108 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 395,88 | 675,67<br>533,25 | 6,62<br>3,36 | 267485<br>211103 | 2619<br>1329 | 53763 | 169946<br>34994 | 472425 |
| 109 | 109 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 395,88 | 825,9<br>540,64 | 4,83<br>1,53 | 326957<br>214030 | 1913<br>607 | 111014 | 171710<br>39893 | 538560 |
| 110 | 110 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 395,88 | 743,87<br>591,43 | 4,82<br>2,36 | 294485<br>234135 | 1907<br>935 | 58443 | 188057<br>38603 | 521145 |
| 111 | 111 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 488,23 | 1553,69<br>1438,65 | 35,04<br>16,42 | 758559<br>702392 | 17105<br>8016 | 39061 | 568327<br>106151 | 1433036 |
| 112 | 112 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 2489,973 | 38 | | 94619 | | 94619 | | 102188 |
| 113 | 113 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 488,23 | 382 | | 186504 | | 186504 | 7570 | 201424 |
| 114 | 114 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 660,74 | 552,23<br>430,31 | 5,51<br>2,8 | 364879<br>284323 | 3642<br>1848 | 76914 | 14920<br>228937<br>47505 | 641322 |
| 115 | 115 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 190,39 | 1118,32<br>688,16 | 7,53<br>2,41 | 212916<br>131019 | 1434<br>458 | 80462 | 105182<br>25448 | 343546 |
| 116 | 116 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 190,39 | 279,54<br>166,57 | 2,41<br>1,18 | 53222<br>31713 | 459<br>225 | 21051 | 25550<br>6302 | 85074 |
| 117 | 117 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 778,26 | 402,72<br>319,52 | 0,7<br>0,35 | 313423<br>248673 | 546<br>269 | 64204 | 199154<br>41006 | 553583 |
| 118 | 118 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | м2 | 778,26 | 660 | | 513652 | | 513652 | | 554744 |
| 119 | 119 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 244,82 | 3231,45<br>1473,05 | 34,64<br>16,74 | 791125<br>360633 | 8479<br>4097 | 422013 | 41092<br>291784<br>86633 | 1169541 |
| 120 | 120 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4330,92 | 675,67<br>533,25 | 6,62<br>3,36 | 2926281<br>2309463 | 28649<br>14539 | 588169 | 1859202<br>382839 | 5168322 |
| 121 | 121 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 4330,92 | 825,9<br>540,64 | 4,83<br>1,53 | 3576905<br>2341482 | 20933<br>6642 | 1214490 | 1878499<br>436432 | 5891837 |
| 122 | 122 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4330,92 | 743,87<br>591,43 | 4,82<br>2,36 | 3221658<br>2561436 | 20862<br>10234 | 639360 | 2057336<br>422320 | 5701314 |
| 123 | 123 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5373,5 | 1553,69<br>1438,65 | 35,04<br>16,42 | 8348760<br>7730586 | 188261<br>88226 | 429914 | 6255050<br>1168305 | 15772115 |
| 124 | 124 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 27404,85 | 38 | | 1041384 | | 1041384 | | 1124695 |
| 125 | 125 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 5373,5 | 382 | | 2052677 | | 2052677 | 83311 | 2216891 |
| 126 | 126 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7274,44 | 552,23<br>430,31 | 5,51<br>2,8 | 4017153<br>3130264 | 40100<br>20350 | 846788 | 164214<br>2520492<br>523012 | 7060656 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 127 | 127 | E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 2064,26 | 1118,32<br>688,16 | 7,53<br>2,41 | 2308494<br>1420547 | 15551<br>4968 | 872396 | 1140412<br>275913 | 3724819 |
| 128 | 128 | E11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2064,26 | 279,54<br>166,57 | 2,41<br>1,18 | 577050<br>343836 | 4972<br>2439 | 228242 | 277020<br>68326 | 922395 |
| 129 | 129 | E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 2414,5 | 3231,45<br>1473,05 | 34,64<br>16,74 | 7802347<br>3556685 | 83627<br>40408 | 4162035 | 2877675<br>854402 | 11534424 |
| 130 | 130 | E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | /ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 278,52 | 3231,45<br>1473,05 | 34,64<br>16,74 | 900025<br>410275 | 9647<br>4661 | 480104 | 331949<br>98558 | 1330531 |
| 131 | 131 | E11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 8560,91 | 402,72<br>319,52 | 0,7<br>0,35 | 3447675<br>2735423 | 6004<br>2960 | 706248 | 2190706<br>451070 | 6089452 |
| 132 | 132 | C122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | м2 | 8560,91 | 660 | | 5650201 | | 5650201 | | 6102217 |
| 133 | 133 | E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 161,4 | 1553,69<br>1438,65 | 35,04<br>16,42 | 250766<br>232198 | 5655<br>2650 | 12913 | 187878<br>35092 | 473736 |
| 134 | 134 | C122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 823,14 | 38 | | 31279 | | 31279 | | 33782 |
| 135 | 135 | C121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 161,44 | 382 | | 61670 | | 61670 | 2502 | 66604 |
| 136 | 136 | E11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 254,55 | 552,23<br>430,31 | 5,51<br>2,8 | 140570<br>109535 | 1403<br>712 | 29631 | 88198<br>18301 | 247069 |
| 137 | 137 | E11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 415,99 | 102,98<br>94,48 | 0,77<br>0,38 | 42837<br>39304 | 319<br>158 | 3213 | 31570<br>5953 | 80359 |
| 138 | 138 | E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 180,46 | 675,67<br>533,25 | 6,62<br>3,36 | 121932<br>96230 | 1194<br>606 | 24508 | 77469<br>15952 | 215353 |
| 139 | 139 | E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 180,46 | 825,9<br>540,64 | 4,83<br>1,53 | 149042<br>97564 | 872<br>277 | 50605 | 78273<br>18185 | 245500 |
| 140 | 140 | E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 180,46 | 743,87<br>591,43 | 4,82<br>2,36 | 134239<br>106729 | 869<br>426 | 26641 | 85725<br>17597 | 237561 |
| 141 | 141 | E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,18 | 1553,69<br>1438,65 | 35,04<br>16,42 | 126129<br>116790 | 2844<br>1333 | 6495 | 94498<br>17650 | 238277 |
| 142 | 142 | C122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 414,018 | 38 | | 15733 | | 15733 | | 16991 |
| 143 | 143 | C121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 87,6744 | 382 | | 33492 | | 33492 | 1259 | 36171 |
| 144 | 144 | E11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 77,66 | 552,23<br>430,31 | 5,51<br>2,8 | 42886<br>33418 | 428<br>217 | 9040 | 26908<br>5584 | 75378 |
| 145 | 145 | E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | | 158,84 | 1118,32 | 7,53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 146 | 146 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 158,84 | 688,16<br>1118,32 | 2,41<br>7,53 | 109308<br>177633 | 382<br>1197 | 67129 | 21231<br>87752 | 286616 |
| 147 | 147 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 158,84 | 688,16<br>279,54 | 2,41<br>2,41 | 109308<br>44403 | 382<br>383 | 17563 | 21231<br>21316 | 70976 |
| 148 | 148 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 352,44 | 166,57<br>474,93 | 1,18<br>1,59 | 26457<br>167384 | 188<br>560 | 62303 | 5257<br>83837 | 271319 |
| 149 | 149 | Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 192,096 | 296,57<br>2171,01 | 0,78<br>21,65 | 104521<br>417042 | 275<br>4159 | 33464 | 20098<br>304577 | 779349 |
| 150 | 150 | Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 466,56 | 1975,15<br>3840,58 | 6,78<br>28,03 | 379418<br>1791859 | 1303<br>13076 | 1202743 | 57730<br>523072 | 2500125 |
| | | | **Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | 1234,65 | 11,04 | 576040 | 5151 | | 185194 | 88027946 |
| | | | **Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство | м2 стяжки | 442,36 | 671,18<br>227,45 | 102,92<br>25,94 | 296905<br>100614 | 45526<br>11474 | 150765 | 103121<br>32002 | 432027 |
| 152 | 152 | Е11-120101-1702 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 442,36 | 87,67<br>4,21 | 7,59<br>2,01 | 38783<br>1863 | 3359<br>887 | 33561 | 2530<br>3305 | 44618 |
| 153 | 153 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 130,71 | 32667,01<br>3397,68 | 1473,1<br>387,73 | 4269904<br>444111 | 192549<br>50680 | 3633245 | 455208<br>378009 | 5103121 |
| 154 | 154 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 442,36 | 357,59<br>143,86 | 14,71<br>5,12 | 158185<br>63639 | 6507<br>2263 | 88038 | 60630<br>17505 | 236320 |
| 155 | 155 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508,714 | 944 | | 480226 | | 480226 | 38418 | 518644 |
| 156 | 156 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508,714 | 1013 | | 515327 | | 515327 | 41226 | 556553 |
| 157 | 157 | Е11-120101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 131,31 | 1721<br>514,36 | 28,55<br>6,9 | 225984<br>67541 | 3749<br>906 | 154694 | 62972<br>23116 | 312072 |
| 158 | 158 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 85,3515 | 944 | | 80572 | | 80572 | 6446 | 87018 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 159 | 159 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 111,6135 | 1013 | | 113064 | | 113064 | | 122110 |
| 160 | 160 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 51,12 | 3066,71<br>1087,67 | 14,09<br>3,61 | 156770<br>55602 | 720<br>185 | 100449 | 9045<br>51323<br>16647 | 224741 |
| 161 | 161 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 3 | 671,18<br>227,45 | 102,92<br>25,94 | 2014<br>682 | 309<br>78 | 1022 | 699<br>217 | 2930 |
| 162 | 162 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 3 | 263,02<br>12,64 | 22,78<br>6,02 | 789<br>38 | 68<br>18 | 683 | 51<br>67 | 908 |
| 163 | 163 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 3 | 357,59<br>143,86 | 14,71<br>5,12 | 1073<br>432 | 44<br>15 | 597 | 411<br>119 | 1603 |
| 164 | 164 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,45 | 944 | | 3257 | | 3257 | 261 | 3517 |
| 165 | 165 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,45 | 1013 | | 3495 | | 3495 | 280 | 3774 |
| 166 | 166 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 11,88 | 671,18<br>227,45 | 102,92<br>25,94 | 7974<br>2702 | 1223<br>308 | 4049 | 2769<br>859 | 11603 |
| 167 | 167 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 11,88 | 263,02<br>12,64 | 22,78<br>6,02 | 3125<br>150 | 271<br>71 | 2704 | 204<br>266 | 3595 |
| 168 | 168 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 3,34 | 32667,01<br>3397,68 | 1473,1<br>387,73 | 109108<br>11348 | 4920<br>1295 | 92839 | 11632<br>9659 | 130399 |
| 169 | 169 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 11,88 | 357,59<br>143,86 | 14,71<br>5,12 | 4248<br>1709 | 175<br>61 | 2364 | 1628<br>470 | 6347 |
| 170 | 170 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13,662 | 944 | | 12897 | | 12897 | 1032 | 13929 |
| 171 | 171 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13,662 | 1013 | | 13840 | | 13840 | 1107 | 14947 |
| 172 | 172 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 97 | 100,95<br>69,92 | 24,05<br>6,38 | 9792<br>6782 | 2333<br>619 | 677 | 6809<br>1328 | 17929 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 173 | 173 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,30825 | 553259 | | 170542 | | 170542 | | 184185 |
| 174 | 174 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8,93925 | 158,67 | 3,44 | 1418 | 31 | 920 | 13643 | 1884 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 468 | 5 | | 326 | |
| 175 | 175 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,09324 | 58858,03 | 2688,08 | 5488 | 251 | 375 | 140 | 9584 |
| | | | | | | 52145,4 | 483,23 | 4862 | 45 | | 3386 | |
| 176 | 176 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,08876 | 763202 | | 67742 | | 67742 | 710 | 73161 |
| 177 | 177 | С121-050308-0122 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 2,1 | 1039 | | 2182 | | 2182 | 5419 | 2356 |
| 178 | 178 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2,70396 | 281,89 | 1,04 | 762 | 3 | 404 | 175 | 1132 |
| | | | | | | 131,54 | 0,51 | 356 | 1 | | 286 | |
| 179 | 179 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,5239 | 58858,03 | 2688,08 | 30836 | 1408 | 2108 | 84 | 53849 |
| | | | | | | 52145,4 | 483,23 | 27319 | 253 | | 19025 | |
| 180 | 180 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,5239 | 763202 | | 399842 | | 399842 | 3989 | 431829 |
| 181 | 181 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 15,1931 | 281,89 | 1,04 | 4283 | 16 | 2269 | 31987 | 6359 |
| | | | | | | 131,54 | 0,51 | 1998 | 8 | | 1605 | |
| 182 | 182 | Е11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 108 | 692,39 | 80,42 | 74778 | 8686 | 8051 | 471 | 159381 |
| | | | | | | 537,43 | 33,8 | 58042 | 3650 | | 72797 | |
| 183 | 183 | С121-060208-0702 | Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 108 | 11370 | | 1227960 | | 1227960 | 11806 | 1326197 |
| 184 | 184 | С121-090404-0201 | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | шт. | 816 | 500 | | 408000 | | 408000 | 98237 | 440640 |
| 185 | 185 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 32640 | 416755 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 115419 | |
| 186 | 186 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | 30871 | 2180326 |
| 187 | 187 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 161506 | 22304 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 3862 | |
| 188 | 188 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 1652 | 416755 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 115419 | |
| 189 | 189 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | 30871 | 2180326 |
| 190 | 190 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 161506 | 22304 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 3862 | |
| 191 | 191 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,98792 | 74121,2 | 26558,59 | 147347 | 52796 | 20152 | 1652 | 227044 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 74399 | 16731 | | 62879 | |
| | | | | | | | | | | | 16818 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 192 | 192 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| 193 | 193 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 57,64968 | 158,67<br>52,36 | 3,44<br>0,53 | 9147<br>3018 | 198<br>31 | 5931 | 87987<br>2104<br>900 | 12151 |
| 194 | 194 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,98792 | 74121,2<br>37425,5 | 26558,59<br>8416,1 | 147347<br>74399 | 52796<br>16731 | 20152 | 62879<br>16818 | 227044 |
| 195 | 195 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| 196 | 196 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 57,64968 | 158,67<br>52,36 | 3,44<br>0,53 | 9147<br>3018 | 198<br>31 | 5931 | 87987<br>2104<br>900 | 12151 |
| 197 | 197 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,82448 | 74121,2<br>37425,5 | 26558,59<br>8416,1 | 135233<br>68282 | 48456<br>15355 | 18495 | 57710<br>15435 | 208378 |
| 198 | 198 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 |
| 199 | 199 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 52,90992 | 158,67<br>52,36 | 3,44<br>0,53 | 8395<br>2770 | 182<br>28 | 5443 | 80753<br>1931<br>826 | 11152 |
| 200 | 200 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,82448 | 74121,2<br>37425,5 | 26558,59<br>8416,1 | 135233<br>68282 | 48456<br>15355 | 18495 | 57710<br>15435 | 208378 |
| 201 | 201 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 |
| 202 | 202 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 52,90992 | 158,67<br>52,36 | 3,44<br>0,53 | 8395<br>2770 | 182<br>28 | 5443 | 80753<br>1931<br>826 | 11152 |
| 203 | 203 | Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,8505 | 98511,36<br>91869,9 | 4745,84<br>1911,91 | 83784<br>78135 | 4036<br>1626 | 1612 | 55035<br>11106 | 149925 |
| 204 | 204 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8505 | 498088 | | 423624 | | 423624 | | 457514 |
| 205 | 205 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24,6645 | 79,34<br>26,18 | 1,72<br>0,27 | 1957<br>646 | 42<br>7 | 1269 | 33890<br>450<br>193 | 2599 |
| 206 | 206 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 84 | 500 | | 42000 | | 42000 | | 45360 |
| 207 | 207 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,56324 | 74121,2<br>37425,5 | 26558,59<br>8416,1 | 115869<br>58505 | 41517<br>13156 | 15847 | 3360<br>49446<br>13225 | 178541 |
| 208 | 208 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,56324 | 582138 | | 910021 | | 910021 | | 982823 |
| 209 | 209 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 69,99846 | 899,9<br>765,51 | 1,04<br>0,51 | 62992<br>53585 | 73<br>36 | 9334 | 72802<br>42896<br>8471 | 114359 |
| | | | **Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | **23182571** |
| | | | **Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 210 | 210 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 702 | 1414,94 | 16,44 | 993289 | 11540 | 0 | 962180 | 2111907 |
| | | | | | | 1398,5 | 0,1 | 981748 | 68 | | 156438 | |
| 211 | 211 | С123-010601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 694,98 | 142 | | 98687 | | 98687 | | 106582 |
| | | | | | | | | | | | 7895 | |
| 212 | 212 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1029 | 1529,38 | 19,77 | 1573727 | 20342 | 0 | 1522481 | 3343905 |
| | | | | | | 1509,61 | 0,16 | 1553385 | 167 | | 247697 | |
| 213 | 213 | С123-010601-0103 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1018,71 | 221 | | 225135 | | 225135 | | 243146 |
| | | | | | | | | | | | 18011 | |
| 214 | 214 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5 | 1670,54 | 23,36 | 8353 | 117 | 0 | 8072 | 17739 |
| | | | | | | 1647,18 | 0,26 | 8236 | 1 | | 1314 | |
| 215 | 215 | С123-010601-0104 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,95 | 376 | | 1861 | | 1861 | | 2010 |
| | | | | | | | | | | | 149 | |
| 216 | 216 | Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10 | 1847,96 | 27,64 | 18480 | 276 | 0 | 17843 | 39228 |
| | | | | | | 1820,33 | 0,39 | 18203 | 4 | | 2906 | |
| 217 | 217 | С123-010601-0105 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,9 | 621 | | 6148 | | 6148 | | 6640 |
| | | | | | | | | | | | 492 | |
| 218 | 218 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 2003,89 | 31,81 | 30058 | 477 | 0 | 28998 | 63781 |
| | | | | | | 1972,08 | 0,58 | 29581 | 9 | | 4725 | |
| 219 | 219 | С123-010601-0106 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,85 | 955 | | 14182 | | 14182 | | 15316 |
| | | | | | | | | | | | 1135 | |
| 220 | 220 | Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 16 | 2189,87 | 559,66 | 35038 | 8955 | 395 | 27616 | 67666 |
| | | | | | | 1605,52 | 155,71 | 25688 | 2491 | | 5012 | |
| 221 | 221 | С123-010601-0107 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 15,136 | 1533 | | 23203 | | 23203 | | 25060 |
| | | | | | | | | | | | 1856 | |
| 222 | 222 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 | 3054,39 | 36,34 | 351255 | 4179 | 280500 | 66917 | 451625 |
| | | | | | | 578,92 | 14,84 | 66576 | 1707 | | 33454 | |
| 223 | 223 | Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 4385,56 | 48,22 | 43856 | 482 | 36430 | 6996 | 54920 |
| | | | | | | 694,31 | 19,56 | 6943 | 196 | | 4068 | |
| 224 | 224 | Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 4939,97 | 48,22 | 246998 | 2411 | 209872 | 34979 | 304536 |
| | | | | | | 694,31 | 19,56 | 34715 | 978 | | 22558 | |
| 225 | 225 | С123-020401-4001 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 504 | 636 | | 320544 | | 320544 | | 346188 |
| | | | | | | | | | | | 25644 | |
| 226 | 226 | С123-020401-4603 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 2 | 550 | | 1100 | | 1100 | | 1188 |
| | | | | | | | | | | | 88 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 227 | 227 | С123-040905-1206 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9798 | | 9798 | | 9798 | | 10582 |
| | | | | | | | | | | | 784 | |
| 228 | 228 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 4008,43 | 291,45 | 12025 | 874 | 1565 | 9569 | 23321 |
| | | | | | | 3195,4 | 59,21 | 9586 | 178 | | 1728 | |
| 229 | 229 | С123-040102-1404 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 66614 | | 199842 | | 199842 | | 215829 |
| | | | | | | | | | | | 15987 | |
| 230 | 230 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 140 | 26 | | 3640 | | 3640 | | 3931 |
| | | | | | | | | | | | 291 | |
| 231 | 231 | С123-020401-2406 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 436 | | 436 | | 436 | | 471 |
| | | | | | | | | | | | 35 | |
| 232 | 232 | С123-020401-2506 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 89 | | 534 | | 534 | | 577 |
| | | | | | | | | | | | 43 | |
| 233 | 233 | С123-020401-2510 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 95 | | 760 | | 760 | | 821 |
| | | | | | | | | | | | 61 | |
| 234 | 234 | С123-020401-2519 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 388 | | 388 | | 388 | | 419 |
| | | | | | | | | | | | 31 | |
| 235 | 235 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 532 | 15 | | 7980 | | 7980 | | 8618 |
| | | | | | | | | | | | 638 | |
| 236 | 236 | С123-020401-1204 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 111 | | 333 | | 333 | | 360 |
| | | | | | | | | | | | 27 | |
| 237 | 237 | С123-020401-1205 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 188 | | 564 | | 564 | | 609 |
| | | | | | | | | | | | 45 | |
| 238 | 238 | С123-020401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 360 | | 1440 | | 1440 | | 1555 |
| | | | | | | | | | | | 115 | |
| 239 | 239 | С123-020401-1106 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 60 | | 120 | | 120 | | 130 |
| | | | | | | | | | | | 10 | |
| 240 | 240 | С123-020401-1114 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 131 | | 131 | | 131 | | 141 |
| | | | | | | | | | | | 10 | |
| 241 | 241 | С123-020401-1115 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 173 | | 173 | | 173 | | 187 |
| | | | | | | | | | | | 14 | |
| 242 | 242 | С123-020401-1115 | АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63 | шт. | 2 | 173 | | 346 | | 346 | | 374 |
| | | | | | | | | | | | 28 | |
| 243 | 243 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 24 | 26503,42 | 118,56 | 636082 | 2845 | 604357 | 29245 | 718553 |
| | | | | | | 1203,3 | 40,11 | 28879 | 963 | | 53226 | |
| 244 | 244 | Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 24 | 29324,54 | 28,49 | 703789 | 684 | 659448 | 43061 | 806598 |
| | | | | | | 1819,05 | 11,77 | 43657 | 282 | | 59748 | |
| 245 | 245 | С123-080305-0104 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 48 | 5433 | | 260784 | | 260784 | | 281647 |
| | | | | | | | | | | | 20863 | |
| 246 | 246 | Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 72 | 20916,06 | 0 | 1505956 | 0 | 1477077 | 28302 | 1656999 |
| | | | | | | 401,1 | 0 | 28879 | 0 | | 122741 | |
| 247 | 247 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 702 | 8 | | 5616 | | 5616 | | 6065 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 248 | 248 | С123-020401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1029 | 10 | | 10290 | | 10290 | 449 | 11113 |
| 249 | 249 | С123-020401-3504 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 14 | | 70 | | 70 | 823 | 76 |
| 250 | 250 | С123-020401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 26 | | 260 | | 260 | 6 | 281 |
| 251 | 251 | С123-020401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | 45 | | 675 | | 675 | 21 | 729 |
| 252 | 252 | С123-020401-3507 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 194 | | 3104 | | 3104 | 54 | 3352 |
| 253 | 253 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 30 | 537 | | 16110 | | 16110 | 248 | 17399 |
| 254 | 254 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,952 | 61004<br>57628,5 | 0<br>0 | 119080<br>112491 | 0<br>0 | 6589 | 1289<br>111366<br>18436 | 248881 |
| 255 | 255 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1952 | 86,7<br>84,77 | 1,28<br>0 | 169237<br>165469 | 2489<br>0 | 1279 | 162160<br>26512 | 357909 |
| 256 | 256 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 25,2 | 899,9<br>765,51 | 1,04<br>0,51 | 22678<br>19291 | 26<br>13 | 3360 | 15443<br>3050 | 41170 |
| 257 | 257 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,45 | 95,77<br>44,78 | 2,43<br>0,27 | 139<br>65 | 4<br>0 | 70 | 45<br>15 | 199 |
| | | | **Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | **11620333** |
| | | | **Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 258 | 258 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 209,9 | 1136,68<br>683,39 | 16,49<br>5,6 | 238589<br>143444 | 3461<br>1175 | 91684 | 141726<br>30425 | 410741 |
| 259 | 259 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1147 | 1785 | | 2047395 | | 2047395 | 163792 | 2211187 |
| 260 | 260 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные типа "Маевского". Установка | комплект | 217 | 286,94<br>177,98 | 0<br>0 | 62267<br>38623 | 0<br>0 | 23644 | 37850<br>8009 | 108126 |
| 261 | 261 | С123-040501-0221 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 835 | | 5010 | | 5010 | 401 | 5411 |
| 262 | 262 | С123-040501-0226 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 4256 | | 17024 | | 17024 | 1362 | 18386 |
| 263 | 263 | Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 4 | 2427,56<br>2060,33 | 299,97<br>135,74 | 9710<br>8241 | 1200<br>543 | 269 | 8609<br>1466 | 19784 |
| 264 | 264 | С123-051207-0902 | Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4 | 3259 | | 13036 | | 13036 | 1043 | 14079 |
| 265 | 265 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 631 | 1433,81<br>397,09 | 18,24<br>7,09 | 904737<br>250563 | 11512<br>4471 | 642662 | 249934<br>92374 | 1247045 |
| 266 | 266 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 2861,2 | 1571,32 | 18,24 | 4495872 | 52200 | 3307521 | 1133297 | 6079503 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 267 | 267 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 397,09<br>1294,99 | 7,09<br>18,24 | 1136151<br>129499 | 20275<br>1824 | 87966 | 450334<br>39609 | 182637 |
| 268 | 268 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 68 | 397,09<br>2871,46 | 7,09<br>39,57 | 39709<br>195259 | 709<br>2691 | 141314 | 13529<br>51200 | 266176 |
| 269 | 269 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4101,2 | 753,74<br>86,7 | 14,57<br>1,28 | 51254<br>355571 | 991<br>5229 | 2686 | 19717<br>340702 | 751975 |
| 270 | 270 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 118 | 84,77<br>1004,5 | 0<br>2,52 | 347655<br>118531 | 0<br>297 | 935 | 55702<br>114976 | 252187 |
| 271 | 271 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 243 | 994,06<br>1002,8 | 0,19<br>2,07 | 117299<br>243681 | 23<br>503 | 1881 | 18680<br>236540 | 518639 |
| 272 | 272 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | м | 116,82 | 992,99<br>173 | 0,29 | 241297<br>20210 | 71 | 20210 | 38418 | 21827 |
| 273 | 273 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 240,57 | 240 | | 57737 | | 57737 | 1617 | 62356 |
| 274 | 274 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 36 | 996,58<br>994,06 | 2,52<br>0,19 | 35877<br>35786 | 91<br>7 | 0 | 4619<br>35077 | 76630 |
| 275 | 275 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 216 | 995,06<br>992,99 | 2,07<br>0,29 | 214933<br>214486 | 447<br>63 | 0 | 5676<br>210258 | 459206 |
| 276 | 276 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | м | 35,64 | 173 | | 6166 | | 6166 | 34015 | 6659 |
| 277 | 277 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 213,84 | 240 | | 51322 | | 51322 | 493 | 55427 |
| 278 | 278 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 106,4 | 627,48<br>293,08 | 68,38<br>33,42 | 66764<br>31184 | 7275<br>3556 | 28305 | 4106<br>26402 | 100619 |
| 279 | 279 | С121-110403-0205 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 42,24 | 165 | | 6970 | | 6970 | 7453 | 7527 |
| 280 | 280 | С121-110403-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 74,8 | 460 | | 34408 | | 34408 | 558 | 37161 |
| 281 | 281 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 430,64 | 158,67<br>52,36 | 3,44<br>0,53 | 68330<br>22546 | 1481<br>230 | 44303 | 2753<br>15716 | 90769 |
| 282 | 282 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 430,64 | 95,77<br>44,78 | 2,43<br>0,27 | 41243<br>19284 | 1048<br>115 | 20910 | 6724<br>13386<br>4370 | 58999 |
| | | | **Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | **13063056** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 134812542 | 1633088 | 81792581 | 43119732 | 192166857 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 51386857 | 558516 | | 14234585 | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | 3843337 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 196010188 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 222255776 |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 26670693 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 248926469 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KZOKORGAN"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Қасымбеков Бақытжан

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ТОО «ЕвроАзия Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Сакенов К. А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), социальный идентификационный номер, № сертификата)

Маскеев Е. У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), социальный идентификационный номер, № сертификата)