Генаральный подрядчик: ТОО ""СтройЖолСервис Kz""
Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Форма 3

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Договор: №40 от 30.06.2023

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь месяц 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	30.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	500 000	**446 429**							**53 571**	**500 000**

Генаральный подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор: _____ **Тұяқбаев Б.М.**

Суб.подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор: _____ **Нупбаева Ж.Д.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области
Шифр стройки 001-2018
Наименование объекта - Поселковые сети водоснабжения
Шифр объекта 02-02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Поселковые сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	427,249	тыс.тенге
Сметная заработная плата	192,787	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,182	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1), Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**41**		**256.61**	**243,00**	**10521**	**9963**	--	**2182**	**13720**
		НР - 72% СП - 8%				**13.61**	**60,31**	**558**	**2473**		**1016**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0144	0,5894	946,77		558				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	1,28							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03125	1,28125		7776,00		9963			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	1,28125		1930,00		2473			
2	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**29**		**206,02**	**196,70**	**5975**	**5704**	--	**1344**	**7904**
		НР - 72% СП - 8%				**9,32**	**55,06**	**270**	**1597**		**586**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,2854	946,17		270				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	0,8274							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,20677		4858,00		1004			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,20677		1930,00		399			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,6206		7573,00		4700			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,6206		1930,00		1198			
3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /вытесненный грунт/**	т	50,17		80,00	--	4014	--		--	4335
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	22,6		2018,02	--	45607	--	--	32837	84720
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	45607	--		6276	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	41,76	1092,00		45607				
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	16,6		2018,02	--	33499	--	--	24119	62228
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	33499	--		4609	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	30,68	1092,00		33499				
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)**	м3 грунта	21,2		1681,68	--	35652	--	--	25669	66226
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	35652	--		4906	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	32,65	1092,01		35652				
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство**	м3 основания	14,1		1218,50	159,74	17181	2252	--	15439	35230
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	14929	667		2610	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	14,38	1038,03		14929				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,4935							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,4935		4564,00		2252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,4935		1351,00		667			
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)**	м3 грунта	16		799,16	--	12786	--	--	9206	23752
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	12786	--		1759	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	14,16	902,97		12786				
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	36		799,16	--	28770	--	--	20714	53442
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	28770	--		3959	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	31,86	903,01		28770				
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	17		15,45	15,45	263	263	--	75	365
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	104		27	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0541							
10.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,05406		4858,00		263			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,05406		1930,00		104			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17**		**161,77**	**76,23**	**2750**	**1296**	--	**1481**	**4570**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,54**	**35,46**	**1454**	**603**		**338**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1,84	791,94		1454				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,4462							
11.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,44625		2840,00		1267			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,44625		1351,00		603			
11.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,785		16,00		29			
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**		**359018,56**	**106789,12**	**2872**	**854**	**22**	**2221**	**5500**
		НР - 99%; СП - 8%				**249484,00**	**30919,81**	**1996**	**247**		**407**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	1,55	1286,08		1996				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,2146							
12.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1968		4087,00		804			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1968		1131,00		223			
12.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00256		4466,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00256		1615,00		4			
12.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,096		87,00		8			
12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,01112		1688,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,01112		1351,00		15			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00416		2749,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00416		1351,00		6			
12.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00352	226,00				1		
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,144	147,00				21		
13	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,05**		**1646,00**	--	**8312**	--	**8312**	--	**8977**
		СП - 8%				--	--	--	--		**665**	
14	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,008**		**66004,27**	--	**528**	--	**62**	**461**	**1068**
		НР - 99%; СП - 8%				**58246,50**	--	**466**	--		**79**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	0,412	1131,07		466				
14.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000019	361180,00				7		
14.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,376	147,00				55		
15	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**		**315745,39**	**84325,67**	**2526**	**675**	**9**	**2014**	**4903**
		НР - 99%; СП - 8%				**230194,00**	**24122,15**	**1842**	**193**		**363**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	1,43	1286,31		1842				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,1684							
15.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,1584		4087,00		647			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,1584		1131,00		179			
15.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0012		4466,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0012		1615,00		2			
15.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,064		87,00		6			
15.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00744		1688,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,00744		1351,00		10			
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00136		2749,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00136		1351,00		2			
15.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00176	226,00				0		
15.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,064	147,00				9		
16	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,09**		**558,00**	**--**	**5072**	**--**	**5072**	**--**	**5478**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406**	
17	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,009**		**60194,20**	**--**	**542**	**--**	**18**	**519**	**1146**
		НР - 99%; СП - 8%				**58246,50**	**--**	**524**	**--**		**85**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	0,4635	1130,53		524				
17.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000005	361180,00				2		
17.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,1062	147,00				16		
18	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**		**297831,15**	**74581,99**	**1787**	**447**	**5**	**1448**	**3494**
		НР - 99%; СП - 8%				**222478,00**	**21375,19**	**1335**	**128**		**259**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	1,04	1286,13		1335				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,1119							
18.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,105		4087,00		429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,105		1131,00		119			
18.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00066		4466,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00066		1615,00		1			
18.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,048		87,00		4			
18.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00558		1688,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,00558		1351,00		8			
18.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00066		2749,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00066		1351,00		1			
18.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00096	226,00				0		
18.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,03	147,00				4		
19	**С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,06**		**93,00**	**--**	**564**	**--**	**564**	**--**	**609**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
20	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,006**		**60194,20**	**--**	**361**	**--**	**12**	**346**	**764**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				58246,50	--	349	--		57	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	0,309	1129,45		349				
20.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000004	361180,00				1		
20.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0708	147,00				10		
21	**Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,004**		**665442,92**	**130308,42**	**2662**	**521**	**129**	**2146**	**5192**
		НР - 99%, СП - 8%				**503072,00**	**38823,88**	**2012**	**155**		**385**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	398	1,59	1263,82		2012				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,58	0,0863							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,94	0,00376		5009,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	0,00376		1930,00		7			
21.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,76	0,06304		7187,00		453			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,76	0,06304		1930,00		122			
21.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,12		87,00		10			
21.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01392		1688,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,01392		1351,00		19			
21.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4	0,0056		2749,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	0,0056		1351,00		8			
21.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,6	0,0064	15342,00				98		
21.9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	0,0012	25051,00				30		
22	**С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4**		**5350,00**	**--**	**21400**	**--**	**21400**	**--**	**23112**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1712**	
23	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4**		**1302,45**	**7,54**	**5210**	**30**	**619**	**4524**	**10513**
		НР - 99%, СП - 8%				**1140,24**	**2,30**	**4561**	**9**		**779**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	3,38	1351,01		4561				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0068							
23.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	1,0432		11,00		11			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0068		2749,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068		1351,00		9			
23.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,002152	239,00				1		
23.6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000148	383560,00				57		
23.7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,904	621,00				561		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**248852**	**22006**	**36224**	**146745**	**426235**
								186610	**6177**	--	**31649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**213504**				
	Материалы		Тенге					**875**				
	Всего заработная плата		Тенге						**192787**			
	Транспортные расходы		Тенге					**4014**				
		Накладные расходы	Тенге					**146748**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				28820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					192787			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35348				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35348				
		Сметная прибыль	Тенге				2828				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426235				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				426235				426235
		Временные здания и сооружения	тенге		2,9%		12361				
		Итого с временным	тенге				438596				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	тенге		0,9%		3947				
		Итого с доп.затрат	тенге				442543				
		Непредвиденные работы и затраты	тенге		2%		8851				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				451394				
		К=0,9889999	тенге				446429				
		НДС	тенге		12%		53571				
		Итого с НДС	тенге				500000				

Ген.подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор: _____ **Туякбаев Б.М.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**