Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» августа 2023год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г.Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Парманов Баглан Берикбаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Устройство уличного освещения ул.Жастар с.Карагаш Аягозского района области Абай», по адресу: Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, с.Карагаш, ул.Жастар;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай», в лице акима Байжуманов Мадияр Абитаевич;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью , «ТурМерСтрой company», №10400-ЭН;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Государственное учреждение «Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района области Абай», №35 от 21.06.2022 год**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжения		III		III	
Разрешенная мощность согласно ТУ	кВт	4/в т.ч.сущ 2кВт		4/в т.ч.сущ 2кВт	
Напряжение сети	В	380/220		380/220	
Общая протяженность	м	510		510	
Опора освещения	шт	15		15	
Светильники	шт	17		17	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, м2	число	площадь квартир,

	квартир			квартир	м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Установка опоры освещения, подвеска СИП провода, монтаж светодиодных светильников, монтаж щита учета т подключение.
Монтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК 2015 г. и СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **с 1 августа 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **по 31 августа 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **1**;
фактически **1 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов Да;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **не требуются**);
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект

«**Устройство уличного освещения ул.Жастар с.Карагаш Аягозского района области Абай»;**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**

директор – Парманов Баглан Берикбаевич; _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)